

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|--|------------|--------------------|--|------------|---------------------|
| | | | | Número | Monto (B/. (1)) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| PROYECTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHIRIQUÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta. | CH | Corporación JAM, S.A. | 4200094991 (de 2017) | 5,885.00 | | | 06/10/2017 | 26/10/2017 | 15 días hábiles | 100% | 26/10/2017 | 27/11/2017 | 30 días Calendario | Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017 | | |
| 2 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo para el anexo en el Centro de Salud de Chiriquí, distrito de David. | CH | Regina E. Cano B. | 4200105643 (de 2017) | 7,887.45 | | | 20/11/2017 | 04/12/2017 | 15 días hábiles | 100% | | | | Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017 | | |
| 3 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Techo del P.S. de Bocalatun, distrito de Boqueron. | CH | Gradum Advance Corp. | 4200109580 (de 2017) | 4,975.50 | | | 20/12/2017 | 12/01/2018 | 15 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final de 12 de enero de 2018 | | |
| 4 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de adecuación de canal de techo y área para Consultorio en el Centro de Salud de Boquete | CH | Corporación JAM, S.A. | 4200082806 (de 2017) | 14,800.00 | | 14,800.00 | 09/08/2017 | 07/09/2017 | 30 días Calendario | 100% | 07/09/2017 | 07/10/2017 | 30 días Calendario | Acta de Aceptación Final de 20 de febrero de 2018 | | |
| 5 | Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de Las Mejoras al Centro de Salud de Progreso. | CH | Sag Construction, S.A. | 4200096767 (de 2017) | 71,537.53 | | 71,537.53 | 06/10/2017 | 31/12/2017 | 90 días Calendario | 100.0% | | | | Acta de Aceptación Final de 19 de febrero de 2018 | | |
| 6 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Alanje, ubicado en el Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. | CH | Constructora Jaramillo, S. A. | 034-2016 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 21/08/2017 | 21/12/2017 | 180 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final de 21 de diciembre de 2017 | | |
| 7 | Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David | CH | Constructora DELSEL, S. A. | 019-2017 | 126,987.23 | | 126,987.23 | 17/07/2017 | 17/12/2017 | 150 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final de 17 de diciembre de 2017 | | |
| COCLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ampliación y readequación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira. | CC | Faiska Constructora S.A | 031 (2012) | 164,804.74 | | | 02/07/2012 | 28/11/2012 | 150 días calendario | 100 | 29/11/2012 | 30/01/2013 | 63 días calendario | En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final | | |
| 2 | Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la construcción de anexo para la instalación de UPS en el área de Radiología del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. | CC | Multiservicios Técnicos JFL, S.A. | 4800015102 | 16,799.00 | | | 12/07/2017 | 12/09/2017 | 45 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final de 04 de diciembre de 2017 con multa por atraso | | |
| HERRERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito. | HE * | Representaciones y Servicios Aro S.A | 074-2011 | 275,000.00 | | | 15/06/2011 | 12/12/2011 | 180 días calendario | 100 | 12/12/11 | 24/02/2012 | 75 días calendario | 25/02/2012 | 28/07/2012 | 155 días calendario |
| | | | | | | | | | | | | Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para fomalizar Acta de Entrega Final | | | Acta de Recibo Sustancial de Obra de 13 de septiembre de 2012 | | |
| 2 | Suministro y mano de obra para la reparación y mantenimiento de cubierta de techo cielorraso de la Región de Salud de Herrera y Dep 'sito de Medicamentos Regional | HE * | DAVLI Constructores, S. A. | 001 (2017) | 41,927.90 | | 41,927.90 | 16/08/2017 | 28/09/2017 | 42 días calendario | 100 | 29/09/2017 | 16/10/2017 | | Acta de Aceptación Final de 16 de octubre de 2017 | | |
| VERAGUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega | VE | Controles Eléctricos Panamá, S.A. | 180(2011) | 286,289.20 | | | 16/02/2012 | 14/06/2012 | 120 días calendario | 100 | Adenda de disminución de monto CANCELADA | | | Acta de Recibo Sustancial de 14 de junio de 2012 | | |
| 2 | Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas. | VE | José Federico Govea | 18595 (de 2014) | 20,865.00 | | | 03/12/2014 | 16/01/2015 | 45 días calendario | 100 | | | | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|---|------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 3 | Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices) | VE | Wilfredo Emilio Guerrero Gómez | 20231 (de 2015) | 10,138.79 | | | | | 30 días hábiles | 100 | | | | | | |
| PROYECTOS EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOCAS DEL TORO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla | BT | Constructora NOVA, S. A. | 107 (2015) | 21,976,623.79 | 4,170,311.49 | 26,146,935.28 | 28/10/2015 | 28/02/2018 | 28 meses | 51.50 | | | | | | |
| 2 | Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias | BT | FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A. | 4200093036 | 63,554.07 | | 63,554.07 | 26/10/2017 | 15/12/2017 | 60 días calendario | 90 | | | | | | |
| 3 | Mejoras de la sala de parto, quirofono, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del Hospital de Bocas del toro. | BT | GRUPO C.E.M,S.A. | 128578 | 79,962.96 | | 79,962.96 | 18/01/2017 | 9/03/2017 | 50 días calendario | 43 | | | | | | |
| 4 | Sistema de climatización,sistema de extintores contra incendio,sala de | BT | GRUPO C.E.M,S.A. | | 35,096.00 | | 35,096.00 | 21/11/2016 | 21/12/2016 | 30 días calendario | 88 | | | | | | |
| CHIRIQUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminacion del Taller de Mecanica, Ubicado en la Sede Regional del MINSA. | CH | Corporación JAM, S.A. | 4200071028 (de 2017) | 20,747.94 | | 20,747.94 | 03/05/2017 | 30/09/2017 | 90 días Calendario | 98% | 30/09/2017 | 30/10/2017 | 30 días Calendario | | | |
| 2 | Suministro e Instalacion de Verjas , Puerta , Ventanilla y Adecuacion en la Sala de Espera del Centro de Salud de Las Lajas, distrito de San Felix. | CH | Corporación JAM, S.A. | 4200097985 (de 2017) | 6,420.00 | | 6,420.00 | 10/10/2017 | 08/11/2017 | 30 días Calendario | 95% | | | | | | |
| 3 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolivar, distrito de David. | CH | Corporación JAM, S.A. | 4200097395 (de 2017) | 17,000.00 | | 17,000.00 | 17/10/2017 | 30/11/2018 | 45 días Calendario | 90% | | | | | | |
| 4 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. | CH | Constructora Con Futuro, S. A. | 081 (2016) | 467,271.93 | | 467,271.93 | 18/09/2017 | 18/02/2018 | 150 días calendario | 60% | | | | | | |
| 5 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserri de Gariché, ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. | CH | Constructora DELSEL, S. A. | 020-2017 | 370,308.81 | | 370,308.81 | 18/07/2017 | 18/07/2018 | 12 meses | 33% | | | | | | Adenda de Monto en trámite |
| 6 | Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de Centro de Salud de Las Lomas, ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. | CH | Constructora Jaramillo, S. A. | 037-2016 | 145,000.00 | | 145,000.00 | 03/05/2017 | 03/10/2017 | 4 meses | 28% | | | | | | Adenda de Tiempo en trámite |
| 7 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Cristobal, en Chiriquí. | CH | Constructora Jaramillo, S. A. | 047-2017 | 180,780.78 | | 180,780.78 | 21/08/2017 | 21/02/2018 | 180 días calendario | 21% | | | | | | Adenda de Tiempo en trámite |
| COCLÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos. | CC | Inversiones Cincuentenario S.A. | 096 (2013) | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 | 23/09/2013 | 03/06/2014 | 180 días calendario | 44 | Resolución de Contrato en trámite Reclamo Judicial en trámite | | | | | |
| 2 | Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón. | CC | Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO | 027 (2017) | 4,979,957.09 | | 4,979,957.09 | 05/06/2017 | 27/11/2018 | 540 días calendario | 9 | | | | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | |
|--------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|---------|-----------------------------|--|---------|----------|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 3 | Construcción, Equipamiento y Mobiliario de Clínica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Antón | CC | Construcciones Autónomas, S. A. | | 256,419.62 | | 256,419.62 | | | 180 días calendario | 0 | | | | Adjudicado 12 de octubre de 2017 | | |
| 4 | Suministro e Instalación de Barra Química, Supresores de trascientes y monitor de calidad de energía para el cuarto eléctrico del edificio H del Hospital Aquilino Tejeira | CC | Servicio de Ingeniería y mantenimiento eléctrico, S. A. | | 70,040.92 | | 70,040.92 | | | 60 días calendario | 0 | | | | Adjudicado 27 de marzo de 2017 | | |
| 5 | Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del Centro Materno Infantil del Copé, Provincia de Coclé, pedido (16-4626) | CC | Constructora RIGASERVICE, S. A. | 045 (2017) | 9,292,005.00 | | 9,292,005.00 | 24/11/2017 | 17/05/2019 | 540 días calendario | 0 | | | | Adjudicado 07 de marzo de 2017 | | |
| 6 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá , en la Provincia de Coclé | CC | CONSTRUCTORA S.P., S.A | 17 (2017) | 430,657.93 | | 430,657.93 | 15/06/2017 | 09/02/2018 | 240 días calendario | 54 | | | Adenda de Tiempo en trámite | | | |
| 7 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocrí , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. | CC | COCOL S.A. | 22 (2017) | 284,894.99 | | 284,894.99 | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 98 | | | | | | |
| 8 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. | CC | COCOL S.A. | 023 (2017) | 218,868.50 | | 218,868.50 | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 98 | | | | | | |
| 9 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. | CC | URBAN COMPANY S.A. | 075 (2016) | 325,190.40 | | 325,190.40 | 02/10/2017 | 02/03/2018 | 5 meses | 42 | | | Adenda de Tiempo en trámite | | | |
| 10 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Río Grande , ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. | CC | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX S.A. | 033 (2016) | 1,430,063.34 | | 1,430,063.34 | 25/09/2017 | 25/05/2018 | 8 meses | 3 | | | | | | |
| 11 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Caimito , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. | CC | URBAN COMPANY S.A. | 063 (2016) | 490,063.34 | | 490,063.34 | 15/01/2018 | 15/06/2018 | 5 meses | 1 | | | | | | |
| 12 | Alcances de Trabajos Términos de Refer. para los Estudios, Diseño de Anteproy. para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especific. Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico Móvil, Mobiliario Hosp. de Oficina, Instrumental; Incluye Capac. y Adiestramiento del Personal, Mantenim. Preventivo y Correctivo por 3 años, del Nuevo Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. | CC | Constructora NOVA, S. A. | Pendiente de Refrendo | 166,550,000.00 | | 166,550,000.00 | | | | 0 | | | | Adjudicado 30 de noviembre de 2017 | | |
| COLÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mano de obra en mantenimiento del elevador del Policentro Dr. Juan A. Núñez | CL | Elevadores Otis | 4200062505 | 2,677.14 | | 2,677.14 | 3-5-2017 | 31-12-2017 | 242 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 31 de diciembre de 2017 | | |
| 2 | Mano de obra por mantenimiento preventivo de neveras 20 cuerpos de la Morgue | CL | COPANAC S.A. | 4200066999 | 2,255.99 | | 2,255.99 | 22-5-2017 | 31-12-2017 | 224 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 31 de diciembre de 2017 | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | |
|------|---|-----------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|-----------|---------|----------|--|---------|----------|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 3 | Mano de obra por mantenimiento preventivo de los sistemas de aires acondicionados centrales de las instalaciones Policentro, Morgue, C.S. Buena Vista. | CL | COPANAC S.A. | 4200067630 | 10,143.60 | | 10,143.60 | 19-6-2017 | 31-12-2017 | 196 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 31 de diciembre de 2017 | | |
| 4 | Suministro e instalación de A/A central de 15 toneladas para reemplazar la existente dañada en edificio C del C.S. Buena Vista. | CL | COPANAC S.A. | 4200077908 | 29,000.00 | | 29,000.00 | 24-7-2017 | 31-10-2017 | 100 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 31 de octubre de 2017 | | |
| 5 | Mano de obra por mantenimiento - correctivo de 179 A/A split y ventanas en la sede regional y C.S. Patricia Duncan. desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre. | CL | COPANAC S.A. | 4200080243 | 16,854.64 | | 16,854.64 | 19-7-2017 | 31-12-2017 | 166 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 31 de diciembre de 2017 | | |
| 6 | Suministro e instalación de material para topin, baldosas, sócalo y desagüe en el C.S. Buena Vista. | CL | Carlos Alberto Grant | 4200088468 | 2,788.40 | | 2,788.40 | 21-9-2017 | 20-10-2017 | 30 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 20 de octubre de 2017 | | |
| 7 | Mano de obra para las reparación del techo de laboratorio regional A.H.M.A.G. | CL | José Felipe | 4200079614 | 2,742.92 | | 2,742.92 | 19/02/2018 | 20/03/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 20 de marzo de 2018 | | |
| 8 | Mano de obra por la rearación del techo de la azotea en A.H.M.A.G. Esperando material. | CL | José Felipe | 4200078384 | 2,790.00 | | 2,790.00 | 19/02/2018 | 20/03/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 20 de marzo de 2018 | | |
| 9 | Suministro de material y mano de obra para cambio de cubierta de techo de las condensadoras de A/A Policentro. | CL | José Felipe | 4200078584 | 2,765.43 | | 2,765.43 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 10 | Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centro de salud de Sardinilla. | CL | José Felipe | 4200079342 | 2,748.00 | | 2,748.00 | 17-9-2017 | 16-10-2017 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 16 de octubre de 2017 | | |
| 11 | Suministro e instalación de cubierta de techo del S.C. Patricia Duncan | CL | Carlos Alberto Grant | 4200097411 | 2,745.00 | | 2,745.00 | 11/01/17 | 30-11-2017 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 30 de noviembre de 2017 | | |
| 12 | Suministro de material y mano de obra para reparación del sistema hidronmático C.S. Palmas Bellas. | CL | Florentino Arias | 4200092422 | 781.70 | | 781.70 | 29-9-2017 | 28-10-2017 | 30 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 28 de octubre de 2017 | | |
| 13 | Suministro e instalación de bomba de agua completa para el tanque de reserva del A.H.M.A.G. | CL | Florentino Arias | 4200095443 | 1,395.00 | | 1,395.00 | 27-10-2017 | 25-11-2017 | 30 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 25 de noviembre de 2017 | | |
| 14 | Suministro e instalación de ventanas de persianas y fijas en Promoción, dirección regional, planificación, servicios sanitarios pacientes en adolescente. | CL | Benildo González | 4200099747 | 2,790.00 | | 2,790.00 | 12/11/17 | 12/11/17 | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 15 | Suministro de materiales y mano de obra para reparación del sistema hidronmático del C.S. Nombre de Dios. | CL | Florentino Arias | 4200101498 | 1,874.25 | | 1,874.25 | 13-11-2017 | 12/12/17 | 30 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 12 de diciembre de 2017 | | |
| 16 | Mano de obra por la instalación de cunetas de cemento y canalización de agua pluvial; desinstalación de cielo raso de playwood en P.S. Achote. | CL | Carlos Alberto Grant | 4200101770 | 1,238.75 | | 1,238.75 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 17 | Suministro de material y mano de obra por desinstalación e instalación de 24.96 m2 techo en la caseta de planta eléctrica C.S. Palmas Bellas | CL | Carlos Alberto Grant | 4200101770 | 836.16 | 3 trabajos en una orden compra | 836.16 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 18 | Suministro de material y mano de obra por desinstalación e instalación de 21.16 m2 techo en la caseta de bomba de agua C.S. Palmas Bellas | CL | Carlos Alberto Grant | 4200101770 | 708.86 | | 708.86 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 19 | Suministro de material y mano de obra para la instalación de 72.08 m2 cielo raso en la Dirección regional. | CL | Carlos Alberto Grant | 4200101832 | 1,618.92 | | 1,618.92 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 20 | Mano de obra por instalación techo, demolición de piso, instalación de baldosas, confección e instalación puerta de hierro, lavado, impermeabilización de paredes y pintura para depósito de Bienes patrimoniales. | CL | Carlos Alberto Grant | 4200104105 | 2,697.48 | | 2,697.48 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 21 | Suministro e instalación de 71.95 ml de alero en edificio B del C.S. Buena Vista | CL | Carlos Alberto Grant | 4200104050 | 2,784.47 | | 2,784.47 | 07/12/17 | 05/01/18 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 05 de enero de 2018 | | |
| 22 | Suministros de A/A Portobelo, Cuipo, depósito Laboratorio, Patricia Duncan | CL | COPANAC S.A. | 4200104778 | 2,407.50 | | 2,407.50 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|---|------------|---------------------|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 23 | Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio reflexivo en la Administración regional y recursos humanos y 4 ventanas en coordinación de trabajo social | CL | Benildo González | 4200106912 | 2,160.00 | | 2,160.00 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100% | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 24 | Suministro y revestimiento de servicios sanitarios de hombre en Dirección regional | CL | Marc Constructions S.A. | 4200106723 | 2,799.00 | | 2,799.00 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 25 | Suministro de material y mano de obra por instalación de mosaicos SCS Giral | CL | Carlos Alberto Grant | 4200107229 | 1,034.40 | | 1,034.40 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 26 | Suministro de material y mano de obra por instalación de canal pluvial con bajantes en C.S. Sardinilla | CL | Carlos Alberto Grant | 4200107229 | 1,540.00 | | 1,540.00 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 27 | Mano de obra por reparación de la planta de tratamiento en C.S. Buena Vista | CL | Florentino Arias | 4200107582 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | | 30 días calendario | Anulado | | | | | | |
| 28 | Suministro de material y Mano de obra por adecuaciones a los servicios sanitarios de mujeres en segundo piso A.H.M.A.G. administrativos | CL | Marc Constructions S.A. | 4200108106 | 2,770.50 | | 2,770.50 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 29 | Suministro de materiales y adecuaciones en servicio sanitario de damas Administración regional | CL | Marc Constructions S.A. | 4200108185 | 2,351.60 | | 2,351.60 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 30 | Suministro de material y Mano de obra por adecuaciones a los servicios sanitarios de mujeres en Dirección regional | CL | Marc Constructions S.A. | 4200107482 | 2,924.85 | | 2,924.85 | 15/12/2017 | 13/01/2018 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final del 13 de enero de 2018 | | |
| 31 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. | CL | Ingeniería y Construcciones JR, S. A. | 053-2017 | 645,959.00 | | 645,959.00 | 20/09/17 | 20/05/18 | 240 días calendario | 5 | | | | | | |
| COMARCA GNOBE BUGLÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte) | CNB | CBD HOLDING S.A. | | B/.72,000.00 | | 72,000.00 | 14/08/2017 | 02/10/2017 | 50 días calendario | 85 | | | | | | |
| DARIÉN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de Mejoras y Ampliación del Centro de Rehabilitación Integral (REINTEGRA) y el Centro de Salud de Cucunati, de la Provincia de Darién. | DA | Roberto Batista e Hijos, S. A. | Pendiente de Refrendo | 405,468.48 | | 405,468.48 | | | 180 días calendario | 0 | | | | | | |
| HERRERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero. | HE * | Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA) | 277(2015) | 4,956,000.00 | | 4,956,000.00 | 26/09/2016 | 26/02/2018 | 365 días hábiles | 95 | | | | | | |
| PANAMÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen. | PE | Consorcio Politocumen 2011 | 069 (2011) | 13,655,137.16 | | 13,655,137.16 | 20/02/2012 | 10/11/2013 | 630 días calendario | 46.24 | 11/11/13 | 15/10/2014 | 339 días calendario | 16/10/2014 | 15/12/2016 | 792 días calendario |
| 2 | Construcción de la obra civil de ampliación y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre. | PM | Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A. | 1382009 | 61,348.17 | | 61,348.17 | 11/11/2010 | 10/03/2011 | 120 días calendario | 62 | 11/03/11 | 09/05/11 | 60 días calendario | Resolución Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014 | | |
| 3 | Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud | PM | Elevación y Tecnología S.A. | 259 (2015) | 223,727.19 | | 223,727.19 | 27/06/2016 | 26/12/2016 | 180 días calendario | 90 | 26/12/2016 | 26/06/2018 | 547 días calendario * | | | |
| 4 | Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261. | PM | Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A. | 276 (2015) | 767,598.74 | | 767,598.74 | 14/03/2016 | 10/08/2016 | 150 días calendario | 95 | 12/08/2016 | 15/02/2017 | 189 días calendario | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | | |
|------|--|-----------------|---|------------|-----------------|---------|-------------------|-------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|
| | | | | Número | Monto (B/. (1)) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 5 | Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. | PM | Electroventas y Servicios, S.A. | 281 (2015) | 279,108.97 | | 279,108.97 | 22/02/2016 | 16/11/2016 | 270 días calendario | 62 | 17/11/2016 | 15/06/2017 | 211 días calendario * | | | |
| 6 | Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. | PM | Consorcio Diseño HDN | 004 (2016) | 7,650,001.00 | | 7,650,001.00 | 16/06/2016 | 16/03/2017 | 9 meses | 85 | 16/03/2017 | 16/07/2017 | 4 meses | Adenda de Tiempo en trámite | | |
| 7 | Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón | PM | Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.) | 047 (2016) | 1,099,431.42 | | 1,099,431.42 | 03/05/201 | 28/12/2017 | 240 días calendario | 10 | 29/12/2017 | 23/11/2018 | 330 días calendario | | | |
| 8 | Desarrollo de planos de construcción, construcción de reformas al edificio #1, construcción de edificio #2, equipamiento médico/no médico y mejoras al Centro de Salud de Santa Ana, Corregimiento de Santa Ana, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. | PM | Cedeño, Cedeño y Asociados, S. A. | | 1,308,777.72 | | 1,308,777.72 | | | 365 días calendario | 0 | | | | Adjudicado 27-11-2016 | | |
| 9 | Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. | SM | Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.) | 075 (2017) | 25,052,539.47 | | 25,052,539.47 | 10/01/2018 | 01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo | 600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo | 0 | | | | | | |
| 10 | Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA | PM | Consorcio JOCA-GOC | 044(2017) | 10,150,000.00 | | 10,150,000.00 | 18-10-2017 | 16-12-2019 | 425 días calendario | 8 | | | | | | |
| 11 | Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos). | PM | Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA) | 032-2017 | 7,962,071.01 | | 7,962,071.01 | 16-10-2017 | 08-04-2019 | 540 días calendario | 0 | | | | | | |
| 12 | Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba. | PN | S. R. Construcciones, S. A. | 074(2017) | 98,673.17 | | 98,673.17 | 26/02/2018 | 12/05/2018 | 75 días calendario | 40 | | | | | | |
| 13 | Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte | PN | Representaciones y Servicios ARO, S. A. | 079(2017) | 168,831.00 | | 168,831.00 | 19/02/2018 | 12/08/2018 | 180 días calendario | 0 | | | | | | |
| 14 | Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8 | PN | Consorcio HALFESA-GER | 063 (2017) | 200,684.62 | | 200,684.62 | 24/11/2017+ | 03/03/2018 | 100 días calendario | 100 | | | | | | |
| 15 | Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8 | PN | INGESOFT PANAMA S.A. | 4200088730 | 78,051.14 | | 78,051.14 | 10/10/2017 | 08/12/2017 | 60 días calendario | 100 | | | | | | |
| 16 | Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8 | PN | IIASA PANAMA, S.A. | 4200086020 | 41,997.50 | | 41,997.50 | 06/09/2017 | 20/10/2017 | 45 días calendario | 100 | | | | | | |
| 17 | Construcción de la segunda etapa de la sede de la Direccional Regional de Salud de Panamá Este (Chepo) | PE | RODEIBA, S. A. | 052-2017 | 717,000.00 | | 717,000.00 | | | 240 días calendario | 0 | | | | | | |
| 18 | Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre | PM | SESJO, S. A. | 076 (2017) | 128,089.17 | | 128,089.17 | 26/02/2018 | 28/03/2018 | 30 días calendario | 0 | | | | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------|------------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------|---------|------------|---|---------|----------|
| | | | | Número | Monto (B./.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| 19 | Estudios, diseño, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario MINSa | PM | Ingeniería GER | 05 (2017) | 12,718,290.70 | | 12,718,290.70 | | | 540 días calendario | 0 | | | | Adjudicadi 21-11-2017 | | |
| 20 | Construcción, Equipamiento y Mobiliario de Clinica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, ubicado en el Corregimiento de Nuevo Silvestre, Distrito de Arraiján. Provincia de Panamá Oeste. | PO | Electro Presión Pacifico, S. A. | Pendiente de Refrendo | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | | 0 | | | | | | |
| 21 | Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del PoliCentro de Chepo, ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. | PE | THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI | 005-2017 | 2,334,828.17 | | 2,334,828.17 | 04/09/2017 | 04/07/2018 | 10 meses | 16 | | | | | | |
| 22 | Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de buenos Aires, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud ee Cabuya, y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. | PO | Latin American General Consulting, S.A. | 057-2017 | 954,194.35 | | 954,194.35 | 04/12/2017 | 04/10/2018 | 300 días calendario | 30 | | | | | | |
| VERAGUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga,, Provincia de Veraguas. | VE | Construccionesd Automáticas, S. A. | 046-(2017) | 206,483.01 | | 206,483.01 | 09/08/17 | 06/01/18 | 120 días calendario | 68 | | | | | | |
| 2 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Colorada,, Provincia de Veraguas. | VE | COCOL, S.A | 006(2017) | 240,787.99 | | 240,787.99 | 04/09/17 | 03/03/18 | 180 días calendario | 69 | | | | | | |
| 3 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de San Pedro de El Espino, Provincia de Veraguas. | VE | MERCOSUR, S.A | 021(2017) | 159,000.00 | | 159,000.00 | 28/08/17 | 24/01/18 | 150 días calendario | 68 | | | | | | |
| 4 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas, Provincia de Veraguas. | VE | Constructora S.P, S.A | 034(2017) | 286,849.40 | | 286,849.40 | 02/10/17 | 29/01/18 | 120 días calendario | 15 | | | | | | |
| 5 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Calobre, Provincia de Veraguas. | VE | Constructora S.P, S.A | 007(2017) | 312,855.37 | | 0.00 | 28/08/17 | 25/11/17 | 90 días calendario | 38 | | | | | | |
| 6 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya, Provincia de Veraguas. | VE | Constructora YONIER S.A. | 018 (2017) | 475,174.59 | | 475,174.59 | 16/08/17 | 12/01/18 | 150 días calendario | 20 | | | | | | |
| 7 | Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. | VE | Constructora S.P, S.A | 028 (2017) | 543,655.77 | | 543,655.77 | 14/08/17 | 11/12/17 | 120 días calendario | 28 | | | | | | |
| 8 | "Reposición del Puesto de Salud Calovébora" | VE | Empresa ARROVILLA S.A. | | | | 0.00 | pendiente | | | 0% | | | | | | |
| 9 | Mejoras al Puesto de Salud de San José(Distrito San Francisco). | VE | LIMIPA S.A. | 4200099469 | 26,889.61 | | 26,889.61 | pendiente | | 60 días calendario | 0% | | | | | | |
| 10 | Mejoras al Puesto de Salud Naranjal(Distrito San Francisco). | VE | LIMIPA S.A. | 4200099414 | 22,958.23 | | 22,958.23 | 18/12/17 | 19/2/18 | 60 días | 100% | | | | Acta de Aceptación Final de 31 de enero de 2018 | | |
| 11 | Mejoras al Puesto de Salud Hicaco. (Distrito de Soná). | VE | CARMEN ESTHER CEDEÑO | 420009746 por refrendo | 9,827.95 | | 9,827.95 | pendiente | | | 0% | | | | | | |
| 12 | Mejoras al Puesto de Salud La Laguna(Distrito Calobre) | VE | LIMIPA S.A | 4200098016 por refrendo | 20,077.43 | | 20,077.43 | pendiente | | 60 días calendario | 0% | | | | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------|--|------------|------------|--|---------|----------|--|--|--|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración | | | |
| 13 | Mejoras al Puesto de Salud de La Raya. (Distrito Calobre). | VE | Construcciones Moreno &Peralta S.A. | 4200095991 | 19,538.20 | | 19,538.20 | pendiente | | | 0% | | | | | | | | | |
| 14 | Mejoras al Puesto de Salud La Cucurucha(Distrito Las Palmas). | VE | Construcciones Moreno &Peralta S.A. | 4200098737 | 23,333.97 | | 23,333.97 | pendiente | | | 0% | | | | | | | | | |
| 15 | Mejoras al Puesto de Salud El María (Distrito Las Palmas). | VE | Adjudicado, O/C . LIMIPA S.A. | 4200098623 por refrendo | 22,976.00 | | 22,976.00 | pendiente | | 60 días calendario | 0% | | | | | | | | | |
| 16 | Mejoras al Puesto de Salud de Boclé(Distrito Cañazas). | VE | LIMIPA S.A. | 4200098790 | 14,623.80 | | 14,623.80 | pendiente | | | 0% | | | | | | | | | |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD) - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PRODEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DARIÉN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mejoras y ampliación del Puesto de Salud de Puerto Piña, Distrito de Chepigana | DA | Fijaciones del Caribe, S. A. | | 279,946.08 | | 279,946.08 | 07/11/2011 | 03/02/2012 | 89 días calendario | 95 | Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 15-2-2018 | | | Instalación funcionando Acta de Aceptación Final pendiente de cumplir con informe de la DIS Darién del 28-9-15 | | | | | |
| PANAMÁ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón. | PA | Consortio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A. | 068 (2013) | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 01/12/2013 | 18/06/2014 | 220 días calendario | 0 | Resolución Administrativa del Contrato en trámite | | | | | | | | |
| PANAMÁ OESTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano. | PO | Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A. | 146 (2013) | 84,998.66 | | 84,998.66 | 16/06/2014 | 14/08/2014 | 60 días calendario | 100 | Adenda de tiempo en trámite | | | Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014 | | | | | |
| 2 | Impermeabilización de las losas de techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de la Chorrera, Provincia e Panamá Oeste. | PO | Multiservicios Integrales, S. A. | 051(2017) | 309,694.90 | | 309,694.90 | | | 90 días calendario | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | Diseño, remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas, para las nuevas oficinas administrativas de la sede Regional de Salud de Panamá Oeste | PO | Latin American General Consulting, S. A. | 052 (2017) | 1,167,691.29 | | 1,167,691.29 | | | 250 días calendario | 0 | | | | Adjudicado 25-4-2017 | | | | | |
| 4 | Suministro e instalación de dos (2) Unidades Manejadoras de Aire y sus accesorios y limpieza, higienización y esterilización de ductos y ciartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de Partos del Hospital Nicolás A. Solano | PO | SUPTEC, S. A. | | 132,492.75 | | 132,492.75 | | | | 0 | | | | Adjudicado 31-10-2017 | | | | | |
| 5 | Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano. | PO | Aplicaciones y Tecnología, S. A. | | 110,957.95 | | 110,957.95 | | | | | | | | Adjudicado 19-01-2018 | | | | | |
| SAN MIGUELITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. | SM | Consortio Maxia-Constructora Riga Services | 166 (2013) | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | 15/09/2015 | 15/03/2016 | 6 meses | 50 | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 18 meses * | | | | | | |
| 2 | Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel | SM | Reparaciones HALFESA | 001-2017 | 421,417.56 | | 421,417.56 | 21/04/2017 | 19/07/2017 | 90 días calendario | 95 | 20/07/2017 | 31/03/2018 | 255 dc* | Actualización de adenda #1 en trámite | | | | | |
| 3 | Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. | SM | Constructora Selva Negra, S. A. / Consortio San Miguel Arcángel A/A | 086-2017 | 10,745,000.00 | | 10,745,000.00 | 10/01/2018 | 27/09/2018 Construcción 26/09/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo | 1365 días calendario | 20 | | | | | | | | | |
| | | | | | B/. 327,241,822.00 | | B/. 331,177,489.46 | Total en ejecución | | | | | | | | | | | | |

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MARZO 2018

| Item | Nombre del Proyecto | Región de Salud | Contratista | Contrato | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | |
|------|---------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|-------------------|--------|----------|---------------|-----------|--------|---------|------------|--------|---------|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | | Duración | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término |

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS
 (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

(*) Adendas en trámite.

Adendas vencidas

Fianzas vencidas

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnohe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.