

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES, TERMINADOS Y EN EJECUCION - DICIEMBRE 2017

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia		Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio
PROYECTOS TERMINADOS															
BOCAS DEL TORO															
2	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Centro de Salud de BASTIMENTOS	BT.	Servicios Múltiples o Domingo Morrison	4200070837 (2017)	48,346.17			22/5/2017	11/09/2017	70 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 26 de octubre de 2017 con multa por atraso
CHIRIQUÍ															
1	Suministro de material y mano de obra para la confeccion de Verjas de Seguridad en el Centro de Salud de San Cristobal	CH	Corporación JAM, S.A.	4200065944 (de 2017)	1,560.00			22/05/2017	02/06/2017	10 días hábiles	100%				Acta de Aceptación Final de 02 de junio de 2017
2	Suministro de material, confeccion e instalación de Cerca Perimetral y Verjas para Ventanas en el Centro de Salud de La Estrella, ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200076983 (de 2017)	7,635.52			12/07/2017	02/08/2017	22 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 09 de agosto de 2017
3	Suministro e Instalacion de Cumbreira de 4' X 10' calibre 26 en el MINSa CAPSI de Volcan, distrito de Tierras Altas	CH	Constructora Panama Ventas y Servicios	4200081164 (de 2017)	2,985.40			28/07/2017	10/08/2017	10 días Hábiles	100%				Acta de Aceptación Final de 10 de agosto de 2017
4	Suministro, Instalacion y Programación de siete tarjetas Electronicas de las Manejadoras de Aires Acondicionado en el MINSa CAPSI de Dolega.	CH	Johnson Controls Panama	4200082551 (de 2017)	9,031.00			28/07/2017	28/08/2017	30 días Calendario	100%	28/08/2017	28/09/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 28 de septiembre de 2017
5	Suministro e Instalación de Centrales de Aires Acondicionado en la Planta Baja del Policentro de Puerto Armuelles, distrito de Barú	CH	S.R.Tecnicos	4200094991 (de 2017)	31,300.00			06/10/2017	26/10/2017	15 días hábiles	100%				Acta de Aceptación Final de 24 de octubre de 2017
6	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las actividades para la Remodelacion de la Clinica TARV	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200086216 (de 2017)	15,284.29			30/08/2017	22/11/2017	80 días Calendario	100%	22/11/2017	30/11/2017	8 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 29 de noviembre de 2017
7	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las actividades Cambio de Ventanas, impermeabilización, repello y remates en el S.C. S. de El Tejar, Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200089363 (de 2017)	10,165.00			18/09/2017	17/11/2017	60 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 17 de noviembre de 2017
7	Suministro e Instalacion de Planta Electrica de Emergencia para el Policentro de Barriada San José, distrito de David.	CH	S.R.Tecnicos	4200096931 (de 2017)	37,900.00			18/10/2017	14/02/2018	120 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 29 de noviembre de 2017
COCLE															
1	Ampliación y readecuación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira.	CC	Faiska Constructora S.A	031 (2012)	164,804.74			02/07/2012	28/11/2012	150 días calendario	100	29/11/2012	30/01/2013	63 días calendario	En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final
COLÓN															
1	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Escobal (odontología, farmacia, laboratorio, peso y talla, trabajos social, estadística y archivo clínico)	CL	Benigno González	4200075073	B/. 2,700.00		B/. 2,700.00	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100				Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2017
2	Suministro de materiales y mano de obra por la construcción de dos servicios sanitarios en la Nueva Clínica de Heridas.		Carlos Alberto Grant	4200087251	B/. 2,750.00		B/. 2,750.00	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 30 de septiembre de 2017
3	Materiales para reparación de cielo raso en C.S. Patricia Duncan.	CL	Materiales Antony	4200087810	B/. 2,875.89		B/. 2,875.89	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 1 de octubre de 2017
4	Materiales para los trabajos de mejoras al puesto salud de José del Mar.	CL	Materiales Antony	4200087285	B/. 2,644.45		B/. 2,644.45	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 1 de octubre de 2017

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
5	Materiales eléctricos para realizar instalaciones de nueva, reparaciones en distintas unidades ejecutoras.	CL	Materiales Antony	4200087560	B/. 2,154.71		B/. 2,154.71	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 1 de octubre de 2017		
6	Materiales eléctricos para realizar instalaciones de nueva, reparaciones en distintas unidades ejecutoras.	CL	Materiales Antony	4200079133	B/. 2,983.53		B/. 2,983.53	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 1 de octubre de 2017		
7	Suministro de material y mano de obra para la construcción de tanque séptico para el C.S. Icacal.	CL	José Felipe	4200079425	B/. 2,766.64		B/. 2,766.64	1-10-2017	30-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2017		
9	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centros de salud de Miguel de la Borda, Escobal.	CL	José Felipe	4200080244	B/. 2,748.00		B/. 2,748.00	8-9-2017	7-10-2017	30 días	100				Acta de Aceptación Final de 7 de octubre de 2017		
13	Suministro de material y mano de obra para realizar reparaciones del sistema hidromático en el P.S. La Represa.	CL	Florentino Arias	4200087121	B/. 910.40		B/. 910.40	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 1 de octubre de 2017		
14	Suministro e instalación de 4 muebles de aluminio en C.S. Portobelo, 1 puerta de aluminio en Coordinación de médico quirúrgico, 3 marcos de aluminio para sellar puertas de ascensor inhabilitado, 1 puerta de aluminio para depósito de químicos de patología y marco de aluminio para instalación de alucobón en la entrada principal de C.S. Patricia Duncan.	CL	Benildo González	4200084220	B/. 2,797.90		B/. 2,797.90	13-9-2017	12-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 12 de octubre de 2017		
15	Mano de obra para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).		José Felipe	4200079346	B/. 2,739.45		B/. 2,739.45	12-10-2017	10-11-2017	30 días	100				Acta de Aceptación Final de 10 de noviembre de 2017		
16	Suministro y reparación de sistema hidromático en C.S. Miguel de la Borda	CL	Florentino Arias	4200092559	B/. 2,196.70		B/. 2,196.70	23-9-2017	22-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 22 de octubre de 2017		
17	Suministro y reparación de sistema hidromático en C.S. Sardinilla	CL	Florentino Arias	4200092643	B/. 2,753.30		B/. 2,753.30	23-9-2017	22-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 22 de octubre de 2017		
18	Mano de obra por demolición de piso existente e instalación de piso tocho en la entrada principal del A.H.M.A.G.	CL	Carlos Alberto Grant	4200089103	B/.2,773.25		B/.2,773.25	23-9-2017	22-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 22 de octubre de 2017		
19	Suministro de material y mano de obra para la reparación e impermeabilización de techo Control de Vectores	CL	Carlos Alberto Grant	4200087125	B/.2,713.04		B/.2,713.04	21-9-2017	20/10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
20	Suministro y material para la construcción de depósito en C.S. Patricia Duncan	CL	Carlos Alberto Grant	4200088485	B/.2,761.65		B/.2,761.65	21-9-2017	20-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
21	Suministro de puerta de vidrio para el estand de la feria en Buena Vista	CL	Benildo González	4200089054	B/.2,016.00	2 trabajo en una orden de compra	B/.2,016.00	21-9-2017	20-10-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
22	Reparación de puertas de aluminio Morgue.	CL	Benildo González	4200089054	B/.755.00		B/.755.00	21-9-2017	20/10/17	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
COMARCA GNOBE BUGLÉ																	
1	Mejoras y Ampliación del Albergue Materno de Soloy.	CNB	Cooperacion Jam.S.A.		72,927.13			24/01/2017	24/03/2017	60 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 24 de marzo de 2017		
HERRERA																	
1	Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito.	HE *	Representaciones y Servicios Aro S.A	074-2011	275,000.00			15/06/2011	12/12/2011	180 días calendario	100	12/12/11	24/02/2012	75 días calendario	25/02/2012	28/07/2012	155 días calendario
												Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para formalizar Acta de Entrega Final			Acta de Recibo Sustancial de Obra de 13 de septiembre de 2012		
VERAGUAS																	
1	Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega	VE	Controles Eléctricos Panamá, S.A.	180(2011)	286,289.20			16/02/2012	14/06/2012	120 días calendario	100	Adenda de disminución de monto CANCELADA			Acta de Recibo Sustancial de 14 de junio de 2012		
2	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00			03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100						

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
3	Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2014)	10,138.79					30 días hábiles	100						
PROYECTOS EN EJECUCIÓN																	
BOCAS DEL TORO																	
1	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	B/. 4,170,311.49	B/. 26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	40.77						
2	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias	BT	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4200093036	B/.63,554.07		B/.63,554.07	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario	10						
3	Mejoras de la sala de parto, quirófano, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del Hospital de Bocas del toro.	BT	GRUPO C.E.M,S.A.	128578	B/.79,962.96		B/. 79,962.96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario	43						
4	Sistema de climatización,sistema de extintores contra incendio,sala de	BT	GRUPO C.E.M,S.A.		B/.35,096.00		B/.35,096.00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario	88						
CHIRIQUI																	
1	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminacion del Taller de Mecanica, Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94			03/05/2017	30/09/2017	90 días Calendario	60%	30/09/2017	30/10/2017	30 días Calendario			
2	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de adecuacion de canal de techo y área para Consultorio en el Centro de Salud de Boquete	CH	Corporación JAM, S.A.	4200082806 (de 2017)	14,800.00			09/08/2017	07/09/2017	30 días Calendario	65%	07/09/2017	07/10/2017	30 días Calendario			
3	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de Las Mejoras al Centro de Salud de Progreso.	CH	Sag Construction, S.A.	4200096767 (de 2017)	71,537.53			06/10/2017	31/12/2017	90 días Calendario	28.0%						
4	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200094991 (de 2017)	5,885.00			06/10/2017	26/10/2017	15 días hábiles	100%	26/10/2017	27/11/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017		
5	Suministro e Instalacion de Verjas , Puerta , Ventanilla y Adecuacion en la Sala de Espera del Centro de Salud de Las Lajas, distrito de San Felix.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097985 (de 2017)	6,420.00			10/10/2017	08/11/2017	30 días Calendario	8%						
6	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolivar, distrito de David.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097395 (de 2017)	17,000.00			17/10/2017	30/11/2018	45 días Calendario	90%						
7	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo para el anexo en el Centro de Salud de Chiriquí, distrito de David.	CH	Regina E. Cano B.	4200105643 (de 2017)	7,887.45			20/11/2017	04/12/2017	15 días hábiles	95%						
8	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Techo del P.S. de Bocalatun, distrito de Boqueron.	CH	Gradum Advance Corp.	4200109580 (de 2017)	4,975.50			20/12/2017	12/01/2018	15 días hábiles							
COCLÉ																	
1	Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos.	CC	Inversiones Cincuentenario S.A.	096 (2013)	1,700,000.00			23/09/2013	03/06/2014	180 días calendario	44	Resolución de Contrato en trámite Reclamo Judicial en trámite					

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
2	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.	CC	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09			05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	0				En trámite para legalización de terreno donado y aprobación de EIA. Actualmente en aprobación de diseño.		
3	Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la construcción de anexo para la instalación de UPS en el área de Radiología del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S.A.	4800015102	16,799.00			12/07/2017	12/09/2017	45 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 04 de diciembre de 2017 con multa por atraso		
4	Construcción, Equipamiento y Mobiliario de Clínica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Antón	CC	Construcciones Autónomas, S. A.		256,419.62					180 días calendario	0				Adjudicado 12 de octubre de 2017		
5	Suministro e Instalación de Barra Química, Supresores de trascientes y monitor de calidad de energía para el cuarto eléctrico del edificio H del Hospital Aquilino Tejeira	CC	Servicio de Ingeniería y mantenimiento eléctrico, S. A.		70,040.92					60 días calendario	0				Adjudicado 27 de marzo de 2017		
6	Suministro de mano de obra y materiales para el mantenimiento del Banco de Capacitores de 100Kva/208 vac, en el edificio H del Hospital Aquilino Tejeira	CC	Aplicaciones y Tecnología, S. A.	4200065348	5,885.00			11/05/2017	10/06/2017	30 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 10 de junio de 2017		
7	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del Centro Materno Infantil del Copé, Provincia de Coclé, pedido (16-4626)	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.		9,292,005.00					540 días calendario	0				Adjudicado 07 de marzo de 2017		
COLÓN																	
1	Mano de obra en mantenimiento del elevador del Policentro Dr. Juan A. Núñez	CL	Elevadores Otis	4200062505	B/. 2,677.14		B/. 2,677.14	3-5-2017	31-12-2017	242 días	80%						
2	Mano de obra por mantenimiento preventivo de neveras 20 cuerpos de la Morgue	CL	COPANAC S.A.	4200066999	B/. 2,255.99		B/. 2,255.99	22-5-2017	31-12-2017	224 días	80%						
3	Mano de obra por mantenimiento preventivo de los sistemas de aires acondicionados centrales de las instalaciones Policentro, Morgue, C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200067630	B/. 10,143.60		B/. 10,143.60	19-6-2017	31-12-2017	196 días	80%						
4	Suministro e instalación de A/A central de 15 toneladas para reemplazar la existente dañada en edificio C del C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200077908	B/. 29,000.00		B/. 29,000.00	24-7-2017	31-10-2017	100 días	50%						
5	Mano de obra por mantenimiento - correctivo de 179 A/A split y ventanas en la sede regional y C.S. Patricia Duncan. desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre.	CL	COPANAC S.A.	4200080243	B/. 16,854.64		B/. 16,854.64	19-7-2017	31-12-2017	166	60%						
6	Suministro e instalación de material para topin, baldosas, socalo y desagüe en el C.S. Buena Vista.	CL	Carlos Alberto Grant	4200088468	B/. 2,788.40		B/. 2,788.40	21-9-2017	20-10-2017	30 días	100%						
8	Mano de obra para las reparación del techo de laboratorio regional A.H.M.A.G.	CL	José Felipe	4200079614	B/. 2,742.92		B/. 2,742.92				No ha llegado material						
10	Mano de obra por la rearación del techo de la azotea en A.H.M.A.G. Esperando material.	CL	José Felipe	4200078384	B/. 2,790.00		B/. 2,790.00			30 días	No ha llegado material						
11	Suministro de material y mano de obra para cambio de cubierta de techo de las condensadoras de A/A Policentro.	CL	José Felipe	4200078584	B/. 2,765.43		B/. 2,765.43			30 días	No ha llegado material						
12	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centro de salud de Sardinilla.	CL	José Felipe	4200079342	B/. 2,748.00		B/. 2,748.00	17-9-2017	16-10-2017	30 días	50%						
23	Suministro e instalación de cubierta de techo del S.C. Patricia Duncan	CL	Carlos Alberto Grant	4200097411	B/. 2,745.00		B/. 2,745.00	11/01/17	30-11-2017	30 días	70%						
24	Suministro de material y mano de obra para reparación del sistema hidromático C.S. Palmas Bellas.	CL	Florentino Arias	4200092422	B/. 781.70		B/. 781.70	29-9-2017	28-10-2017	30 días	100%						
25	Suministro e instalación de bomba de agua completa para el tanque de reserva del A.H.M.A.G.	CL	Florentino Arias	4200095443	B/. 1,395.00		B/. 1,395.00	27-10-2017	25-11-2017	30 días	100%						

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2				
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
26	Suministro e instalación de ventanas de persianas y fijas en Promoción, dirección regional, planificación, servicios sanitarios pacientes en adolescente.	CL	Benildo González	4200099747	B/.2,790.00		B/.2,790.00	12/11/17	12/11/17	30 días								
27	Suministro de materiales y mano de obra para reparación del sistema hidronómico del C.S. Nombre de Dios.	CL	Florentino Arias	4200101498	B/.1,874.25		B/.1,874.25	13-11-2017	12/12/17	30 días	100%							
28	Mano de obra por la instalación de cunetas de cemento y canalización de agua pluvial; desinstalación de cielo raso de playwood en P.S. Achote.	CL	Carlos Alberto Grant	4200101770	B/.1,238.75	3 trabajos en una orden compra	B/.1,238.75			30 días								
29	Suministro de material y mano de obra por desinstalación e instalación de 24.96 m2 techo en la caseta de planta eléctrica C.S. Palmas Bellas	CL	Carlos Alberto Grant	4200101770	B/.836.16		B/.836.16			30 días								
30	Suministro de material y mano de obra por desinstalación e instalación de 21.16 m2 techo en la caseta de bomba de agua C.S. Palmas Bellas	CL	Carlos Alberto Grant	4200101770	B/.708.86		B/.708.86			30 días								
31	Suministro de material y mano de obra para la instalación de 72.08 m2 cielo raso en la Dirección regional.	CL	Carlos Alberto Grant	4200101832	B/.1,618.92		B/.1,618.92			30 días								
32	Mano de obra por instalación techo, demolición de piso, instalación de baldosas, confección e instalación puerta de hierro, lavado, impermeabilización de paredes y pintura para depósito de Bienes patrimoniales.	CL	Carlos Alberto Grant	4200104105	B/.2,697.48		B/.2,697.48			30 días								
33	Suministro e instalación de 71.95 ml de alero en edificio B del C.s. Buena Vista	CL	Carlos Alberto Grant	4200104050	B/.2,784.47		B/.2,784.47			30 días								
34	Suministros de A/A Portobelo, Cuipo, depósito Laboratorio, Patricia Duncan	CL	COPANAC S.A.	4200104778	B/.2,407.50		B/.2,407.50			30 días								
35	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio reflexivo en la Administración regional y recursos humanos y 4 ventanas en coordinación de trabajo social	CL	Benildo González	4200106912	B/.2,160.00		B/.2,160.00			30 días	100%							
36	Suministro y revestimiento de servicios sanitarios de hombre en Dirección regional	CL	Marc Constructions S.A.	4200106723	B/.2,799.00		B/.2,799.00			30 días								
37	Suministro de material y mano de obra por instalación de mosaicos SCS Giral	CL	Carlos Alberto Grant	4200107229	B/.1,034.40		B/.1,034.40			30 días								
38	Suministro de material y mano de obra por instalación de canal pluvial con bajantes en C.S. Sardinilla	CL	Carlos Alberto Grant	4200107229	B/.1,540.00		B/.1,540.00			30 días								
39	Mano de obra por reparación de la planta de tratamiento en C.S. Buena Vista	CL	Florentino Arias	4200107582	B/.2,800.00		B/.2,800.00			30 días								
40	Suministro de material y Mano de obra por adecuaciones a los servicios sanitarios de mujeres en segundo piso A.H.M.A.G. administrativos	CL	Marc Constructions S.A.	4200108106	B/.2,770.50		B/.2,770.50			30 días								
41	Suministro de materiales y adecuaciones en servicio sanitario de damas Administración regional	CL	Marc Constructions S.A.	4200108185	B/.2,351.60		B/.2,351.60			30 días								
42	Suministro de material y Mano de obra por adecuaciones a los servicios sanitarios de mujeres en Dirección regional	CL	Marc Constructions S.A.	4200107482	B/.2,924.85		B/.2,924.85			30 días								
COMARCA GNOBE BUGLÉ																		
2	Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte)	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00			14/08/2017	02/10/2017	50 días calendario	80							
HERRERA																		
1	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero.	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277(2015)	4,956,000.00			26/09/2016	26/02/2018	365 días hábiles	75							
2	Suministro y mano de obra para la reparación y mantenimiento de cubierta de techo cielorraso de la Región de Salud de Herrera y Dep'sito de Medicamentos Regional	HE *	DAVLI Constructores, S. A.	001 (2017)	41,927.90					42 días calendario	0							

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
PANAMÁ																	
1	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen.	PA	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16			20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.24	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *			
2	Construcción de la obra civil de ampliación y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre.	PA	Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A.	1382009	61,348.17			11/11/2010	10/03/2011	120 días calendario	62	11/03/11	09/05/11	60 días calendario	Resolucion Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014		
3	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud	PA	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19			27/06/2016	26/12/2016	180 días calendario	85	26/12/2016	26/07/2017	4 meses *			
4	Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 252, 255 y 261.	PA	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	767,598.74			14/03/2016	10/08/2016	150 días calendario	95	12/08/2016	15/02/2017	189 días calendario *			
5	Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PA	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97			22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *			
6	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas.	PA	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00			16/06/2016	16/03/2017	9 meses	65	16/03/2017	16/07/2017	4 meses			
7	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PA	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42			05/04/2017	30/11/2017	240 días calendario	0						
8	Desarrollo de planos de construcción, construcción de reformas al edificio #1, construcción de edificio #2, equipamiento médico/no médico y mejoras al Centro de Salud	PA	Cedeño, Cedeño y Asociados, S. A.		1,308,777.72					365 días calendario	0				Adjudicado 27-11-2016		
9	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años.	PA	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47					600 días calendario	0						
10	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA	PA	Consorcio JOCA-GOC	044-(2017)	10,150,000.00			18-10-2017	16-12-2019	425 días calendario	8						
11	Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos).	PA	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01			16-10-2017		540 días calendario	0						
12	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba.	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98,673.17					75 días calendario	0						
13	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079(2017)	168,831.00					180 días calendario	0						

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
14	Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSa - Milla 8	PN	Representaciones HALFE, S.A. (HALFESA)	063 (2017)	200,684.62					100 días calendario	0						
15	Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.		78,051.14					60 días calendario	0				Adjudicado 28-7-2017		
16	Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.		41,997.50					45 días calendario	0				Adjudicado 26-7-2017		
17	Construcción de la segunda etapa de la sede de la Direccional Regional de Salud de Panamá Este (Chepo)	PE	RODEIBA, S. A.	052-2017	717,000.00					240 días calendario	0						
18	Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre	PM	SESJO, S. A.	076 (2017)	128,089.17					30 días calendario	0						
19	Estudios, diseño, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario MINSa	PM	Ingeniería GER		12,718,290.70					540 días calendario	0				Adjudicadi 21-11-2017		
VERAGUAS																	
1	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga,, Provincia de Veraguas.	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01			09/08/17	06/01/18	120 días calendario	51.50						
2	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Colorada,, Provincia de Veraguas.	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240,787.99			04/09/17	03/03/18	180 días calendario	47						
3	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de San Pedro de El Espino, Provincia de Veraguas.	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159,000.00			28/08/17	24/01/18	150 días calendario	43						
4	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas, Provincia de Veraguas.	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286,849.40			02/10/17	29/01/18	120 días calendario	4						
5	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Calobre, Provincia de Veraguas.	VE	Constructora S.P, S.A	007(2017)	312,855.37			28/08/17	25/11/17	90 días calendario	19						
6	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya, Provincia de Veraguas.	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475,174.59			16/08/17	12/01/18	150 días calendario	0						
7	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1.	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543,655.77			14/08/17	11/12/17	120 días calendario	7						
8	"Reposición del Puesto de Salud Calovébora"	VE	Empresa ARROVILLA S.A.					pendiente			0%						
9	Mejoras al Puesto de Salud de San José(Distrito San Francisco).	VE	LIMIPA S.A.	4200099469	26,889.61			pendiente		60 días calendario	0%						
10	Mejoras al Puesto de Salud Naranjal(Distrito San Francisco).	VE	LIMIPA S.A.	4200099414	22,958.23			18/12/17			50%						
11	Mejoras al Puesto de Salud Hicaco. (Distrito de Soná).	VE	CARMEN ESTHER CEDEÑO	420009746 por refrendo	9,827.95			pendiente			0%						

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
12	Mejoras al Puesto de Salud La Laguna(Distrito Calobre)	VE	LIMIPA S.A	4200098016 por refrendo	20,077.43			pendiente		60 días calendario	0%						
13	Mejoras al Puesto de Salud de La Raya. (Distrito Calobre).	VE	Construcciones Moreno &Peralta S.A.	4200095991	19,538.20			pendiente			0%						
14	Mejoras al Puesto de Salud La Cucurucho(Distrito Las Palmas).	VE	Construcciones Moreno &Peralta S.A.	4200098737	23,333.97			pendiente			0%						
15	Mejoras al Puesto de Salud El María (Distrito Las Palmas).	VE	Adjudicado, O/C . LIMIPA S.A.	4200098623 por refrendo	22,976.00			pendiente		60 días calendario	0%						
16	Mejoras al Puesto de Salud de Boclè(Distrito Cañazas).	VE	LIMIPA S.A.	4200098790	14,623.80			pendiente			0%						
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)																	
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD) - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PRODEC																	
DARIÉN																	
1	Mejoras y ampliación del Puesto de Salud de Puerto Piña, Distrito de Chepigana	DA	Fijaciones del Caribe, S. A.		279,946.08			07/11/2011	03/02/2012	89 días calendario	85	Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 9-5-17			Instalación funcionando Acta de Aceptación Final pendiente de cumplir con informe de la DIS Darién del 28-9-15		
PANAMÁ																	
1	Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón.	PA	Consortio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A.	068 (2013)	1,950,000.00			01/12/2013	18/06/2014	220 días calendario	0	Resolución Administrativa del Contrato en trámite					
PANAMÁ OESTE																	
1	Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146 (2013)	84,998.66			16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	Adenda de tiempo en trámite			Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014		
2	Suministro e instalación de Unidad Manejadora de Climatización (UMA No.14) para los Salones de Operaciones 1 y 2 del Hospital Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S.A.	16-0135	65,270.00			29/12/2016	30/03/2017	90 días calendario	100	31/03/2017	20/04/2017	20 días calendario	Acta de Inspección Final de 5 de mayo de 2017		
3	Impermeabilización de las losas de techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de la Chorrera, Provincia e Panamá Oeste.	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309,694.90					90 días calendario	0						
4	Diseño, remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas, para las nuevas oficinas administrativas de la sede Regional de Salud de Panamá Oeste	PO	Latin American General Consulting, S. A.		1,167,691.29					250 días calendario	0				Adjudicado 25-4-2017		
5	Suministro e instalación de dos (2) Unidades Manejadoras de Aire y sus accesorios y limpieza, higienización y esterilización de ductos y ciartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de Partos del Hospital Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S. A.		132,492.75						0				Adjudicado 31-10-2017		
6	Construcción, equipamiento y mobiliario de la Clínica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, de la Región de Salud de Panamá Oeste.	PO	Electro Presión Pacífico, S. A.		250,000.00						0				Adjudicado 24-10-2017		
SAN MIGUELITO																	
1	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consortio Maxia-Constructora Rigá Services	166 (2013)	7,800,000.00			15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	15/03/2016	15/03/2017	18 meses *			
2	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56			21/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	95	21/07/2017	01/09/2017	45 dc**			

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
3	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel.	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10,750,000.00			10/01/2018	07/07/2021	1275 días calendario	0						

141,579,659.45

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS
(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnohe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.

Adendas vencidas

Fianzas vencidas