

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES, TERMINADOS Y EN EJECUCION - JULIO 2017

Item	Nombre del Proyecto	Provincia	Contratista	Contrato		Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2				
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia		Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
PROYECTOS TERMINADOS																	
CHIRIQUI.																	
1	Suministro de material y mano de obra para la confección de Verjas de Seguridad en el Centro de Salud de San Cristobal	CH	Corporación JAM, S.A.	4200065944 (de 2017)	1,560.00			22/05/2017	02/06/2017	10 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 02 de junio de 2017		
COCLE																	
1	Ampliación y readecuación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira.	CC	Faiska Constructora S.A	031 (2012)	164,804.74			02/07/2012	28/11/2012	150 días calendario	100	29/11/2012	30/01/2013	63 días calendario	En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final		
2	Construcción de rehabilitación del edificio de la Distrital de Antón.	CC	Servicios y construcciones DUMAR. S. A.	701 (de 2017)	29,500.00			30/01/2017	02/06/2017	90 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 2 de junio de 2017		
COLÓN																	
1	Materiales para los trabajos de reparación de techos del centro de Escobal, dormitorio y salón de reuniones.	CL	Materiales Antony	4200077994	B/. 1,582.10		B/. 1,582.10	28-6-2017	27-7-2017	30 días	100%				Acta de Aceptación Final de julio de 2017 de 27		
2	Mano de obra por suministro e instalación de bomba sumergible automática 1/2" hp para la extracción de agua del pozo del pozo del ascensor del Policentro Dr. Juan A. Núñez.	CL	Florentino Arias	4200077271	B/. 398.00		B/. 398.00	21-7-2017	19-8-2017	30 días	100%						
3	Materiales para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).	CL	Materiales Antony	4200077181	B/. 2,647.65		B/. 2,647.65	4-7-2017	2-8-2017 vencimiento	30 días	100%						
4	Materiales para trabajos de mejoras y reparación en SCS Limón	CL	Materiales Antony	4200080405	B/. 2,011.17		B/. 2,011.17	21-7-2017 recibido	19-8-2017 vencimiento	30 días	100%						
5	Mano de obra por reposición de techo, cielo raso, mejoras al SCS Limón transistmica.	CL	José Felipe	4200078409	B/. 2,660.09		B/. 2,660.09	21-7-2017	19-8-2017	30 días	100%						
6	Suministro de material y mano de obra por la construcción de depósito del sub centro de Puerto Escondido.	CL	José Felipe	4200078714	B/. 2,761.65		B/. 2,761.65	25/07/17	23-8-2017	30 días	100%						
7	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Nombre de Dios.	CL	Benildo González	4200079348	B/. 2,100.00		B/. 2,100.00	25-7-2017	23-8-2017	30 días	100%						
8	Suministro e instalación de 6 puertas de aluminio SCS Puerto Escondido y 3 puertas para C.S. Patricia Duncan.	CL	Benildo González	4200079317	B/. 2,700.00		B/. 2,700.00	18-7-2017	16-8-2017	30 días	100%						
COMARCA GNOBE BUGLÉ																	
1	Mejoras ,reemplazo y mantenimiento de Puertas y Muebles Fijos del Hospital de San Felix.	CNB	CARDUMEN,S.A		24,311.47			20/12/2016	17/01/2017	30 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 17 de enero de 2017		
HERRERA																	
1	Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito.	HE *	Representaciones y Servicios Aro S.A	074-2011	275,000.00			15/06/2011	12/12/2011	180 días calendario	100	12/12/11	24/02/2012	75 días calendario	25/02/2012	28/07/2012	155 días calendario
												Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para fomalizar Acta de Entrega Final			Acta de Recibo Sustancial de Obra de 13 de septiembre de 2012		
2	Suministro de material y mano de obra para la mejora de cerca perimetral: pintar la cerca de alambre de ciclón, resanar todas las bases de concreto, instalar tubo galvanizado y cambiar los alambres de púas. (C.S. de Los Llanos, Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocu)	HE *	César A. Navarro Aguilar	849 (de 2016)	2,597.96			13/12/2016	23/12/16	10 días hábiles	100					Acta de Recibo Conforme de 23 de diciembre de 2016	
VERAGUAS																	

1	Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega	VE	Controles Eléctricos Panamá, S.A.	180(2011)	286,289.20			16/02/2012	14/06/2012	120 días calendario	100	Adenda de disminución de monto CANCELADA			Acta de Recibo Sustancial de 14 de junio de 2012		
2	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00			03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100						
3	Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2014)	10,138.79					30 días hábiles	100						
PROYECTOS EN EJECUCIÓN																	
BOCAS DEL TORO																	
1	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	B/. 4,170,311.49	B/. 26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	32						
2	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Centro de Salud de BASTIMENTOS	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison	4200070837 (2017)	48,346.17			22/5/2017	11/09/2017	70 días hábiles	40						
CHIRIQUI																	
1	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminación del Taller de Mecánica, Ubicado en la Sede Regional del MINSa.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94			03/05/2017	30/09/2017	90 días Calendario	30.00%						
2	Suministro de material, confección e instalación de Cerca Perimetral y Verjas para Ventanas en el Centro de Salud de La Estrella, ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200076983 (de 2017)	7,635.52			12/07/2017	02/08/2017	22 días Calendario	90%						
3	Suministro e Instalación de Cumbrea de 4' X 10' calibre 26 en el MINSa CAPSI de Volcan, distrito de Tierras Altas	CH	Constructora Panama Ventas y Servicios	4200081164 (de 2017)	2,985.40			28/07/2017	10/08/2017	10 días Hábiles							
4	Suministro, Instalación y Programación de siete tarjetas Electronicas de las Manejadoras de Aires Acondicionado en el MINSa CAPSI de Dolega.	CH	Johnson Controls Panama	4200082551 (de 2017)	9,031.00			28/07/2017	28/08/2017	30 días Calendario							
COCLÉ																	
1	Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos.	CC	Inversiones Cincuentenario S.A.	096 (2013)	1,700,000.00			23/09/2013	03/06/2014	180 días calendario	44	Resolución de Contrato en trámite Reclamo Judicial en trámite					
2	Construcción de rehabilitación del antiguo Taller de Mecánica del Hospital Marcos Robles	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	707 (de 2017)	29,960.00			24/04/2017	14/07/2017	60 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 15 de julio de 2017		
3	Construcción de casetas para compresor y bomba de succión para consultorios de odontología en los Centros de Salud de El Valle y Jaquito.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	791 (de 2017)	7,169.00			03/04/2017	12/05/2017	30 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 15 de mayo de 2017		
4	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.	CC	Consortio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09			05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	0						
5	Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la construcción de anexo para la instalación de UPS en el área de Radiología del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S.A.		17,111.00			25/07/2017	25/09/2017	45 días hábiles	0						
COLÓN																	
1	Mano de obra en mantenimiento del elevador del Policentro Dr. Juan A. Núñez	CL	Elevadores Otis	4200062505	B/. 2,677.14		B/. 2,677.14	3-5-2017	31-12-2017	242 días	50%						
2	Mano de obra por mantenimiento preventivo de neveras 20 cuerpos de la Morgue	CL	COPANAC S.A.	4200066999	B/. 2,255.99		B/. 2,255.99	22-5-2017	31-12-2017	224 días	50%						

3	Mano de obra por mantenimiento preventivo de los sistemas de aires acondicionados centrales de las instalaciones Policentro, Morgue, C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200067630	B/. 10,143.60		B/. 10,143.60	19-6-2017	31-12-2017	196 días	40%							
4	Material y mano de obra para construcción de caseta, piso e instalación de sistema hidronómico para tanque de reserva de agua de 12,000 litros. C.S. Escobal	CL	Florentino Arias	4200074115	B/. 925.00		B/. 925.00	7-8-2017	5-9-2017	30 días	60%							
5	Mano de obra por impermeabilizar techo C.S. Escobal , reposición de cielo raso externo de playwood dañado por alukobón en salón de reuniones y dormitorios.	CL	José Felipe	4200074345	B/. 2,754.00		B/. 2,754.00	1-8-2017	30-8-2017	30 días	60%							
6	Suministro e instalación de A/A central de 15 toneladas para reemplazar la existente dañada en edificio C del C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200077908	B/. 29,000.00		B/. 29,000.00	24-7-2017	31-10-2017	100 días	10%							
7	Suministro de material y mano de obra para las mejoras del Sub centro de salud de Quebrada Bonita.	CL	José Felipe	4200079687	B/. 2,785.47		B/. 2,785.47	31-7-2017	29-8-2017	30 días	80%							
8	Suministro e instalación de A/A central de 15 toneladas para reemplazar la existente dañada en edificio C del C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200077908	B/. 29,000.00		B/. 29,000.00	24-7-2017	31-10-2017	100 días	10%							
9	Suministro de material y mano de obra para las mejoras del Sub centro de salud de Quebrada Bonita.	CL	José Felipe	4200079687	B/. 2,785.47		B/. 2,785.47	31-7-2017	29-8-2017	30 días	80%							
10	Mano de obra por mantenimiento - correctivo de 179 A/A split y ventanas en la sede regional y C.S. Patricia Duncan. desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre.	CL	COPANAC S.A.	4200080243	B/. 16,854.64		B/. 16,854.64	19-7-2017	31-12-2017	166	20%							
11	Suministro e instalación de 3 puertas de aluminio y reparación de las 9 ventanas en Clinica de Heridas y suministro e instalación de 4 puertas para Retroviral.	CL	Benigno González	4200080119	B/. 2,753.00		B/. 2,753.00	4-8-2017	2-9-2017	30 días	50%							
12	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Escobal (odontología, farmacia, laboratorio, peso y talla, trabajos social, estadística y archivo clínico)	CL	Benigno González	4200075073	B/. 2,700.00		B/. 2,700.00			30 días								
13	Mano de obras por suministro e instalación de 1 mueble de aluminio, 3 puertas y 2 ventanas de aluminio para el C.S. Patricia Duncan	CL	Benildo González	4200077613	B/. 2,785.00		B/. 2,785.00			30 días								
14	Mano de obra para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).	CL	José Felipe	4200079346	B/. 2,739.45		B/. 2,739.45											
15	Suministro de material y mano de obra para la construcción de tanque séptico para el C.S. Icacal.	CL	José Felipe	4200079425	B/. 2,766.64		B/. 2,766.64			30 días								
16	Suministro e instalación de puertas de aluminio para el SCS María Chiquita.	CL	Benildo González	4200079629	B/. 2,790.00		B/. 2,790.00			30 días								
17	Mano de obra para las reparaciones del techo de laboratorio regional A.H.M.A.G.	CL	José Felipe	4200079614	B/. 2,742.92		B/. 2,742.92											
18	Mano de obra por la reparación del techo del C.S. Sardinilla (impermeabilización techo y remplazo de hojas deterioradas)	CL	José Felipe	4200079484	B/. 2,220.40		B/. 2,220.40			30 días								
19	Compra de mosaicos para revestir piso en la entrada principal del A.H.M.A.G.	CL	Materiales Antony	4200072974	B/. 2,936.62		B/. 2,936.62	8-8-2017	6-9-2017	30 días								
20	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centros de salud de Miguel de la Borda, Escobal.	CL	José Felipe	4200080244	B/. 2,748.00		B/. 2,748.00			30 días								

21	Mano de obra por la rearación del techo de la azotea en A.H.M.A.G. Esperando material.	CL	José Felipe	4200078384	B/. 2,790.00		B/. 2,790.00			30 días							
22	Suministro de material y mano de obra para cambio de cubierta de techo de las condensadoras de A/A Policentro.	CL	José Felipe	4200078584	B/. 2,765.43		B/. 2,765.43			30 días							
23	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centro de salud de Sardinilla.	CL	José Felipe	4200079342	B/. 2,748.00		B/. 2,748.00			30 días							
24	Compra de 102 cuadros acrílicos 1/8" espesor 0.44cmX0.547 cm para los poster de promoción de los derecho y deberes de los pacientes.	CL	Benigno González	4200080689	B/. 2,550.00		B/. 2,550.00	16-8-2017	14-9-2017	30 días							
COMARCA GNOBE BUGLÉ																	
1	Mejoras y Ampliación del Albergue Materno de Soloy.	CNB	Cooperacion Jam.S.A.		72,927.13			24/01/2017	24/03/2017	60 días calendario	95						
2	Mejoras al Pursto de Salud de Barranquilla distrito de Jirondai	CNB	CONSTRUCTORA Y REMODELADORA PACIFICO S.A.		49,494.51			08/03/2017	21/04/2017	45 días calendario	100						
3	Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte)	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00			En espera de Orden de Proceder		50 días calendario	0						
HERRERA																	
1	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero.	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277(2015)	4,956,000.00			26/09/2016	26/02/2018	365 días hábiles	65						
PANAMÁ																	
1	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen.	PA	Consortio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16			20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.24	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *			
2	Construcción de la obra civil de ampliacion y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre.	PA	Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A.	1382009	61,348.17			11/11/2010	10/03/2011	120 días calendario	62	11/03/11	09/05/11	60 días calendario	Resolucion Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014		
3	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud	PA	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19			27/06/2016	26/12/2016	180 días calendario	80	26/12/2016	26/07/2017	4 meses *			
4	Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 252, 255 y 261.	PA	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	767,598.74			14/03/2016	10/08/2016	150 días calendario	95	12/08/2016	15/02/2017	189 días calendario *			
5	Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PA	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97			22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *			
6	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas.	PA	Consortio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00			16/06/2016	16/03/2017	9 meses	5	16/03/2017	16/07/2017	4 meses			
7	Rehabilitación del (techo del) Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PA	Consortio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42			05/04/2017	30/11/2017	240 días calendario	0						

PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)

HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (INMFR) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD) - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PRODEC

DARIÉN															
1	Mejoras y ampliación del Puesto de Salud de Puerto Piña, Distrito de Chepigana	DA	Fijaciones del Caribe, S. A.		279,946.08			07/11/2011	03/02/2012	89 días calendario	85	Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 9-5-17		Instalación funcionando Acta de Aceptación Final pendiente de cumplir con informe de la DIS Darién del 28-9-15	
PANAMÁ															
1	Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón.	PA	Consortio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A.	068 (2013)	1,950,000.00			01/12/2013	18/06/2014	220 días calendario	0	Resolución Administrativa del Contrato en trámite			
PANAMÁ OESTE															
1	Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146 (2013)	84,998.66			16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	Adenda de tiempo en trámite		Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014	
2	Suministro e instalación de Unidad Manejadora de Climatización (UMA No.14) para los Salones de Operaciones 1 y 2 del Hospital Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S.A.	16-0135	65,270.00			29/12/2016	30/03/2017	90 días calendario	100	31/03/2017	20/04/2017	20 días calendario	Acta de Inspección Final de 5 de mayo de 2017
SAN MIGUELITO															
1	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consortio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00			15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	15/03/2016	15/03/2017	18 meses *	
2	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56			21/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	70				Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 1-8-17

69,255,558.09

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS (*) Adendas en trámite.

(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnohe Bugle / PA: Panamá / PO: Panamá Oeste / SM: San Miguelito

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.