

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES, TERMINADOS Y EN EJECUCION - JUNIO 2017

Item	Nombre del Proyecto	Provincia	Contratista	Contrato		Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia		Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio
PROYECTOS TERMINADOS															
CHIRIQUI															
1	Suministro de material y mano de obra para la confección de Verjas de Seguridad en el Centro de Salud de San Cristobal	CH	Corporación JAM, S.A.	4200065944 (de 2017)	1,560.00			22/05/2017	02/06/2017	10 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 02 de junio de 2017
COCLE															
1	Ampliación y readecuación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira.	CC	Faiska Constructora S.A	031 (2012)	164,804.74			02/07/2012	28/11/2012	150 días calendario	100	29/11/2012	30/01/2013	63 días calendario	En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final
2	Reemplazo de techo y cieloraso al laboratorio de de la Distrital de Aguadulce	CC	Promotora Jesús Nazareno, S. A.	703 (de 2017)	12,840.00			03/04/2017	02/05/2017	30 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 02 de mayo de 2017
COMARCA GNOBE BUGLÉ															
1	Mejoras ,reemplazo y mantenimiento de Puertas y Muebles Fijos del Hospital de San Felix.	CNB	CARDUMEN,S.A		24,311.47			20/12/2016	17/01/2017	30 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 17 de enero de 2017
2	Reposición del techo Centro de Salud de Santa Catalina Distrito de Bledeschia	CNB	Grupo CEMSA, S.A.	01 (de 2016)	57,474.45			24/11/2016	19/01/2017	60 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 19 de enero de 2017
HERRERA															
1	Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito.	HE *	Representaciones y Servicios Aro S.A	074-2011	275,000.00			15/06/2011	12/12/2011	180 días calendario	100	12/12/11	24/02/2012	75 días calendario	Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para fomalizar Acta de Entrega Final
2	Suministro de material y mano de obra para la mejora de cerca perimetral: pintar la cerca de alambre de ciclón, resanar todas las bases de concreto, instalar tubo galvanizado y cambiar los alambres de púas. (C.S. de Los Llanos, Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocu)	HE *	César A. Navarro Aguilar	849 (de 2016)	2,597.96			13/12/2016	23/12/16	10 días hábiles	100				Acta de Recibo Conforme de 23 de diciembre de 2016
PANAMA															
1	Suministro, instalación de todo material necesario y mano de obra, herramientas, para la remodelación del Centro de Salud de Alcalde Díaz.	PA *	H. C. Construcción	22172 (de 2014)	29,882.35			06/09/2014	04/11/2014	60 días calendario	100	05/11/2014	27/01/2015	84	Acta de Aceptación Final de 25 de noviembre de 2014
VERAGUAS															
1	Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega	VE	Controles Eléctricos Panamá, S.A.	180(2011)	286,289.20			16/02/2012	14/06/2012	120 días calendario	100	Adenda de disminución de monto CANCELADA			Acta de Recibo Sustancial de 14 de junio de 2012
2	Suministro de materiales y mano de obra para las mejoras al Centro de Salud Rev. Ricardo Velasco	VE	Empresas Arrovilla, S.A.	2012-2015	206,120.52			22/03/2016	06/04/2016	145 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 28 de agosto de 2016
3	Rehabilitación del techo de la sala de hospitalización y consultorios del Hospital San Francisco Javier de Cañas, Provincia de Veraguas.	VE	Empresas Arrovilla, S.A.	210-2015	89,935.29			28/10/2015	23/12/2015	55 días calendario	100				Acta de Aceptación Final de 21 de diciembre de 2015
4	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00			03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100				
5	Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2014)	10,138.79					30 días hábiles	100				

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

BOCAS DEL TORO

1	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	B/. 4,170,311.49	B/. 26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	27							
---	--	----	--------------------------	------------	---------------	------------------	-------------------	------------	------------	----------	----	--	--	--	--	--	--	--

COCLÉ

1	Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos.	CC	Inversiones Cincuentenario S.A.	096 (2013)	1,700,000.00			23/09/2013	03/06/2014	180 días calendario	44	Resolución de Contrato en trámite Reclamo Judicial en trámite						
2	Construcción de rehabilitación del antiguo Taller de Mecánica del Hospital Marcos Robles	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	707 (de 2017)	29,960.00			24/04/2017	22/06/2017	60 días calendario	40							
3	Construcción de casetas para compresor y bomba de succión para consultorios de odontología en los Centros de Salud de El Valle y Jaguito.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	791 (de 2017)	7,169.00			03/04/2017	01/06/2017	30 días calendario	90							
4	Construcción de rehabilitación del edificio de la Distrital de Antón.	CC	Servicios y construcciones DUMAR. S. A.	701 (de 2017)	29,500.00			30/01/2017	29/04/2017	90 días calendario	100						Acta de Aceptación Final de 29 de abril de 2017	
5	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.	CC	Consorcio DOXSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09			05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	0							

COMARCA GNOBE BUGLÉ

1	Mejoras y Ampliacion del Albergue Materno de Soloy.	CNB	Coorporacion Jam.S.A.		72,927.13			24/01/2017	24/03/2017	60 dias calendario	70							
2	Mejoras al Pursto de Salud de Barranquilla distrito de Jirondai	CNB	CONSTRUCTORA Y REMODELADORA PACIFICO S.A.		49,494.51			08/03/2017	21/04/2017	45 dias calendario	95							
3	Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte)	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00			En espera de Orden de Proceder		50 dias calendario	0							

HERRERA

2	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castellero.	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277(2015)	4,956,000.00			26/09/2016	26/02/2018	365 dias hábiles	62							
---	--	------	--	-----------	--------------	--	--	------------	------------	------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

PANAMÁ

1	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen.	PA	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16			20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.24	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *			
2	Construcción de la obra civil de ampliacion y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre.	PA	Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A.	1382009	61,348.17			11/11/2010	10/03/2011	120 dias calendario	62	11/03/11	09/05/11	60 días calendario	Resolucion Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014		
3	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud	PA	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19			27/06/2016	26/12/2016	180 días calendario	70	26/12/2016	26/04/2017	4 meses *			
4	Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fria de los edificios 252, 255 y 261.	PA	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	767,598.74			14/03/2016	10/08/2016	150 dias calendario	85	12/08/2016	15/02/2017	189 días calendario *			

5	Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PA	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97			22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *			
6	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas.	PA	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00			16/06/2016	16/03/2017	274 días calendario	5						
7	Rehabilitación del (techo del) Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PA	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42			05/04/2017	30/11/2017	240 días calendario	0						

PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)

HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (INMFR) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD) - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PRODEC

DARIÉN

1	Mejoras y ampliación del Puesto de Salud de Puerto Piña, Distrito de Chepigana	DA	Fijaciones del Caribe, S. A.	001-2017	279,946.08			07/11/2011	03/02/2012	89 días calendario	85	Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 9-5-17		Instalación funcionando Acta de Aceptación Final pendiente de cumplir con informe de la DIS Darién del 28-9-15		
---	--	----	------------------------------	----------	------------	--	--	------------	------------	--------------------	----	---	--	--	--	--

PANAMÁ

1	Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón.	PA	Consorcio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A.	068 (2013)	1,950,000.00			01/12/2013	18/06/2014	220 días calendario	0	Resolución Administrativa del Contrato en trámite					
---	---	----	--	------------	--------------	--	--	------------	------------	---------------------	---	---	--	--	--	--	--

PANAMÁ OESTE

1	Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146 (2013)	84,998.66			16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	Adenda de tiempo en trámite		Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014			
4	Suministro e instalación de Unidad Manejadora de Climatización (UMA No.14) para los Salones de Operaciones 1 y 2 del Hospital Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S.A.	16-0135	65,270.00			29/12/2016	30/03/2017	90 días calendario	100	31/03/2017	20/04/2017	20 días calendario	Acta de Inspección Final de 5 de mayo de 2017		

SAN MIGUELITO

1	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00			15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	15/03/2016	15/03/2017	18 meses *			
2	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56			21/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	70				Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 9-5-17		

69,391,876.24

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS (*) Adendas en trámite.

(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnohe Bugle / PA: Panamá / PO: Panamá Oeste / SM: San Miguelito

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.