

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES, TERMINADOS Y EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2017

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
PROYECTOS TERMINADOS																
CHIRIQUÍ																
1	Suministro de material, confeccion e instalación de Cerca Perimetral y Verjas para Ventanas en el Centro de Salud de La Estrella, ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200076983 (de 2017)	7,635.52			12/07/2017	02/08/2017	22 días Calendario	100%					Acta de Aceptación Final de 09 de agosto de 2017
2	Suministro e Instalacion de Cumbrea de 4' X 10' calibre 26 en el MINSA CAPSI de Volcan, distrito de Tierras Altas	CH	Constructora Panama Ventas y Servicios	4200081164 (de 2017)	2,985.40			28/07/2017	10/08/2017	10 días Hábiles	100%					Acta de Aceptación Final de 10 de agosto de 2017
3	Suministro, Instalacion y Programación de siete tarjetas Electronicas de las Manejadoras de Aires Acondicionado en el MINSA CAPSI de Dolega.	CH	Johnson Controls Panama	4200082551 (de 2017)	9,031.00			28/07/2017	28/08/2017	30 días Calendario	100%	28/08/17	28/09/17	30 días calendario		Acta de Aceptación Final de 20 de septiembre de 2017
COCLE																
1	Ampliación y readecuación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira.	CC	Faiska Constructora S.A	031 (2012)	164,804.74			02/07/2012	28/11/2012	150 días calendario	100	29/11/2012	30/01/2013	63 días calendario		En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final
2	Construcción de rehabilitación del antiguo Taller de Mecánica del Hospital Marcos Robles	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	707 (de 2017)	29,960.00			24/04/2017	14/07/2017	60 días hábiles	100					Acta de Aceptación Final de 15 de julio de 2017
3	Construcción de casetas para compresor y bomba de succión para consultorios de odontología en los Centros de Salud de El Valle y Jaguito.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S. A.	791 (de 2017)	7,169.00			03/04/2017	12/05/2017	30 días hábiles	100					Acta de Aceptación Final de 15 de mayo de 2017
COLÓN																
1	Mano de obra por suministro e instalación de bomba sumergible automática 1/2" hp para la extracción de agua del pozo del pozo del ascensor del Policentro Dr. Juan A. Núñez.	CL	Florentino Arias	4200077271	B/. 398.00			21-7-2017	19-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 19 de agosto de 2017
2	Materiales para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).	CL	Materiales Antony	4200077181	B/. 2,647.65			4-7-2017	2-8-2017 vencimiento	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 2 de agosto de 2017
3	Materiales para trabajos de mejoras y reparación en SCS Limón	CL	Materiales Antony	4200080405	B/. 2,011.17			21-7-2017 recibido	19-8-2017 vencimiento	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 19 de agosto de 2017
4	Mano de obra por reposición de techo, cielo raso, mejoras al SCS Limón transistmica.	CL	José Felipe	4200078409	B/. 2,660.09			21-7-2017	19-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 19 de agosto de 2017
5	Suministro de material y mano de obra por la construcción de depósito del sub centro de Puerto Escondido.	CL	José Felipe	4200078714	B/. 2,761.65			25/07/17	23-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 23 de agosto de 2017
6	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Nombre de Dios.	CL	Benildo González	4200079348	B/. 2,100.00			25-7-2017	23-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 23 de agosto de 2017
7	Suministro e instalación de 6 puertas de aluminio SCS Puerto Escondido y 3 puertas para C.S. Patricia Duncan.	CL	Benildo González	4200079317	B/. 2,700.00			18-7-2017	16-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 16 de agosto de 2017
8	Mano de obra por impermeabilizar techo C.S. Escobal, reposición de cielo raso externo de playwood dañado por alukobón en salón de reuniones y dormitorios.	CL	José Felipe	4200074345	B/. 2,754.00			1-8-2017	30-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 30 de agosto de 2017
9	Suministro de material y mano de obra para las mejoras del Sub centro de salud de Quebrada Bonita.	CL	José Felipe	4200079687	B/. 2,785.47			31-7-2017	29-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 29 de agosto de 2017
10	Suministro de material y mano de obra para las mejoras del Sub centro de salud de Quebrada Bonita.	CL	José Felipe	4200079687	B/. 2,785.47			31-7-2017	29-8-2017	30 días	100%					Acta de Aceptación Final de 29 de agosto de 2017
COMARCA GNOBE BUGLÉ																

1	Mejoras al Pursto de Salud de Barranquilla distrito de Jirondai	CNB	Constructora y Remodeladora Pacifico, S. A.		49,494.51			08/03/2017	21/04/2017	45 días calendario	100						Acta de Aceptación Final de 21 de abril de 2017
HERRERA																	
1	Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito.	HE *	Representaciones y Servicios Aro S.A	074-2011	275,000.00			15/06/2011	12/12/2011	180 días calendario	100	12/12/11	24/02/2012	75 días calendario	25/02/2012	28/07/2012	155 días calendario
												Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para fomalizar Acta de Entrega Final			Acta de Recibo Sustancial de Obra de 13 de septiembre de 2012		
VERAGUAS																	
1	Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega	VE	Controles Eléctricos Panamá, S.A.	180(2011)	286,289.20			16/02/2012	14/06/2012	120 días calendario	100	Adenda de disminución de monto CANCELADA			Acta de Recibo Sustancial de 14 de junio de 2012		
2	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00			03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100						
3	Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2014)	10,138.79					30 días hábiles	100						
PROYECTOS EN EJECUCIÓN																	
BOCAS DEL TORO																	
1	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	B/. 4,170,311.49	B/. 26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	35						
2	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Centro de Salud de BASTIMENTOS	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison	4200070837 (2017)	48,346.17			22/5/2017	11/09/2017	70 días hábiles	95						
CHIRIQUI																	
1	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminación del Taller de Mecanica, Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94			03/05/2017	30/09/2017	90 días Calendario	60						
2	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de adecuacion de canal de techo y área para Consultorio en el Centro de Salud de Boquete	CH	Corporación JAM, S.A.	4200082806 (de 2017)	14,800.00			09/08/2017	07/09/2017	30 días Calendario	56						
3	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las actividades para la Remodelacion de la Clínica TARV	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200086216 (de 2017)	15,284.29			30/08/2017	22/11/2017	80 días Calendario	45						
4	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las actividades Cambio de Ventanas, impermeabilización, repello y remates en el S.C. S. de El Tejar, Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200089363 (de 2017)	10,165.00			18/09/2017	17/11/2017	60 días Calendario	35%						
COCLÉ																	
1	Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos.	CC	Inversiones Cincuentenario S.A.	096 (2013)	1,700,000.00			23/09/2013	03/06/2014	180 días calendario	44	Resolución de Contrato en trámite Reclamo Judicial en trámite					
2	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.	CC	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09			05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	0				En trámite para legalización de terreno donado, EIA y evaluación de estructura existente. Actualmente en aprobación de diseño.		
3	Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para la construcción de anexo para la instalación de UPS en el área de Radiología del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Multiservicios Técnicos JFL, S.A.		17,111.00			25/07/2017	25/09/2017	45 días hábiles	95						
COLÓN																	

1	Mano de obra en mantenimiento del elevador del Policentro Dr. Juan A. Núñez	CL	Elevadores Otis	4200062505	B/. 2,677.14	B/. 2,677.14	3-5-2017	31-12-2017	242 días	70%							
2	Mano de obra por mantenimiento preventivo de neveras 20 cuerpos de la Morgue	CL	COPANAC S.A.	4200066999	B/. 2,255.99	B/. 2,255.99	22-5-2017	31-12-2017	224 días	70%							
3	Mano de obra por mantenimiento preventivo de los sistemas de aires acondicionados centrales de las instalaciones Policentro, Morgue, C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200067630	B/. 10,143.60	B/. 10,143.60	19-6-2017	31-12-2017	196 días	70%							
4	Material y mano de obra para construcción de caseta, piso e instalación de sistema hidromático para tanque de reserva de agua de 12,000 litros. C.S. Escobal	CL	Florentino Arias	4200074115	B/. 925.00	B/. 925.00	7-8-2017	5-9-2017	30 días	100%							Acta de Aceptación Final de 5 de septiembre de 2017
5	Suministro e instalación de A/A central de 15 toneladas para reemplazar la existente dañada en edificio C del C.S. Buena Vista.	CL	COPANAC S.A.	4200077908	B/. 29,000.00	B/. 29,000.00	24-7-2017	31-10-2017	100 días	10%							
6	Mano de obra por mantenimiento - correctivo de 179 A/A split y ventanas en la sede regional y C.S. Patricia Duncan desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre.	CL	COPANAC S.A.	4200080243	B/. 16,854.64	B/. 16,854.64	19-7-2017	31-12-2017	166	60%							
7	Suministro e instalación de 3 puertas de aluminio y reparación de las 9 ventanas en Clínica de Heridas y suministro e instalación de 4 puertas para Retroviral.	CL	Benigno González	4200080119	B/. 2,753.00	B/. 2,753.00	4-8-2017	2-9-2017	30 días	100%							Acta de Aceptación Final de 2 de septiembre de 2017
8	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Escobal (odontología, farmacia, laboratorio, peso y talla, trabajos social, estadística y archivo clínico)	CL	Benigno González	4200075073	B/. 2,700.00	B/. 2,700.00	20-7-2017	30-7-2017	30 días	100							Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2017
9	Mano de obras por suministro e instalación de 1 mueble de aluminio, 3 puertas y 2 ventanas de aluminio para el C.S. Patricia Duncan	CL	Benildo González	4200077613	B/. 2,785.00	B/. 2,785.00	18-7-17	16-8-2017	30 días	100							Acta de Aceptación Final de 16 de agosto de 2017
10	Mano de obra para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).	CL	José Felipe	4200079346	B/. 2,739.45	B/. 2,739.45	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100							Acta de Aceptación Final de 30 de septiembre de 2017
11	Suministro de material y mano de obra para la construcción de tanque séptico para el C.S. Icacal.	CL	José Felipe	4200079425	B/. 2,766.64	B/. 2,766.64	1-10-2017	30-10-2017	30 días	60							
12	Suministro e instalación de puertas de aluminio para el SCS María Chiquita.	CL	Benildo González	4200079629	B/. 2,790.00	B/. 2,790.00	4-8-2017	2-9-2017	30 días	100							Acta de Aceptación Final de 2 de septiembre de 2017
13	Mano de obra para las reparaciones del techo de laboratorio regional A.H.M.A.G.	CL	José Felipe	4200079614	B/. 2,742.92	B/. 2,742.92											
14	Mano de obra por la reparación del techo del C.S. Sardinilla (impermeabilización techo y remplazo de hojas deterioradas)	CL	José Felipe	4200079484	B/. 2,220.40	B/. 2,220.40	4-8-2017	2-9-2017	30 días	100							Acta de Aceptación Final de 2 de septiembre de 2017
15	Compra de mosaicos para revestir piso en la entrada principal del A.H.M.A.G.	CL	Materiales Antony	4200072974	B/. 2,936.62	B/. 2,936.62	8-8-2017	6-9-2017	30 días	100%							Acta de Aceptación Final de 6 de septiembre de 2017
16	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centros de salud de Miguel de la Borda, Escobal.	CL	José Felipe	4200080244	B/. 2,748.00	B/. 2,748.00			30 días								
17	Mano de obra por la rearación del techo de la azotea en A.H.M.A.G. Esperando material.	CL	José Felipe	4200078384	B/. 2,790.00	B/. 2,790.00			30 días								
18	Suministro de material y mano de obra para cambio de cubierta de techo de las condensadoras de A/A Policentro.	CL	José Felipe	4200078584	B/. 2,765.43	B/. 2,765.43			30 días								
19	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centro de salud de Sardinilla.	CL	José Felipe	4200079342	B/. 2,748.00	B/. 2,748.00	17-9-2017	16-10-2017	30 días	50							

20	Suministro de materiales y mano de obra por la construcción de dos servicios sanitarios en la Nueva Clínica de Heridas.		Carlos Alberto Grant	4200087521	B/. 2,750.00		B/. 2,750.00	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%						
21	Materiales para la reparación de techo en C.S. Patricia Duncan.		Materiales Antony	4200083962	B/. 2,981.34		B/. 2,981.34	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%						
22	Materiales para la reparación de techo de C.S. Sardinilla.		Materiales Antony	4200082245	B/. 2,323.45		B/. 2,323.45	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%						
23	Materiales para reparación de cielo raso en C.S. Patricia Duncan.		Materiales Antony	4200087810	B/. 2,875.89		B/. 2,875.89	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%						
24	Materiales para los trabajos de mejoras al puesto salud de José del Mar.		Materiales Antony	4200087285	B/. 2,644.45		B/. 2,644.45	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%						
25	Materiales eléctricos para realizar instalaciones de nueva, reparaciones en distintas unidades ejecutoras.		Materiales Antony	4200087560	B/. 2,154.71		B/. 2,154.71	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%						
26	Materiales eléctricos para realizar instalaciones de nueva, reparaciones en distintas unidades ejecutoras.		Materiales Antony	4200079133	B/. 2,983.53		B/. 2,983.53	2-9-2017	1-10-2017	30 días	100%						
27	Suministro e instalación de sistema hidronómico para el C.S. Icacal.		Florentino Arias	4200084500	B/. 1,051.75		B/. 1,051.75	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%						
28	Suministro de materiales y mano de obra por la construcción de dos servicios sanitarios en la Nueva Clínica de Heridas.		Carlos Alberto Grant	4200087251	B/. 2,750.00		B/. 2,750.00	1-9-2017	30-9-2017	30 días	100%						
29	Suministro de material y mano de obra para realizar reparaciones del sistema hidronómico en el P.S. La Represa.		Florentino Arias	4200087121	B/. 910.40		B/. 910.40	2-9-2017	1-10-2017	30 días							
30	Suministro e instalación de 4 muebles de aluminio en C.S. Portobelo, 1 puerta de aluminio en Coordinación de médico quirúrgico, 3 marcos de aluminio para sellar puertas de ascensor inhabilitado, 1 puerta de aluminio para depósito de químicos de patología y marco de aluminio para instalación de alucobón en la entrada principal de C.S. Patricia Duncan.		Benildo González	4200084220	B/. 2,797.90		B/. 2,797.90	13-9-2017	12-10-2017	30 días							
31	Mano de obra para la reparación e impermeabilización del techo del C.S. Palmas Bellas (desprendimiento techo por inclemencias del tiempo).		José Felipe	4200079346	B/. 2,739.45		B/. 2,739.45										
32	Mano de obra por suministro e instalación de 7 puertas de aluminio y vidrio para el C.S. Escobal (odontología, farmacia, laboratorio, peso y talla, trabajos social, estadística y archivo clínico)		Benigno González	4200075073	B/. 2,700.00		B/. 2,700.00			30 días							
33	Suministro de material y mano de obra para la construcción de tanque séptico para el C.S. Icacal.		José Felipe	4200079425	B/. 2,766.64		B/. 2,766.64			30 días							
34	Suministro de material y mano de obra para la construcción de casetas de compresores odontológicos para centros de salud de Miguel de la Borda, Escobal.		José Felipe	4200080244	B/. 2,748.00		B/. 2,748.00			30 días							
35	Mano de obra por la reparación del techo de la azotea en A.H.M.A.G. Esperando material.		José Felipe	4200078384	B/. 2,790.00		B/. 2,790.00			30 días							
36	Suministro de material y mano de obra para cambio de cubierta de techo de las condensadoras de A/A Policentro.		José Felipe	4200078584	B/. 2,765.43		B/. 2,765.43			30 días							
37	Mano de obra para las reparaciones del techo de laboratorio regional A.H.M.A.G.		José Felipe	4200079614	B/. 2,742.92		B/. 2,742.92			30 días							
38	Suministro y reparación de sistema hidronómico en C.S. Miguel de la Borda		Florentino Arias	4200092559	B/. 2,196.70		B/. 2,196.70	23-9-2017	22-10-2017	30 días							

39	Suministro y reparación de sistema hidronómico en C.S. Sardinilla		Florentino Arias	4200092643	B/. 2,753.30		B/. 2,753.30	23-9-2017	22-10-2017	30 días							
40	Mano de obra por demolición de piso existente e instalación de piso tocho en la entrada principal del A.H.M.A.G.		Carlos Alberto Grant	4200089103	B/.2,773.25		B/.2,773.25	23-9-2017	22-10-2017	30 días							
41	Suministro de material y mano de obra para la reparación e impermeabilización de techo Control de Vectores		Carlos Alberto Grant	4200087125	B/.2,713.04		B/.2,713.04	21-9-2017	20/10-2017	30 días							
42	Suministro y material para la construcción de depósito en C.S. Patricia Duncan		Carlos Alberto Grant	4200088485	B/.2,761.65		B/.2,761.65	21-9-2017	20-10-2017	30 días							
43	Suministro de puerta de vidrio para el stand de la feria en Buena Vista		Benildo González	4200089054	B/.2,016.00		B/.2,016.00	21-9-2017	20-10-2017	30 días							
44	Reparación de puertas de aluminio Morgue.		Benildo González	4200089054	B/.755.00		B/.755.00	21-9-2017	20-9-2017	30 días							
COMARCA GNOBE BUGLÉ																	
1	Mejoras y Ampliacion del Albergue Materno de Soloy.	CNB	Cooperacion Jam.S.A.		72,927.13			24/01/2017	24/03/2017	60 días calendario	95						
2	Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte)	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00			En espera de Orden de Proceder		50 días calendario	0						
HERRERA																	
1	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero.	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277(2015)	4,956,000.00			26/09/2016	26/02/2018	365 días hábiles	75						
2	Suministro y mano de obra para la reparación y mantenimiento de cubierta de techo cielorraso de la Región de Salud de Herrera y Dep'sito de Medicamentos Regional	HE *	DAVLI Constructores, S. A.	001 (2017)	41,927.90					42 días calendario	0						
PANAMÁ																	
1	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen.	PA	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16			20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.24	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *			
2	Construcción de la obra civil de ampliacion y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre.	PA	Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A.	1382009	61,348.17			11/11/2010	10/03/2011	120 días calendario	62	11/03/11	09/05/11	60 días calendario	Resolucion Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014		
3	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud	PA	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19			27/06/2016	26/12/2016	180 días calendario	85	26/12/2016	26/07/2017	4 meses *			
4	Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fria de los edificios 252, 255 y 261.	PA	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	767,598.74			14/03/2016	10/08/2016	150 días calendario	95	12/08/2016	15/02/2017	189 días calendario *			
5	Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PA	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97			22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *			
6	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas.	PA	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00			16/06/2016	16/03/2017	9 meses	5	16/03/2017	16/07/2017	4 meses			
7	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PA	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42			05/04/2017	30/11/2017	240 días calendario	0						

8	Desarrollo de planos de construcción, construcción de reformas al edificio #1, construcción de edificio #2, equipamiento médico/no médico y mejoras al Centro de Salud de Santa Ana, Corregimiento de Santa Ana, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.	PA	Cedeño, Cedeño y Asociados, S. A.		1,308,777.72					365 días calendario	0						
9	Estudios. diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años.	PA	ALCA Holding International Inc		25,052,539.47					600 días calendario	0						
10	Estudios. diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA	PA	Consortio JOCA-GOC	044-(2017)	10,150,000.00					425 días calendario	0						
11	Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos).	PA	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01					540 días calendario	0						
12	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba.	PN	S. R. Construcciones, S. A.		98,673.17					75 días calendario	0						
13	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.		168,831.00					180 días calendario	0						
14	Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8	PN	Representaciones HALFE, S.A. (HALFESA)		200,684.62					100 días calendario	0						
15	Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.		78,051.14					60 días calendario	0						
16	Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.		41,997.50					45 días calendario	0						
17	Construcción de la segunda etapa de la sede de la Direccional Regional de Salud de Panamá Este (Chepo)	PE	RODEIBA, S. A.	052-2017	717,000.00					240 días calendario	0						

PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)

HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD) - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO PRODEC

DARIÉN																	
1	Mejoras y ampliación del Puesto de Salud de Puerto Piña, Distrito de Chepigana	DA	Fijaciones del Caribe, S. A.		279,946.08			07/11/2011	03/02/2012	89 días calendario	85	Proyecto no registrado en COBE por fiscalizador al 9-5-17		Instalación funcionando Acta de Aceptación Final pendiente de cumplir con informe de la DIS Darién del 28-9-15			
PANAMÁ																	
1	Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón.	PA	Consortio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A.	068 (2013)	1,950,000.00			01/12/2013	18/06/2014	220 días calendario	0	Resolución Administrativa del Contrato en trámite					
PANAMÁ OESTE																	
1	Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146 (2013)	84,998.66			16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	Adenda de tiempo en trámite		Acta de Inspección Final de 30 de octubre de 2014			
2	Suministro e instalación de Unidad Manejadora de Climatización (UMA No.14) para los Salones de Operaciones 1 y 2 del Hospital Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S.A.	16-0135	65,270.00			29/12/2016	30/03/2017	90 días calendario	100	31/03/2017	20/04/2017	20 días calendario	Acta de Inspección Final de 5 de mayo de 2017		

3	Impermeabilización de las losas de techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de la Chorrera, Provincia e Panamá Oeste.	PO	Multiservicios Integrales, S. A.		309,694.90					90 días calendario	0						
4	Diseño, remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas, para las nuevas oficinas administrativas de la sede Regional de Salud de Panamá Oeste	PO	Latin American General Consulting, S. A.		1,167,691.29					250 días calendario							
SAN MIGUELITO																	
1	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consortio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00			15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	15/03/2016	15/03/2017	18 meses *			
2	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56			21/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	95	21/07/2017	01/09/2017	45 dc**			
					116,545,998.46												

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS

(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnohe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.