

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N°1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
<b>BOCAS DEL TORO</b>																
<b>AÑO 2015</b>																
1	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del <b>Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla</b>	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21.976.623,79	4.170.311,49	26.146.935,28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	64,21%	28/02/2018	28/08/2018	6 meses	Adenda N°2 en trámite	
<b>AÑO 2016</b>																
2	Sistema de climatización,sistema de extintores contra incendio,sala de	BT	GRUPO C.E.M,S.A.		35.096,00		35.096,00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario	88%				en Asesoría Legal	
<b>AÑO 2017</b>																
3	Mejoras de la sala de parto, quirofono, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del <b>Hospital de Bocas del Toro.</b>	BT	GRUPO C.E.M,S.A.	128578	79.962,96		79.962,96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario	43%				en Asesoría Legal	
<b>AÑO 2018</b>																
4	Mejoras al <b>Centro de Salud de Miramar</b> , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37.956,46		37.956,46	15/05/2018	16/07/2018	60 días calendario	95%				5% pendiente por tramites y permisos en los bomberos y municipio.	
5	Construcción de <b>marquesina del MINSA-CAPSI de Finca 30</b> , impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes. 2018-0-12-201-01-LP-004913	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200158225	52.385,06		52.385,06	30/08/2018	30/11/2018	90 días calendario	0%				CONTRATISTA NO HA INICIADO AÚN	
<b>CHIRIQUI</b>																
<b>AÑO 2017</b>																
5	Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de <b>Centro de Salud de Las Lomas</b> , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	145.000,00		145.000,00	03/05/2017	03/10/2017	4 meses	76,34%				Adenda de Tiempo en trámite con monto adicional por Orden de Cambio	
6	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del <b>Centro de Salud de Aserri de Gariché</b> , ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	370.308,81		370.308,81	18/07/2017	18/07/2018	12 meses	100,00%	18/07/2018	15/09/2018	60 días calendario *	Acta de Recibo Sustancial de 16 de julio de 2018 Adenda de monto adicional en trámite	
7	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del <b>Centro de Salud de San Cristobal</b> , en Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017	180.780,78		180.780,78	21/08/2017	16/02/2018	180 días calendario	41,36%	17/02/2018	14/11/2018	270 días calendario **		
<b>AÑO 2018</b>																
8	Desmante y reposición de estructura de techo del edificio del <b>antiguo Hospital José D. De Obaldía.</b>	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	381.314,44		381.314,44	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario	83,14%					
9	Suministro de mano de obra, material, equipo, materiales y todo lo que se requiera para las mejoras e instalación del sistema eléctrico del <b>Puesto de Salud de Quebrada de Piedra</b> , distrito de Tole.	CH	JDRO CONSTRUCCIONES	4200149365 (2018)	9.425,00		9.425,00	25/07/18	07/09/18	45 días Calendario		07/09/18	22/10/18	45 días Calendario		
10	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al <b>Centro de Salud de la Estrella</b> , distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios H.R. S.A.	4200151755 (2018)	4.609,02		4.609,02	08/08/18	21/09/18	45 días Calendario	51,00%					

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N°1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
11	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la adición y Mejoras al <b>Centro de Salud de Potrerillos Abajo</b> , distrito de Dolega.	CH	Gradum Advance, Corp.	4200153335 (2018)	31.993,64		31.993,64	08/08/18	06/11/18	90 días Calendario	14,50%						
12	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al <b>Centro de Salud de Sortova</b> , distrito de Bugaba.	CH	Ingenieros y Técnicos, S.A.	4200154918 (2018)	15.953,70		15.953,70	16/08/18	15/10/18	60 días Calendario	32,18%						
13	Suministro de mano de obra, equipo, materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Adecuaciones al <b>Centro de Salud de Alanje</b> , distrito de Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200155936 (2018)	9.999,18		9.999,18	16/08/18	12/09/18	20 días Hábiles	2,00%						
14	Suministro materiales, mano de obra, equipo, y todo lo que se requiera para la construcción de la caseta de 2.20 x 2.20 x 2.60 m de alto e instalación de sistema hidroneumático en el <b>Policentro de Barriada San José</b> , distrito de David.	CH	ACUATEC PUMP & SPA, S.A.	4200155646 (2018)	12.477,79		12.477,79	16/08/18	14/09/18	30 días Calendario	5,00%						
<b>COCLÉ</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
15	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y <b>Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón</b> . 2016-0-12-0-02-LV-017893	CC	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4.979.957,09		4.979.957,09	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	20,76%				Adenda de Tiempo y Monto adicional en trámite		
16	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Olá</b> , en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667	CC	CONSTRUCTORA S.P. ,S.A	17 (2017)	430.657,93		430.657,93	15/06/2017	09/02/2018	240 días calendario	90%	10/02/2018	07/09/2018	210 días calendario *			
17	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Río Grande</b> , ubicado en el Corregimiento de Aguadulce, Provincia de Coclé. MSP	CC	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2016)	1.430.063,34		1.430.063,34	25/09/2017	25/05/2018	8 meses	16%	26/05/2018	19/10/2018	210 días calendario *			
18	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Penonomé</b> , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516	CC	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)	325.190,40		325.190,40	02/10/2017	02/03/2018	5 meses	84%	Solicitud de extensión de tiempo por 5 meses en trámite					
19	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del <b>Centro Materno Infantil del Copé</b> , Provincia de Coclé, pedido (16-4626) 2016-0-12-0-02-LV-019942	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9.292.005,00		9.292.005,00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	16%						
<b>AÑO 2018</b>																	
20	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Caimito</b> , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018532	CC	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490.063,34		490.063,34	15/01/2018	15/06/2018	5 meses	5%						
21	Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Servicios y Pinturas Coro, S. A.	012 (2018)	96.298,82		96.298,82	13/06/2018	24/07/2018	30 días hábiles (41 días calendarioc)	98%	25/07/2018	01/09/2018	39 días calendario			

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N°1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
<b>COLÓN</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
22	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del <b>Centro de Salud de Nombre de Dios</b> Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP 2016-0-12-0-03-LV-020446	CL	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053-2017	645.959,00		645.959,00	20/09/2017	20/05/2018	240 días calendario	25%	21/05/2018	24/11/2018	191 días calendario			
<b>COMARCA GNOBE BUGLÉ</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
23	Mejoras al Albergue Materno y <b>Centro de Salud de Soloy</b> Distrito de Besico. (2da parte) 2017-0-12-214-LP-003770	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72.000,00		72.000,00	14/08/2017	02/10/2017	50 días calendario	85%						
<b>HERRERA</b>																	
<b>AÑO 2016</b>																	
24	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readequación y ampliación del <b>Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castellero</b> . 2015-0-12-0-06-AV-015585	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277-2015	4.956.000,00		4.956.000,00	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles	98%	26/09/2017	25/09/2018	365 días calendario	Acta de Recibo Sustancial de 17 de mayo de 2018		
<b>AÑO 2017</b>																	
25	Suministro e instalación de dos (2) <b>unidades de climatización</b> de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del <b>Hospital Regional Cecilio Castellero</b> . 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE *	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215.070,00		215.070,00	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	80%	30/12/2017	30/08/2018	244 días calendario **			
<b>LOS SANTOS</b>																	
<b>AÑO 2018</b>																	
26	Suministro e instalación de <b>Caldera de 80 Hp</b> tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del <b>Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas</b> .	LS	Sistemas de vapor, S. A.	026-2018	573.900,13		573.900,13	11/06/2018	07/12/2018	180 días calendario							
27	<b>Impermeabilización</b> de losa del <b>Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas</b> , Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113.588,61		113.588,61	16/07/2018	13/09/2018	60 días calendario							
<b>PANAMÁ</b>																	
<b>AÑO 2012</b>																	
28	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del <b>nuevo Policentro de Tocumen</b> . 2011-0-12-0-08-AV-003150	PE	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13.655.137,16		13.655.137,16	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46,16%	11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *	Se corrige avance físico errado desde abril sacado de cálculo en excel incompleto. El de este mes salió de la misma cuenta #15.		
<b>AÑO 2016</b>																	
29	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los <b>edificios 253, 255 y 261</b> de la sede del Ministerio de Salud 2015-0-12-0-08-LV-014484	PM	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223.727,19		223.727,19	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	90%	26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario *	Aprobación de las cuentas depende de refrendo de la adenda y esta que Contratista entregue Endosos.		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N°1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
30	Rehabilitación del techo del <b>Edificio 265</b> del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	PM	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279.108,97		279.108,97	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62%	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *	Para la adenda #1 se solicitó extensión de tiempo hasta el 30-6-2018		
<b>AÑO 2017</b>																	
31	Rehabilitación del <b>Edificio 255</b> del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón 2016-0-12-0-08-AV-018061	PM	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1.099.431,42		1.099.431,42	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	50,75%	29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario			
32	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del <b>PoliCentro de Chepo</b> , ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP 2016-0-12-0-08-LV-019738	PE	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2.334.828,17		2.334.828,17	04/09/2017	04/07/2018	10 meses	35%	Adenda de tiempo en trámite					
33	Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del <b>Depósito Nacional de Vacunas</b> (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296	PM	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7.962.071,01		7.962.071,01	16-10-2017	08/04/2019	540 días calendario	2%						
34	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del <b>Centro de Salud de Curundú</b> MINSA 2016-0-12-0-08-LV-019028	PM	Consorcio JOCA-GOC	044 (2017)	10.150.000,00		10.150.000,00	18-10-2017	16/12/2019	425 días calendario	3%						
35	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Líbano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-05-LV-020268	PO	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954.194,35		954.194,35	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	60%	Adenda de Tiempo en trámite					
<b>AÑO 2018</b>																	
36	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440	SM	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25.052.539,47		25.052.539,47	10/01/2018	01/09/2019 30/08/2022	600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo	1,50%						
37	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba. 2017-0-12-0-08-lp-021199	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98.673,17		98.673,17	26/02/2018	11/05/2018	75 días calendario	100%	12/05/2018	30/07/2018	80 días calendario	Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018		
38	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168.831,00		168.831,00	19/02/2018	17/08/2018	180 días calendario	67%	18/08/2018	15/11/2018	90 días calendario	Adenda -2 de Monto adicional en trámite		
39	<b>Impermeabilización de las losas</b> del techo del <b>Hospital Regional Nicolás A. Solano</b> , ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste 2016-0-12-0-15-AV-019538	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309.694,90		309.694,90	16/07/2018	13/10/2018	90 días calendario	3%						
40	Suministro de material, mano de obra y equipo para la <b>pintura general exterior e interior</b> de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	PO	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)	438.259,42		438.259,42	25/06/2018	21/11/2018	150 días calendario	10%				Adjudicado 23-02-2018		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
41	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la reposición del <b>Centro de Salud de Las Mañanitas</b> , Corregimiento Las Mañanitas 2017-0-12-0-08-LV-022686	PM	CONSTRUCTORA MECO, S.A.	011 (2018)	14.223.160,04		14.223.160,04										Adjudicado 21-02-2018
<b>VERAGUAS</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
42	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Ponuga</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206.483,01		206.483,01	09/08/2017	06/01/2018	120 días calendario	94,10%	07/01/2018	04/08/2018	210 días calendario **			
43	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Trinidad B.</b> de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543.655,77		543.655,77	14/08/2017	11/12/2017	120 días calendario	40,00%	12/12/2017	24/07/2018	225 días calendario *			
44	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Atalaya</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475.174,59		475.174,59	16/08/2017	12/01/2018	150 días calendario	43,00%	13/01/2018	09/10/2018	270 días calendario **			
45	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de San Pedro de El Espino</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159.000,00		159.000,00	28/08/2017	24/01/2018	150 días calendario	97,00%	25/01/2018	07/08/2018	195 días calendario **			
46	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Calobre</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760	VE	Constructora S.P, S.A	007(2017)	312.855,37		312.855,37	28/08/2017	25/11/2017	90 días calendario	62,00%	26/11/2017	04/07/2018	220 días calendario *			
47	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Colorada</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240.787,99		240.787,99	04/09/2017	03/03/2018	180 días calendario	92,00%	04/03/2018	31/07/2018	150 días calendario *			
48	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Las Palmas</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286.849,40		286.849,40	02/10/2017	29/01/2018	120 días calendario	40,00%						Adenda de tiempo en trámite
<b>PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)</b>																	
<b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)</b>																	
<b>PANAMÁ</b>																	
49	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. 2015-0-12-0-08-LV-014560	PM	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7.650.001,00		7.650.001,00	16/06/2016	16/03/2017	9 meses	85%	16/03/2017	16/07/2017	4 meses	16/07/2017	16/03/2018	8 meses
												16/03/2018	16/06/2019	15 meses *			
<b>SAN MIGUELITO</b>																	
<b>AÑO 2015</b>																	
50	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959	SM	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7.800.000,00		7.800.000,00	15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	Adenda #1 de Cambio de Partida			15/03/2016	30/04/2019	1,141 días calendario*

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - AGOSTO 2018**

Item	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
				Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
<b>AÑO 2018</b>																
51	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10.745.000,00		10.745.000,00	10/01/2018	06/10/2018 Construcción 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	47,25					
				<b>B/. 252.565.710,26</b>			<b>B/. 256.736.021,74</b>			Total en ejecución						

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS  
 (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.  
 (3) Contrato para cancelar en un solo pago

(\*) Adendas en trámite. (\*\*) Adendas para refrendo

Adendas vencidas
Fianzas vencidas

Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobé Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito / MSP:

NOTAS: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.

Desde el miércoles 18 de abril hasta el viernes 18 de mayo: Huelga del SUNTRACS por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.

A partir de abril de 2018 se presentan los proyectos en ejecución agrupados por año de inicio de obra, se agrega avance financiero, se eliminan los proyectos financiados con fondos de funcionamiento, se eliminan los proyectos terminados con trámites pendientes y los resueltos administrativamente, y se elimina avance físico.

A partir de mayo 2018 se presentan los proyectos agrupados por año de inicio de obra (orden de proceder) y se elimina la columna de avance financiero.

A partir de junio de 2018 se presentan los proyectos terminados en cuadro aparte.