

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - JUNIO 2018**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
<b>BOCAS DEL TORO</b>																	
<b>AÑO 2015</b>																	
1	17282	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del <b>Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla</b>	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	4,170,311.49	26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	55.00%	28/02/2018	28/08/2018	6 meses		
<b>AÑO 2016</b>																	
2		Sistema de climatización,sistema de extintores contra incendio,sala de	BT	GRUPO C.E.M,S.A.		35,096.00		35,096.00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario	88%					Asesoría Legal estudiando acciones legales para que el Contratista termine la obra
<b>AÑO 2017</b>																	
3	19311	Mejoras de la sala de parto, quirófano, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del <b>Hospital de Bocas del Toro.</b>	BT	GRUPO C.E.M,S.A.	128578	79,962.96		79,962.96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario	43%					Asesoría Legal estudiando acciones legales para que el Contratista termine la obra
<b>AÑO 2018</b>																	
4	23298	Mejoras al <b>Centro de Salud de Miramar</b> , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37,956.46		37,956.46			60 días calendario	5%					
<b>CHIRIQUI</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
5	18766	Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de <b>Centro de Salud de Las Lomas</b> , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	145,000.00		145,000.00	03/05/2017	03/10/2017	4 meses	74.85%	Adenda de Tiempo en trámite				
6		Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del <b>Centro de Salud de Aserri de Gariché</b> , ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	370,308.81		370,308.81	18/07/2017	18/07/2018	12 meses	80.57%	Adenda de Monto en trámite				
7	20796	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del <b>Centro de Salud de San Cristobal</b> , en Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017	180,780.78		180,780.78	21/08/2017	21/02/2018	180 días calendario	36.00%	Adenda de Tiempo en trámite				
<b>AÑO 2018</b>																	
8		Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del <b>antiguo Hospital José D. De Obaldía.</b>	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	381,314.44		381,314.44	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario	75.15%					
<b>COCLÉ</b>																	
<b>AÑO 2017</b>																	
9		Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y <b>Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.</b>	CC	Consortio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09		4,979,957.09	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	18%					
10	20469	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Olá</b> , en la Provincia de Coclé MSP	CC	CONSTRUCTORA S.P.,S.A	17 (2017)	430,657.93		430,657.93	15/06/2017	09/02/2018	240 días calendario	74%	Adenda de Tiempo en trámite				
11		Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Rio Grande</b> , ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP	CC	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2016)	1,430,063.34		1,430,063.34	25/09/2017	25/05/2018	8 meses	5%	Solicitud de extensión de tiempo por 210 días calendario				

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - JUNIO 2018**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
12	20620	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Penonomé</b> , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP	CC	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)	325,190.40		325,190.40	02/10/2017	02/03/2018	5 meses	65%	Solicitud de extensión de tiempo por 5 meses					
13	21138	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del <b>Centro Materno Infantil del Copé</b> , Provincia de Coclé, pedido (16-4626)	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9,292,005.00		9,292,005.00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	5%						
<b>AÑO 2018</b>																		
14	20774	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Caimito</b> , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP	CC	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490,063.34		490,063.34	15/01/2018	15/06/2018	5 meses	5%						
<b>COLÓN</b>																		
<b>AÑO 2017</b>																		
15		Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del <b>Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil</b> , del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP	CL	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053-2017	645,959.00		645,959.00	20/09/17	20/05/18	240 días calendario	18%	Adenda de Tiempo en trámite					
<b>COMARCA GNOBE BUGLÉ</b>																		
<b>AÑO 2017</b>																		
16		Mejoras al Albergue Materno y <b>Centro de Salud de Soloy</b> Distrito de Besico. (2da parte) 2017-0-12-214-LP-003770	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00		72,000.00	14/08/2017	02/10/2017	50 días calendario	85%						
<b>HERRERA</b>																		
<b>AÑO 2016</b>																		
17		Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del <b>Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castellero</b> .	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPIISA)	277-2015	4,956,000.00		4,956,000.00	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles	98%	26/09/2017	25/09/2018	365 días calendario *	Acta de Recibo Sustancial de 17 de mayo de 2018		
<b>AÑO 2017</b>																		
18		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del <b>Hospital Regional Cecilio Castellero</b> . 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE *	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215,070.00		215,070.00	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	80%	30/12/2017	30/08/2018	244 días calendario **			
<b>LOS SANTOS</b>																		
<b>AÑO 2018</b>																		
19		Suministro e instalación de <b>Caldera de 80 Hp</b> tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del <b>Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas</b> .	LS	Sistemas de vapor, S. A.	026-2018	573,900.13		573,900.13	11/06/2018	07/12/2018	180 días calendario							
20	23425	<b>Impermeabilización</b> de losa del <b>Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas</b> , Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113,588.61		113,588.61	16/07/2018	13/09/2018	60 días calendario							
<b>PANAMÁ</b>																		
<b>AÑO 2012</b>																		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - JUNIO 2018**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
21	11493	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del <b>nuevo Policentro de Tocumen.</b>	PE	Consortio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16		13,655,137.16	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	51.22%	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
<b>AÑO 2016</b>																		
22		Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los <b>edificios 253, 255 y 261</b> de la sede del Ministerio de Salud	PM	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19		223,727.19	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	90%	26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario *			
23		Rehabilitación del techo del <b>Edificio 265</b> del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PM	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97		279,108.97	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62%	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *	Para la adenda #1 se solicitó extensión de tiempo hasta el 30-6-2018		
<b>AÑO 2017</b>																		
24	19263	Rehabilitación del <b>Edificio 255</b> del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PM	Consortio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42		1,099,431.42	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	25%	29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario *	En negociación de monto adicional para adenda #1		
25		Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del <b>PoliCentro de Chepo</b> , ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP	PE	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2,334,828.17		2,334,828.17	04/09/2017	04/07/2018	10 meses	25%	Adenda de tiempo en trámite					
26		Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del <b>Depósito Nacional de Vacunas</b> (Biológicos).	PM	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01		7,962,071.01	16-10-2017	08-04-2019	540 días calendario	2%						
27		Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del <b>Centro de Salud de Curundú</b> MINSA	PM	Consortio JOCA-GOC	044-(2017)	10,150,000.00		10,150,000.00	18-10-2017	16-12-2019	425 días calendario	3%						
28	21283	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Líbano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-05-LV-020268	PO	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954,194.35		954,194.35	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	52%	Adenda de Tiempo en trámite					
<b>AÑO 2018</b>																		
29		Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años.	SM	Consortio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47		25,052,539.47	10/01/2018	01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo	1%						
30	22325	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba.	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98,673.17		98,673.17	26/02/2018	11/05/2018	75 días calendario	98%	12/05/2018	30/07/2018	80 días calendario *	Adenda de tiempo en trámite		
31	22287	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168,831.00		168,831.00	19/02/2018	12/08/2018	180 días calendario	15%						
<b>VERAGUAS</b>																		
<b>AÑO 2017</b>																		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - JUNIO 2018**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
32	20872	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Ponuga</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01		206,483.01	09/08/17	06/01/18	120 días calendario	94.10%				Adenda de tiempo en trámite		
33	20631	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas</b> , ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543,655.77		543,655.77	14/08/17	11/12/17	120 días calendario	38.10%				Adenda de tiempo en trámite		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - JUNIO 2018**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/. ) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
34	20513	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Atalaya</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475,174.59		475,174.59	16/08/17	12/01/18	150 días calendario	42.80%				Adenda de tiempo en trámite		
35	20705	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de San Pedro de El Espino</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159,000.00		159,000.00	28/08/17	24/01/18	150 días calendario	96.10%				Adenda de tiempo en trámite		
36	20650	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Calobre</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760	VE	Constructora S.P, S.A	007(2017)	312,855.37		312,855.37	28/08/17	25/11/17	90 días calendario	46.10%				Adenda de tiempo en trámite		
37	20630	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Colorada</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240,787.99		240,787.99	04/09/17	03/03/18	180 días calendario	42.00%						
38	20789	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Las Palmas</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286,849.40		286,849.40	02/10/17	29/01/18	120 días calendario	25.60%				Adenda de tiempo en trámite		
<b>PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)</b>																		
<b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)</b>																		
<b>PANAMÁ</b>																		
39	18289	Estudios previos, diseños arquitectonicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del	PM	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00		7,650,001.00	16/06/2016	16/03/2017	9 meses	85%	16/03/2017	16/07/2017	4 meses	16/07/2017	16/03/2018	8 meses
<b>SAN MIGUELITO</b>																		
<b>AÑO 2015</b>																		
40	15679	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00		7,800,000.00	15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	Adenda #1 de Cambio de Partida			15/03/2016	15/03/2017	18 meses *
<b>AÑO 2018</b>																		
41	22426	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10,745,000.00		10,745,000.00	10/01/2018	06/10/2018 Construcción 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	36						
						<b>B/. 137,182,232.18</b>				<b>B/. 141,352,543.67</b>	Total en ejecución							

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS (\*) Adendas en trámite. (\*\*) Adendas para refrendo Adendas vencidas  
 (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS. Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte /  
 (3) Contrato para cancelar en un solo pago SM: San Miguelito / MSP: Mi Salud Primero

NOTAS: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente. Desde el miércoles 18 de abril hasta el viernes 18 de mayo: Huelga del SUNTRACS por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.  
 A partir de abril de 2018 se presentan los proyectos en ejecución agrupados por año de inicio de obra, se agrega avance financiero, se eliminan los proyectos financiados con fondos de funcionamiento, se eliminan los proyectos terminados con trámites pendientes y los resueltos administrativamente, y se elimina avance físico.  
 A partir de mayo 2018 se presentan los proyectos agrupados por año de inicio de obra (orden de proceder) y se elimina la columna de avance financiero.  
 A partir de junio de 2018 se presentan los proyectos terminados en cuadro aparte.