

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - MARZO 2019 (1)**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero	
					Número	Monto Final					%	cta #
<b>BOCAS DEL TORO</b>												
<b>AÑO 2015</b>												
1	17282	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del <b>Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla</b> 2015-0-12-01-LV-013419	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	26,146,935.28	28/10/2015	31/03/2019	1,251 días calendario	87.30%	85.47	23
<b>AÑO 2016</b>												
2		R-584. Diseño, suministro e instalación de los sistemas de climatización <b>Hospital Bocas del Toro</b> . 2016-0-12-201-01-LP-004422	BT	GRUPO C.E.M.S.A.	OC128574-OC128593	35,096.00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario	88%	0	0
<b>AÑO 2017</b>												
3	19311	<b>Mejoras</b> de la sala de parto, quirófano, área de esterilización, depósito de desechos sólido hospitalario y rayos X del <b>Hospital de Bocas del Toro</b> . 2016-0-12-201-01-LP-004437	BT	GRUPO C.E.M.S.A.	OC128578	79,962.96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario	43%	0	0
<b>CHIRIQUI</b>												
<b>AÑO 2018</b>												
6		Estudio, Anteproyecto, Diseño, Desarrollo de Planos de construcción final, equipamiento Médico y no Médico, Capacitación, para la construcción de la Ampliación del <b>Centro de Salud de Boquerón</b> 2016-0-12-0-04-LV-020487	CH	Constructora DELSEL, S. A.	018-2018	536,966.66	07/12/2018	06/12/2020	730 días calendario	3		
<b>COCLÉ</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
7	20461	Pedido 16-1823. Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y <b>Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón</b> . 2016-0-12-0-02-LV-017893	CC	Consorcio RODSA VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	5,047,254.29	05/06/2017	16/06/2019	740 días calendario	34%	33.49%	9
8	20469	Pedido 16-5171. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Olá</b> , en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667	CC	CONSTRUCTORA S.P., S.A	17 (2017)	430,657.93	15/06/2017	30/01/2019	595 días calendario	99%		
9		Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Río Grande</b> , ubicado en el Corregimiento de Aguadulce, Provincia de Coclé. MSP	CC	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2016)	1,430,063.34	25/09/2017	21/12/2018	453 días calendario	59%		
10	20620	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Penonomé</b> , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516	CC	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)	325,190.40	02/10/2017	02/12/2018	14 meses	99%	43.45%	2
11	21138	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del nuevo <b>Centro Materno Infantil del Copé</b> , Provincia de Coclé, pedido (16-4626) 2016-0-12-0-02-LV-019942	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9,292,005.00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	39.07	11.17	1
<b>AÑO 2018</b>												
12	20774	Pedido 16-3279. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Caímito</b> , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018532	CC	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490,063.34	15/01/2018	15/02/2019	13 meses	26%		
13	23630	Estudio, Diseño de Anteproyecto para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico fijo, Mobiliario Hospitalario de Oficina, Instrumental; Incluye Capacitación y Adiestramiento del Personal, Mantenimiento Preventivo y Correctivo por 3 años, para el <b>Nuevo Hospital Aquilino Tejera</b> , ubicado en la Provincia de Coclé. 2016-0-12-0-02-LV-020565	CC	Consorcio Hospital AT (COPISA y Constructora NOVA, S. A.)	004 (2018)	166,500,000.00	16/07/2018	14/07/2021 Obra Civil 13/07/2024 Mantenimiento Preventivo y Correctivo	1095 días calendario para la Obra Civil + 1095 días calendario para Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 2,190 d.s. total	7%		
14		Suministro e instalación de los <b>equipos de enfriamiento</b> del sistema de aire acondicionado del <b>Hospital Aquilino Tejera</b> , ubicado en Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LV-023227	CC	Air Mechanical, Inc.	022-2018	911,800.51	25/07/2018		180 días calendario	35%		
15		Pedido 16-1466 Desmontaje, Reposición de estructura y cubierta de techo del <b>Depósito Regional de Medicamentos</b> , Corregimiento de Penonomé, Provincia de Coclé. 2017-0-12-0-02-LP-023142	CC	H. J. Constructores, S. A.	020 (2018)	131,610.00	12/11/2018	12/03/2019	120 días calendario	75		

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - MARZO 2019 (1)**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero	
					Número	Monto Final					%	cta #
<b>AÑO 2019</b>												
16		Construcción, Equipamiento y Mobiliario de la <b>Clinica de Cesación de Tabaco</b> , Centro de Salud de Antón 2017-0-12-0-02-LP-022069	CC	Construcciones Autónomas, S. A. (C.A.S.A.)	010-2018	256,419.62	21/01/2019		180 días calendario			
<b>COLÓN</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
17	21108	Pedido 16-5864. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del <b>Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil</b> , del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP 2016-0-12-0-03-LV-020446	CL	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053 (2017)	737,790.38	20/09/2017	24/11/2018	431 días calendario	85%	70.00%	3
<b>AÑO 2018</b>												
18		Pedido 17-3203. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil del <b>Centro Materno Infantil Dr. Miguel Vargas</b> , ubicado en el Corregimiento de Palmas Bellas, Distrito de Chagres, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-LV-022442	CL	Sistemas de Vapor, S. A.	050 (2018)	135,000.00	29/10/2018	28/10/2019	365 días calendario	0%		
19		Pedido 17-3208. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil del <b>Centro de Salud de Miguel de la Borda</b> , Distrito de Donoso, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-IV-022523	CL	THELMAR PANAMA, S. A.	028 (2018)	970,181.75	08/11/2018	03/10/2019	330 días calendario	0%		
<b>HERRERA</b>												
20		Mejoras y ampliación al Centro de Salud de Chepo, Las Minas, Provincia de Herrera.	HE	MAPFRE PANAMA, S. A.	040-2018	251,848.04	03/12/2018		270 DÍAS CALENDARIO	22.60%		
<b>LOS SANTOS</b>												
<b>AÑO 2018</b>												
21		Suministro e instalación de <b>Caldera de 80 Hp</b> tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del <b>Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas</b> .	LS	Sistemas de vapor, S. A.	026-2018	573,900.13	11/06/2018	07/12/2018	180 días calendario	80%	60.00%	2
22		Suministro e instalación de unidades de <b>climatización</b> en los servicios hospitalarios e Radiología, Cuidados Intensivos y Esterilización, Quirofano N°1, Quirofano N°2, Recobro de Quirofano N1 y Quirofano N2, Pediatría y Laboratorio del <b>Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas</b> . 2017-0-12-0-07-AV-022885	LS	Desing, Instalation and Consulting Engineering Company, Inc.	025-2018	390,100.00	10/09/2018		150 días calendario	50%		
<b>PANAMA</b>												
<b>AÑO 2012</b>												
23	11493	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del <b>nuevo Policentro de Tocumen</b> . 2011-0-12-0-08-AV-003150	PE	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16	20/02/2012	13/11/2017	2,095 días calendario	46.16%	31.83%	15
<b>AÑO 2016</b>												
24	17987	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los <b>edificios 253, 255 y 261</b> de la sede del Ministerio de Salud 2015-0-12-0-08-LV-014484	PM	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19	27/06/2016	23/12/2016	727 días calendario	90%		
25	17986	Rehabilitación del techo del <b>Edificio 265</b> del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	PM	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97	22/02/2016	16/11/2016	481 días calendario	62%	48%	2
<b>AÑO 2017</b>												
26	19263	Rehabilitación del <b>Edificio 255</b> del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón 2016-0-12-0-08-AV-018061	PM	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	598,751.88	03/05/2017	08/04/2019	705 días calendario	95.49%	95.49%	5
27	20593	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del <b>Policentro de Chepo</b> , ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP 2016-0-12-0-08-LV-019738	PE	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2,334,828.17	04/09/2017	04/05/2019	18 meses	78%	61.03	8
28	20900	Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del <b>Depósito Nacional de Vacunas</b> (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296	PM	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01	16/10/2017	08/04/2019	540 días calendario	8.00%	16%	4
29	20903	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del <b>Centro de Salud de Curundú</b> MINSA 2016-0-12-0-08-LV-019028	PM	Consorcio JOCA-GOC	044 (2017)	10,150,000.00	08/10/2017	13/09/2019	705 días calendario	12%	21.90%	4

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - MARZO 2019 (1)**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero	
					Número	Monto Final					%	cta #
30	21283	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-05-LV-020268	PO	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954,194.35	04/12/2017	26/05/2019	529 días calendario	90%	39.15%	4
<b>AÑO 2018</b>												
31	22288	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del <b>nuevo Policentro de San Isidro</b> por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440	SM	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47	10/01/2018	01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	6.50	13.94%	4
32	23643	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la <b>reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas</b> , Corregimiento Las Mañanitas 2017-0-12-0-08-LV-022686	PM	Constructora MECO, S.A.	011 (2018)	14,223,160.04	06/08/2018	04/08/2020	730 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	10.08%	613%	1
33	24365	Diseño y remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas para las nuevas <b>oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Oeste</b> . Pedido 16-5944 2016-0-12-0-15-LV-020508	PO	Latin American General Consulting, S. A.	049-2018	1,167,693.29	20/10/2018	26/06/2019	250 días calendario	40%	65.00%	4
34	25669	Mejoras al Centro de <b>Salud de Sorá</b> , Distrito de Chame, Provincia de Panamá.	PO	HJ Constructores	046-2018	188,000.00	10/12/2018	08/02/2019	60 días calendario	56%		
35		Estudios, diseños, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el <b>Nuevo Almacén de Insumos Sanitarios (ANIS)</b> MINSA. Pedido 16-4648 2017-0-12-0-08-lv-021411	PM	Consorcio Nuevo Almacén de Insumos Sanitarios	05 (2018)	12,718,290.70	02/01/2019	27/06/2020	540 días calendario	0%		
<b>AÑO 2019</b>												
36		Suministro e instalación de dispositivos supresores de tensión transitorios (TVSS o SP) 2016-12-0-99-LV-020295	SM	Consorcio EFITECH & HALFESA	073-2018	614,442.81	15/04/2019		150 días calendario			
<b>VERAGUAS</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
37	20631	Pedido 16-5394. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Trinidad B.</b> de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543,655.77	14/08/2017	30/01/2019	535 días calendario	80.00%	46%	1
38	20513	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Atalaya</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475,174.59	16/08/2017	09/10/2018	420 días calendario	85.10%	46.19%	1
39	20630	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de La Colorada</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240,787.99	04/09/2017	30/07/2018	300 días calendario	99.99%	97%	1
40	20789	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Las Palmas</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286,849.40	02/10/2017	30/01/2019	486 días calendario	90.50%	71%	2

**PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - MARZO 2019 (1)**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Finaliza	Duración	Avance Físico	Avance Financiero	
					Número	Monto Final					%	cta #
<b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)</b>												
<b>SAN MIGUELITO</b>												
<b>AÑO 2015</b>												
41	15679	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959	SM	Consorcio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	10,463,978.76	15/09/2015	31/10/2019	1,507 días ccalendario	78%	30	1
<b>AÑO 2018</b>												
42	22426	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	12,376,330.85	10/01/2018	06/03/2019 Construcción 05/03/2022 Mantenimiento preventivo y correctivo	420 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	90.50%	94.28	10
						<b>B/. 329,181,568.03</b>	Total en ejecución					

OBS.:

(1) Ordenado por fecha de inicio

(2) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS.

Abreviaturas: A: Anticipo / CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gobe Bugle / PM:

(3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

(4) Contrato para cancelar en un solo pago.

Adendas vencidas

NOTAS:

A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente.

A partir de abril de 2018 se presentan los proyectos en ejecución agrupados por año de inicio de obra, se agrega avance financiero, se eliminan los proyectos financiados con fondos de funcionamiento, se eliminan los proyectos terminados con trámites pendientes y los resueltos administrativamente.

A partir de mayo 2018 se presentan los proyectos agrupados por año de inicio de obra (orden de proceder) y se elimina la columna de avance financiero.

A partir de junio de 2018 se presentan los proyectos terminados en cuadro aparte.

A partir de diciembre de 2018 se presenta el cuadro resumido en la web.