

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
BOCAS DEL TORO																		
AÑO 2015																		
1	17282	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	4,170,311.49	26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	68.15%	28/02/2018	28/08/2018	6 meses	Adenda N°2 en trámite		
AÑO 2016																		
2		Sistema de climatización,sistema de extintores contra incendio,sala de de	BT	GRUPO C.E.M,S.A.		35,096.00		35,096.00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario	88%				en Asesoría Legal		
AÑO 2017																		
3	19311	Mejoras de la sala de parto, quirofono, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del Hospital de Bocas del Toro.	BT	GRUPO C.E.M,S.A.	128578	79,962.96		79,962.96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario	43%				en Asesoría Legal		
AÑO 2018																		
4	23298	Mejoras al Centro de Salud de Miramar , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37,956.46		37,956.46	15/05/2018	16/07/2018	60 días calendario	95%				5% pendiente por tramites y permisos en los bomberos y municipio.		
5	23298	Construcción de marquesina del MINSA-CAPSI de Finca 30 , impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes. 2018-0-12-201-01-LP-004913	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200158225	52,385.06		52,385.06	30/08/2018	30/11/2018	90 días calendario	10%				CONTRATISTA NO HA INICIADO AÚN		
CHIRIQUI																		
AÑO 2017																		
6	18766	Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de Centro de Salud de Las Lomas , ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	145,000.00		145,000.00	03/05/2017	03/10/2017	4 meses	76.50%				Adenda de Tiempo en trámite con monto adicional por Orden de Cambio		
7	20505	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserrio de Gariché , ubicado en el Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	370,308.81		370,308.81	18/07/2017	18/07/2018	12 meses	100.00%	18/07/2018	15/09/2018	60 días calendario *	Acta de Recibo Sustancial de 16 de julio de 2018 Adenda de monto adicional en trámite		
8	20796	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Cristobal , en Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017	180,780.78		180,780.78	21/08/2017	16/02/2018	180 días calendario	41.39%	17/02/2018	14/11/2018	270 días calendario **			
AÑO 2018																		
9	21412	Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del antiguo Hospital José D. De Obaldía	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	381,314.44		381,314.44	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario	90.06%	Adenda de Tiempo (120 días calendario) y de Monto en trámite .					
10	23921	Suministro de mano de obra, material, equipo, materiales y todo lo que se requiera para las mejoras e instalación del sistema eléctrico del Puesto de Salud de Quebrada de Piedra , distrito de Tole.	CH	JDRO CONSTRUCCIONES	4200149365 (2018)	9,425.00		9,425.00	25/07/18	07/09/18	45 días Calendario	85%	07/09/18	22/10/18	45 días Calendario			
11		Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de la Estrella , distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios H.R. S.A.	4200151755 (2018)	4,609.02		4,609.02	08/08/18	21/09/18	45 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 13 de septiembre de 2018		
12	24084	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la adición y Mejoras al Centro de Salud de Potrerillos Abajo , distrito de Dolega.	CH	Gradum Advance, Corp.	4200153335 (2018)	31,993.64		31,993.64	08/08/18	06/11/18	90 días Calendario	57.68%						
13	24137	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de Sortova , distrito de Bugaba.	CH	Ingenieros y Técnicos, S.A.	4200154918 (2018)	15,953.70		15,953.70	16/08/18	15/10/18	60 días Calendario	100%				A la espera de inspeccion Final por parte de Ingeniería de la Contraloría		

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
14	24130	Suministro de mano de obra, equipo, materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Adecuaciones al Centro de Salud de Alanje , distrito de Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200155936 (2018)	9,999.18		9,999.18	16/08/18	12/09/18	20 días Hábiles	100%				A la espera de inspeccion Final por parte de Ingeniería de la Contraloría		
15	24141	Suministro materiales, mano de obra, equipo, y todo lo que se requiera para la construcción de la caseta de 2.20 x 2.20 x 2.60 m de alto e instalación de sistema hidroneumático en el Policentro de Barriada San José , distrito de David.	CH	ACUATEC PUMP & SPA, S.A.	4200155646 (2018)	12,477.79		12,477.79	16/08/18	14/09/18	30 días Calendario	100%				A la espera de inspeccion Final por parte de Ingeniería de la Contraloría		
16	24297	Suministro de Mano de Obra, Materiales, Equipo t todo lo que se requiera para l confeccion e Instalación de dos portones corredizos en el Centro de Salud de Rio Sereno , ubicado en el distrito de Renacimiento.	CH	Lester Arauz	4200161553 (2018)	2,204.60		2,204.60	05/09/18	18/09/18	10 días Hábiles	100%	18/09/18	02/10/18	10 días Hábiles	A la espera de inspeccion Final por parte de Ingeniería de la Contraloría		
17	24370	Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Verjas del Centro de Salud de Santa Marta , ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200162065 (2018)	1,868.22		1,868.22	20/09/18	29/09/18	10 días Calendario	20%	29/09/18	14/10/18	15 días Calendario			
COCLÉ																		
AÑO 2017																		
18	20461	Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón . 2016-0-12-0-02-LV-017893	CC	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09		4,979,957.09	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	20.78%				Adenda de Tiempo y Monto adicional en trámite		
19	20469	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá , en la Provincia de Coclé MSP 2016-0-12-0-02-LV-019667	CC	CONSTRUCTORA S.P., S.A	17 (2017)	430,657.93		430,657.93	15/06/2017	09/02/2018	240 días calendario	95%	10/02/2018	07/09/2018	210 días calendario			
20		Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Río Grande , ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP	CC	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2016)	1,430,063.34		1,430,063.34	25/09/2017	25/05/2018	8 meses	22%	26/05/2018	19/10/2018	210 días calendario			
21	20620	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018516	CC	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)	325,190.40		325,190.40	02/10/2017	02/03/2018	5 meses	91%				Solicitud de extensión de tiempo por 5 meses en trámite		
22	21138	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del nuevo Centro Materno Infantil del Copé , Provincia de Coclé, pedido (16-4626) 2016-0-12-0-02-LV-019942	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9,292,005.00		9,292,005.00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	27%						
AÑO 2018																		
23	20774	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Caimito , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018532	CC	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490,063.34		490,063.34	15/01/2018	15/06/2018	5 meses	5%	15/06/2018	13/10/2018	120 días calendario			
24	23264	Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Servicios y Pinturas Coro, S. A.	012 (2018)	96,298.82		96,298.82	13/06/2018	24/07/2018	30 días hábiles (41 días calendario)	98%	25/07/2018	31/08/2018	39 días calendario	Acta de Recibo Sustancial de 31 de agosto de 2018		

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
COLÓN																		
AÑO 2017																		
25	21108	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP 2016-0-12-0-03-LV-020446	CL	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053-2017	645,959.00		645,959.00	20/09/2017	20/05/2018	240 días calendario	43%	21/05/2018	24/11/2018	191 días calendario			
COMARCA GNOBE BUGLÉ																		
AÑO 2017																		
26		Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte) 2017-0-12-214-LP-003770	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00		72,000.00	14/08/2017	02/10/2017	50 días calendario	85%						
HERRERA																		
AÑO 2016																		
27	17919	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero . 2015-0-12-0-06-AV-015585	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277-2015	4,956,000.00		4,956,000.00	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles	100%	26/09/2017	25/09/2018	365 días calendario	Acta de Aceptación Final de 17 de mayo de 2018		
AÑO 2017																		
28		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castillero . 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE *	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215,070.00		215,070.00	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	90%	30/12/2017	30/08/2018	244 días calendario **			
LOS SANTOS																		
AÑO 2018																		
29		Suministro e instalación de Caldera de 80 Hp tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas .	LS	Sistemas de vapor, S. A.	026-2018	573,900.13		573,900.13	11/06/2018	07/12/2018	180 días calendario	28%						
30	23425	Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas , Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113,588.61		113,588.61	16/07/2018	13/09/2018	60 días calendario	100%						
PANAMÁ																		
AÑO 2012																		
31	11493	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen . 2011-0-12-0-08-AV-003150	PE	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16		13,655,137.16	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	46.16%	11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
AÑO 2016																		
32	17987	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud 2015-0-12-0-08-LV-014484	PM	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19		223,727.19	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	90%	26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario *	Aprobación de las cuentas depende de refrendo de la adenda y esta que Contratista entregue Endosos.		
33	17986	Rehabilitación del techo del Edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	PM	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97		279,108.97	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	62%	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *	Para la adenda #1 se solicitó extensión de tiempo hasta el 30-6-2018		
AÑO 2017																		
34	19263	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón 2016-0-12-0-08-AV-018061	PM	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42		1,099,431.42	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	70.00%	29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario			

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
35	20593	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del PoliCentro de Chepo , ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP 2016-0-12-0-08-LV-019738	PE	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2,334,828.17		2,334,828.17	04/09/2017	04/07/2018	10 meses	50%	05/07/2018	01/12/2018	150 días calendario			
36	20900	Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296	PM	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01		7,962,071.01	16-10-2017	08-04-2019	540 días calendario	2.50%						
37	20903	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSA 2016-0-12-0-08-LV-019028	PM	Consortio JOCA-GOC	044 (2017)	10,150,000.00		10,150,000.00	18-10-2017	16-12-2019	425 días calendario	3%						
38	21283	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-05-LV-020268	PO	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954,194.35		954,194.35	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	60%	Adenda de Tiempo en trámite					
AÑO 2018																		
39	22288	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440	SM	Consortio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47		25,052,539.47	10/01/2018	01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	1.50%						
40	22287	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168,831.00		168,831.00	19/02/2018	17/08/2018	180 días calendario	75%	18/08/2018	15/11/2018	90 días calendario	Adenda -2 de Monto adicional en trámite		
41	22339	Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano , ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste 2016-0-12-0-15-AV-019538	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309,694.90		309,694.90	16/07/2018	13/10/2018	90 días calendario	80%						
42	23668	Suminsro de material, mano de obra y equipo para la pintura general exterior e interior de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	PO	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)	438,259.42		438,259.42	25/06/2018	21/11/2018	150 días calendario	43%						
43	23643	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas , Corregimiento Las Mañanitas 2017-0-12-0-08-LV-022686	PM	CONSTRUCTORA MECO, S.A.	011 (2018)	14,223,160.04		14,223,160.04	06/08/2018	04/08/2020	730 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	0%						
44		Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano.	PO	Aplicaciones y Tecnologías, S. A.	018-2018	110,957.95		110,957.95	01/10/2018	29/12/2018	90 días calendario					Adjudicado 19-01-2018		

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
45		Sumistro e instalación de dos (2) unidades manejadoras y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del Hospital Regional Nicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S. A.	024-2018	131,900.00		131,900.00	03/10/2018	16/12/2018	75 días calendario						Adjudicado 13-10-2017	
VERAGUAS																		
AÑO 2017																		
46	20872	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga , Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01		206,483.01	09/08/2017	06/01/2018	120 días calendario	100.00%	07/01/2018	04/08/2018	210 días calendario **			
47	20631	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP 2016-0-12-0-09-LV-020196	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543,655.77		543,655.77	14/08/2017	11/12/2017	120 días calendario	43.00%	12/12/2017	24/07/2018	225 días calendario *			
48	20513	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018774	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475,174.59		475,174.59	16/08/2017	12/01/2018	150 días calendario	48.00%	13/01/2018	09/10/2018	270 días calendario **			
49	20705	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de San Pedro de El Espino , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159,000.00		159,000.00	28/08/2017	24/01/2018	150 días calendario	97.00%	25/01/2018	07/08/2018	195 días calendario **			
50	20650	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Calobre , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760	VE	Constructora S.P, S.A	007(2017)	312,855.37		312,855.37	28/08/2017	25/11/2017	90 días calendario	91.00%	26/11/2017	04/07/2018	220 días calendario *			
51	20630	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Colorada , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018821	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240,787.99		240,787.99	04/09/2017	03/03/2018	180 días calendario	92.50%	04/03/2018	31/07/2018	150 días calendario *			
52	20789	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LP-018776	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286,849.40		286,849.40	02/10/2017	29/01/2018	120 días calendario	43.00%					Adenda de tiempo en trámite	
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2) HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)																		
PANAMÁ																		
53	18289	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. 2015-0-12-0-08-LV-014560	PM	Consortio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00		7,650,001.00	16/06/2016	16/03/2017	9 meses	95%	16/03/2017	16/07/2017	4 meses	16/07/2017	16/03/2018	8 meses
													16/03/2018	16/06/2019	15 meses *	Solo faltan las aprobaciones del Municipio de Panamá		
SAN MIGUELITO																		
AÑO 2015																		
54	15679	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. 2013-0-12-0-08-AV-009959	SM	Consortio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00		7,800,000.00	15/09/2015	15/03/2016	6 meses	50	Adenda #1 de Cambio de Partida			15/03/2016	30/04/2019	1,141 días calendario*

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCION - SEPTIEMBRE 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
AÑO 2018																		
55	22426	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consorcio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10,745,000.00		10,745,000.00	10/01/2018	06/10/2018 Construcción 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	50	07/10/2018 obra civil y 06/10/2021 mantenimiento	06/03/2019 Construcción 05/03/2022 Mantenimiento preventivo y correctivo	150 d.c. obra civil **			
					B/. 252,713,967.86				B/. 256,884,279.34	Total en ejecución								

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS (*) Adendas en trámite. (**) Adendas para refrendo Adendas vencidas Fianzas vencidas

(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS. Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito / MSP: Mi Salud

(3) Contrato para cancelar en un solo pago

NOTAS: A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente. Desde el miércoles 18 de abril hasta el viernes 18 de mayo DE 2018: Huelga del SUNTRACS por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.

A partir de abril de 2018 se presentan los proyectos en ejecución agrupados por año de inicio de obra, se agrega avance financiero, se eliminan los proyectos financiados con fondos de funcionamiento, se eliminan los proyectos terminados con trámites pendientes y los resueltos administrativamente, y se elimina avance físico.

A partir de mayo 2018 se presentan los proyectos agrupados por año de inicio de obra (orden de proceder) y se elimina la columna de avance financiero.

A partir de junio de 2018 se presentan los proyectos terminados en cuadro aparte.