

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - AGOSTO 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
BOCAS DEL TORO																	
AÑO 2017																	
1	21647	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias	BT	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4200093036	63.554,07		63.554,07	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 15 de enero de 2018 con 54.57% no ejecutado Multa por B/.1,075,13	
CHIRIQUÍ																	
AÑO 2016																	
2	20589	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP	CH	Constructora Con Futuro, S. A.	081 (2016)	467.271,93		467.271,93	18/09/2017	18/02/2018	150 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018	
AÑO 2017																	
3	20797	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminación del Taller de Mecánica , Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20.747,94		20.747,94	03/07/2017	30/09/2017	90 días Calendario	100%	30/09/2017	30/10/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 02 de marzo de 2018 (a la espera del AAF)	
4	21671	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolívar , distrito de David.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097395 (de 2017)	17.000,00		17.000,00	17/10/2017	30/11/2018	45 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final del 25 de mayo de 2018 (a la espera del AAF)	
5	20963	Desmante y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del Deposito de Medicamentos , MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481	CH	Constructora DELSEL, S. A.	030-2017	222.789,39		222.789,39	18/09/2017	15/01/2018	120 días calendario	100%	15/01/2018	27/02/2018	43 días calendario * En subsanación	Acta de Recibo Sustancial de 27 de febrero de 2018 (Contraloría esperando subsanación de Adenda) (a la espera del AAF)	
COCLÉ																	
AÑO 2017																	
6	20454	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocrí , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	22 (2017)	284.894,99		284.894,99	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	100%	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario *		
7	20468	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	023 (2017)	218.868,50		218.868,50	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	100%	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario *		
PANAMÁ																	
AÑO 2016																	
8		Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261 .	PM	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	717.382,00		717.382,00	14/03/2016	11/08/2016	150 días calendario	100%	12/08/2016	15/02/2017	187 días calendario	Acta de Aceptación Final de 06 de febrero de 2017	
AÑO 2017																	
9		Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.	4200086020	41.997,50		41.997,50	06/09/2017	20/10/2017	45 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017	

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - AGOSTO 2018

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
10		Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.	4200088730	78.051,14		78.051,14	10/10/2017	08/12/2017	60 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 08 de diciembre de 2017		
11		Reacondicionamiento de área de oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Norte en los locales 30, 31 y 32 del Centro Comercial Plaza Las Cumbres. 2016-0-12-0-08-AV-019344	PN	S. R. Construcciones, S. A.	OC 4200099580 (2017)	75.998,62		75.998,62	21/11/2017	18/02/2018	60 días calendario	100%	19/02/2018	19/04/2018	60 días calendario	Acta de Aceptación Final de 19 de abril de 2018		
12	21618	Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8	PN	Consorcio HALFESA-GER	063 (2017)	200.684,62		200.684,62	24/11/2017	03/03/2018	100 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018		
AÑO 2018																		
13	22319	Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre	PM	SESJO, S. A.	076 (2017)	128.089,17		128.089,17	26/02/2018	28/03/2018	30 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018		
VERAGUAS																		
AÑO 2014																		
14	16807	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20.865,00		20.865,00	03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100%						
AÑO 2015																		
15		Construcción de tanque séptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2015)	10.138,79		10.138,79			30 días hábiles	100%						
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2) HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)																		
PANAMÁ																		
16	16114	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146	84.998,66		84.998,66	16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	15/08/2014	02/11/2014	80 días calendario	Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2014		
SAN MIGUELITO																		
AÑO 2017																		
17	23623	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (3)	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421.417,56		421.417,56	19/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	100	19/07/2017	30/05/2018	255 d.c.**	Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2018		
					B/. 3.074.749,88			B/. 3.074.749,88			Total en ejecución							

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS
 (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.
 (3) Contrato para cancelar en un solo pago

(*) Adendas en trámite. (**) Adendas para refrendo
 Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito / MSP:

NOTAS: Apartir de junio de 2018 se dividen los proyectos en ejecución de los proyectos terminados y se crea este cuadro de proyectos terminados al 100%, aunque el AAF esté en elaboración