

**PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - MARZO 2019 (1)**

Item	Cobertura	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Duración	Avance Físico	Avance Financiero		Fecha de Terminación
					Número	Monto Final				%	cta #	
<b>BOCAS DEL TORO</b>												
<b>AÑO 2018</b>												
1	23298	Mejoras al Centro de Salud de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37,956.46	15/05/2018	60 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 13 de julio de 2018
2	24288	Construcción de marquesina, impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes del MINSA-CAPSI de Finca 30. 2018-0-12-201-01-LP-004913	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200158225	47,737.36	30/08/2018	90 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 7 de diciembre de 2018
<b>CHIRIQUI</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
	21590	Suministro e Instalación de Centrales de Aires Acondicionado en la Planta Baja del Policentro de Puerto Armuelles, distrito de Barú 2017-0-12-04-04-LP-003389	CH	S.R.Técnicos	4200094991 (de 2017)	B/. 31,300.00	06/10/2017	15 días hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 24 de octubre de 2017
	21676	Suministro e Instalación de Planta Eléctrica de Emergencia para el Policentro de Barriada San José, distrito de David.	CH	S.R.Técnicos	4200096931 (de 2017)	B/. 37,900.00	18/10/2017	120 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 29 de noviembre de 2017
	20797	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminación del Taller de Mecánica, Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94	03/07/2017	90 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 02 de marzo de 2018
	21589	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200094991 (de 2017)	B/. 5,885.00	06/10/2017	15 días hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017
	20472	Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David	CH	Constructora DELSEL, S. A.	019-2017	126,987.23	17/07/2017	150 días calendario	100%	100%	3	Acta de Aceptación Final de 13 de diciembre de 2017
	21589	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta. 2017-0-12-04-04-CM-003519	CH	Corporación JAM, S.A.	4200094991 (de 2017)	B/. 5,885.00	06/10/2017	15 días hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017
	22019	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo para el anexo en el Centro de Salud de Chiriquí, distrito de David. 2017-0-12-04-04-CM-003639	CH	Regina E. Cano B.	4200105643 (de 2017)	B/. 7,887.45	20/11/2017	15 días hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017
<b>AÑO 2018</b>												
	22187	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Techo del P.S. de Bocalatun, distrito de Boqueron.	CH	Gradum Advance Corp.	4200109580 (de 2017)	B/. 4,975.50	20/12/2017	15 días hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 12 de enero de 2018
	20589	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú, MSP	CH	Constructora Con Futuro, S. A.	081 (2016)	467,271.93	18/09/2017	150 días calendario	100%	100%	3	Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018
	21634	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de Las Mejoras al Centro de Salud de Progreso. 2017-0-12-04-04-LP-003497	CH	Sag Construction, S.A.	4200096767 (de 2017)	B/. 71,537.53	06/10/2017	90 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 19 de febrero de 2018 + multa por 47 días de atraso
	20963	Desmonte y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del Depósito de Medicamentos, MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481	CH	Constructora DELSEL, S. A.	030-2017	222,789.39	18/09/2017	120 días calendario	100%	100%	3	Acta de Aceptación Final de 27 de febrero de 2018
	21671	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolívar, distrito de David.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097395 (de 2017)	17,000.00	17/10/2017	45 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 19 de febrero de 2018 + multa por atraso de 176 días
	20505	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserrio de Gariché, ubicado en el Corregimiento de Aserrio de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí, MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	411,780.81	18/07/2017	12 meses	100%	100%	6	Acta de Aceptación Final de 14 de septiembre de 2018
		Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de la Estrella, distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios H.R. S.A.	4200151755 (2018)	4,609.02	08/08/18	45 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 13 de septiembre de 2018
	24141	Suministro materiales, mano de obra, equipo, y todo lo que se requiera para la construcción de la caseta de 2.20 x 2.20 x 2.60 m de alto e instalación de sistema hidroneumático en el Policentro de Barriada San José, distrito de David.	CH	ACUATEC PUMP & SPA, S.A.	4200155646 (2018)	12,477.79	16/08/18	30 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 21 de septiembre de 2018
	24130	Suministro de mano de obra, equipo, materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Adecuaciones al Centro de Salud de Alanje, distrito de Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200155936 (2018)	9,999.18	16/08/18	20 días Hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 28 de septiembre de 2018
	24297	Suministro de Mano de Obra, Materiales, Equipo y todo lo que se requiera para la confección e Instalación de dos portones corredizos en el Centro de Salud de Río Sereno, ubicado en el distrito de Renacimiento.	CH	Lester Arauz	4200161553 (2018)	2,204.60	05/09/18	10 días Hábiles	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 2 de octubre de 2018

**PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - MARZO 2019 (1)**

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Duración	Avance Físico	Avance Financiero		Fecha de Terminación	
					Número	Monto Final				%	cta #		
	21412	Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del antiguo Hospital José D. De Obaldia.	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	476.266.30	15/01/2018	150 días calendario	100%	100%	5	Acta de Aceptación Final de 11 de octubre de 2018	
	24370	Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Verjas del Centro de Salud de Santa Marta, ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200162065 (2018)	1,868.22	20/09/18	10 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 14 de octubre de 2018	
	24137	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de Sortova, distrito de Bugaba.	CH	Ingenieros y Técnicos, S.A.	4200154918 (2018)	15,953.70	16/08/18	60 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 15 de octubre de 2018	
	23921	Suministro de mano de obra, material, equipo, materiales y todo lo que se requiera para las mejoras e instalación del sistema eléctrico del Puesto de Salud de Quebrada de Piedra, distrito de Tole.	CH	JDRO CONSTRUCCIONES	4200149365 (2018)	9,425.00	25/07/18	45 días Calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de fecha 06 de noviembre de 2018 + multa por 15 días de atraso	
	24084	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la adición y Mejoras al Centro de Salud de Potrerillos Abajo, distrito de Dolega.	CH	Gradum Advance, Corp.	4200153335 (2018)	31,993.64	08/08/18	90 días Calendario	100%	100%	3	Acta de Aceptación Final de 6 de noviembre de 2018	
	20796	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Cristóbal, en Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017	180,780.78	21/08/2017	180 días calendario	100%	100%	6	Acta de Aceptación Final de 13 de noviembre de 2018	
	18766	Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de Centro de Salud de Las Lomas, ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	145,000.00	03/05/2017	4 meses	100%	100%	3	Acta de Aceptación Final de 3 de diciembre de 2018	
<b>COCLÉ</b>													
<b>AÑO 2017</b>													
	25	20454	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocri, Distrito de Aguadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	22 (2017)	284,894.99	12/06/2017	150 días calendario	100%		Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018	
	26	20468	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul, ubicado en el Distrito de Aguadulce, en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	023 (2017)	218,868.50	12/06/2017	150 días calendario	100%		Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018	
<b>AÑO 2018</b>													
	27	23264	Pedido 17-2266. Suministro de materiales, herramientas y mano de obra para el reemplazo de la cubierta de techo de la Sala de Fisioterapia del Hospital Aquilino Tejera de Penonomé. 2017-0-12-0-02-LV-022433	CC	Servicios y Pinturas Coro, S. A.	012 (2018)	96,298.82	13/06/2018	30 días hábiles (41 días calendario)	100%	100%	2	Acta de Recibo Sustancial de 31 de agosto de 2018
<b>COMARCA GNOBE BUGLÉ</b>													
<b>AÑO 2018</b>													
	28		Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte) 2017-0-12-214-LP-003770	CNB	CBD HOLDING S.A.		72,000.00	14/08/2017	50 días calendario	100%			
<b>HERRERA</b>													
<b>AÑO 2018</b>													
	29	17919	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la reeducación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero. 2015-0-12-0-06-AV-015585	HE	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277-2015	6,184,192.83	26/09/2016	365 días hábiles	100%	100%	18	Acta de Recibo Sustancial de 17 de mayo de 2018
	30		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castillero. 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215,070.00	02/08/2017	150 días hábiles	100%	60.65%	2	
<b>LOS SANTOS</b>													
<b>AÑO 2018</b>													
	31	23425	Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113,588.61	16/07/2018	60 días calendario	100%	100%	1	
<b>PANAMÁ</b>													
<b>AÑO 2016</b>													
	32		Suministro, mano de obra e instalación de 4 elevadores en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	PO	Elevación y Tecnología, S.A.	228 (2015)	296978.5	04/04/2016	150 días calendario	100			Acta de Entrega Preliminar de fecha 16 septiembre de 2016
<b>AÑO 2017</b>													
	33		Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261.	PM	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	717,382.00	14/03/2016	150 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 06 de febrero de 2017
			Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.	4200086020	41,997.50	06/09/2017	45 días calendario	100%			Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017
			Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.	4200088730	78,051.14	10/10/2017	60 días calendario	100%			Acta de Aceptación Final de 08 de diciembre de 2017
<b>AÑO 2018</b>													
	21618		Pedido 17-2512. Diseño arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8. 2017-0-12-0-08-LV-021653	PN	Consortio HALFESA-GER	063 (2017)	200,684.62	24/11/2017	100 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018

**PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - MARZO 2019 (1)**

Item	Cobertura	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato		Inicia	Duración	Avance Físico	Avance Financiero		Fecha de Terminación
					Número	Monto Final				%	cta #	
22319		Pedido 16-3670. Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del <b>Policentro de Parque Lefevre</b> . 2017-0-12-0-08-LP-021217	PM	SESJO, S. A.	076 (2017)	128,089.17	26/02/2018	30 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018
		Reacondicionamiento de área de <b>oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Norte</b> en los locales 30, 31 y 32 del Centro Comercial Plaza Las Cumbres. 2016-0-12-0-08-AV-019344	PN	S. R. Construcciones, S. A.	OC 4200099580 (2017)	75,998.62	21/11/2017	60 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 19 de abril de 2018
22325		Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del <b>Puesto de Salud de Mocambo Arriba</b> . 2017-0-12-0-08-lp-021199	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98,673.17	26/02/2018	75 días calendario	100%	100%	4	Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018
22287		Construcción del Departamento de <b>Control de Vectores</b> de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168,831.00	19/02/2018	180 días calendario	100%	99.99%	3	Adenda -2 de Monto adicional por subsanar
22339		<b>Impermeabilización de las losas</b> del techo del <b>Hospital Regional Nicolás A. Solano</b> , ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste 2016-0-12-0-15-AV-019538	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309,694.90	16/07/2018	90 días calendario	100%	100%	1	
23668		Suministro de material, mano de obra y equipo para la <b>pintura general exterior e interior</b> de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	PO	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)	438,259.42	25/06/2018	150 días calendario	100%	100%	5	Acta de Aceptación Final de 21 de noviembre de 2018
		Mantenimiento y reparación de <b>alumbrado exterior e interior</b> del Hospital Nicolás Solano.	PO	Aplicaciones y Tecnologías, S. A.	018-2018	110,957.95	01/10/2018	90 días calendario	100%	100%	2	Acta de Aceptación Final de 27 de diciembre de 2018
		Suministro e instalación de <b>dos (2) unidades manejadoras</b> y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del <b>Hospital Regional Nicolás A. Solano</b> .	PO	SUPTEC, S. A.	024-2018	131,900.00	03/10/2018	75 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2018
<b>VERAGUAS</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
45	20872	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Ponuga</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	VE	Construcciones Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01	09/08/2017	120 días calendario	100%	100%	2	Acta de Aceptación Final de 4 de julio de 2018
<b>AÑO 2018</b>												
46		Mejoras al Puesto de Salud Naranjal (Distrito San Francisco).	VE	LIMIPA S.A.	4200099414	22958.23	18/12/2017	60 días	100%			Acta de Aceptación Final de 31 de enero de 2018
47	20650	Pedido 16-3645. Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de Calobre</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018760	VE	Constructora S.P. S.A	007(2017)	312,855.37	28/08/2017	120 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 23 de junio de 2018
48	20705	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del <b>Centro de Salud de San Pedro de El Espino</b> , Provincia de Veraguas. MSP 2016-0-12-0-09-LV-018001	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159,000.00	28/08/2017	150 días calendario	100%	100%	2	Acta de Aceptación Final de 15 de junio de 2018
<b>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)</b>												
<b>PANAMÁ</b>												
49	16114	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146	84,998.66	16/06/2014	60 días calendario	100%	100%	2	Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2014
50	18289	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas. 2015-0-12-0-08-LV-014560	PM	Consorcio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00	15/06/2016	9 meses	100%	100%	7	Acta de Aceptación Final de 23 de noviembre de 2018
<b>SAN MIGUELITO</b>												
<b>AÑO 2017</b>												
51	23623	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (4)	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56	19/04/2017	90 días calendario	100%	100%	1	Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2018
						<b>B/. 21,248,345.40</b>	Total en					

OBS.: 1) Ordenados por fecha de terminación  
 (2) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS  
 (3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.  
 (4) Contrato para cancelar en un solo pago.

NOTAS: Apartir de junio de 2018 se dividen los proyectos en ejecución de los proyectos terminados y se crea este cuadro de proyectos terminados al 100%, aunque el AAF esté en elaboración  
 A partir de diciembre de 2018 se presenta el cuadro resumido en la web.  
 En esta mes de febrero se eliminaron 2 proyectos de BT que no fueron generados en la Sede sino en la Región.