

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - NOVIEMBRE 2018 (1)

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B/.) (2)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
BOCAS DEL TORO																	
AÑO 2017																	
1	21647	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias	BT	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4200093036	63,554.07		63,554.07	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario	100%				Acta de Aceptacion Final de 15 de enero de 2018 con 54.57% no ejecutado Multa por B/.1,075,13	
AÑO 2018																	
2	23298	Mejoras al Centro de Salud de Miramar , Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37,956.46		37,956.46	15/05/2018	16/07/2018	60 días calendario	100%				Acta de Aceptacion Final de 13 de julio de 2018 (Fecha vista en COBE, falta recibir el AAF del inspector)	
CHIRIQUÍ																	
AÑO 2017																	
3	21676	Suministro e Instalacion de Planta Electrica de Emergencia para el Policentro de Barriada San José , distrito de David.	CH	S.R.Tecnicos	4200096931 (de 2017)	37,900.00			18/10/2017	14/02/2018	120 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 29 de noviembre de 2017	
4	20797	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminacion del Taller de Mecanica , Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94		20,747.94	03/07/2017	30/09/2017	90 días Calendario	100%	30/09/2017	30/10/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 02 de marzo de 2018	
5	21589	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta .	CH	Corporación JAM, S.A.	4200094991 (de 2017)	5,885.00			06/10/2017	26/10/2017	15 días hábiles	100%	26/10/2017	27/11/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017	
6	20472	Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David	CH	Constructora DELSEL, S. A.	019-2017	126,987.23		126,987.23	17/07/2017	13/12/2017	150 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 13 de diciembre de 2017	
AÑO 2018																	
7	22187	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Techo del P.S. de Bocalatun, distrito de Boqueron.	CH	Gradum Advance Corp.	4200109580 (de 2017)	4,975.50			20/12/2017	12/01/2018	15 días hábiles	100				Acta de Aceptación Final de 12 de enero de 2018	
8	20589	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP	CH	Constructora Con Futuro, S. A.	081 (2016)	467,271.93		467,271.93	18/09/2017	18/02/2018	150 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018	
9	21634	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de Las Mejoras al Centro de Salud de Progreso .	CH	Sag Construction, S.A.	4200096767 (de 2017)	71,537.53			06/10/2017	31/12/2017	90 días Calendario	100.0%				Acta de Aceptación Final de 19 de febrero de 2018	
10	20963	Desmonte y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del Deposito de Medicamentos , MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481	CH	Constructora DELSEL, S. A.	030-2017	222,789.39		222,789.39	18/09/2017	15/01/2018	120 días calendario	100%	15/01/2018	27/02/2018	43 días calendario	Acta de Aceptación Final de 27 de febrero de 2018	
11	21671	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolivar , distrito de David.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097395 (de 2017)	17,000.00		17,000.00	17/10/2017	30/11/2018	45 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final del 25 de mayo de 2018	

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - NOVIEMBRE 2018 (1)

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (2)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
12	20505	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserri de Gariché , ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	370,308.81		370,308.81	18/07/2017	18/07/2018	12 meses	100.00%	18/07/2018	15/09/2018	60 días calendario *	Acta de Recibo Sustancial de 16 de julio de 2018 Adenda de monto adicional en trámite		
13		Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de la Estrella , distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios H.R. S.A.	4200151755 (2018)	4,609.02		4,609.02	08/08/18	21/09/18	45 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 13 de septiembre de 2018		
14	24141	Suministro materiales, mano de obra, equipo, y todo lo que se requiera para la construcción de la caseta de 2.20 x 2.20 x 2.60 m de alto e instalación de sistema hidroneumático en el Policentro de Barriada San José , distrito de David.	CH	ACUATEC PUMP & SPA, S.A.	4200155646 (2018)	12,477.79		12,477.79	16/08/18	14/09/18	30 días Calendario	100%	15/09/2018	21/09/2018	7 días calendario	Acta de Aceptación Final de 21 de septiembre de 2018		
15	24130	Suministro de mano de obra, equipo, materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Adecuaciones al Centro de Salud de Alanje , distrito de Alanje.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200155936 (2018)	9,999.18		9,999.18	16/08/18	12/09/18	20 días Hábiles	100%	19/09/2018	28/09/2018	10 días calendario	Acta de Aceptación Final de 28 de septiembre de 2018		
16	24297	Suministro de Mano de Obra, Materiales, Equipo t todo lo que se requiera para l confeccion e Instalación de dos portones corredizos en el Centro de Salud de Rio Sereno , ubicado en el distrito de Renacimiento.	CH	Lester Arauz	4200161553 (2018)	2,204.60		2,204.60	05/09/18	18/09/18	10 días Hábiles	100%	18/09/18	02/10/18	10 días Hábiles	Acta de Aceptación Final de 2 de octubre de 2018		
17	21412	Desmote y reposición de estructura de techo del edificio del antiguo Hospital José D. De Obaldía .	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	381,314.44		381,314.44	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario	100.00%	15/06/2018	12/10/2018	120 días calendario *	Avance Fisico de adenda 100%		
18	24370	Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Verjas del Centro de Salud de Santa Marta , ubicado en el distrito de Bugaba.	CH	Multiservicios HR, S.A.	4200162065 (2018)	1,868.22		1,868.22	20/09/18	29/09/18	10 días Calendario	100%	29/09/18	14/10/18	15 días Calendario	Acta de Ceptación Final de 14 de octubre de 2018		
19	24137	Suministro de materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para las Mejoras al Centro de Salud de Sortova , distrito de Bugaba.	CH	Ingenieros y Técnicos, S.A.	4200154918 (2018)	15,953.70		15,953.70	16/08/18	15/10/18	60 días Calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 15 de octubre de 2018		
COCLÉ																		
AÑO 2017																		
20	20454	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocrí , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	22 (2017)	284,894.99		284,894.99	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	100%	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario	Acta de Aceptacion Final de 04 de septiembre de 2018 (Fecha vista en COBE, falta recibir el AAF del inspector)		
21	20468	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	023 (2017)	218,868.50		218,868.50	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	100%	09/11/2017	05/09/2018	300 días calendario	Acta de Aceptacion Final de 04 de septiembre de 2018 (Fecha vista en COBE, falta recibir el AAF del inspector)		
HERRERA																		
AÑO 2016																		
22		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castillero . 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215,070.00		215,070.00	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	100%	30/12/2017	30/08/2018	244 días calendario **			

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - NOVIEMBRE 2018 (1)

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (2)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
23	17919	Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castellero . 2015-0-12-0-06-AV-015585	HE	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277-2015	4,956,000.00	1,228,192.83	6,184,192.83	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles	100%	26/09/2017	25/09/2018	365 días calendario	Acta de Recibo Sustancial de 17 de mayo de 2018		
LOS SANTOS																		
AÑO 2018																		
24	23425	Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas , Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113,588.61		113,588.61	16/07/2018	13/09/2018	60 días calendario	100%						
PANAMÁ																		
AÑO 2017																		
25		Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261 .	PM	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	717,382.00		717,382.00	14/03/2016	11/08/2016	150 días calendario	100%	12/08/2016	15/02/2017	187 días calendario	Acta de Aceptación Final de 06 de febrero de 2017		
26		Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.	4200086020	41,997.50		41,997.50	06/09/2017	20/10/2017	45 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
27		Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.	4200088730	78,051.14		78,051.14	10/10/2017	08/12/2017	60 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 08 de diciembre de 2017		
AÑO 2018																		
28	21618	Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8	PN	Consorcio HALFESA-GER	063 (2017)	200,684.62		200,684.62	24/11/2017	03/03/2018	100 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018		
29	22319	Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre	PM	SESJO, S. A.	076 (2017)	128,089.17		128,089.17	26/02/2018	28/03/2018	30 días calendario	100%				Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018		
30		Reacondicionamiento de área de oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Norte en los locales 30, 31 y 32 del Centro Comercial Plaza Las Cumbres. 2016-0-12-0-08-AV-019344	PN	S. R. Construcciones, S. A.	OC 4200099580 (2017)	75,998.62		75,998.62	21/11/2017	18/02/2018	60 días calendario	100%	19/02/2018	19/04/2018	60 días calendario	Acta de Aceptación Final de 19 de abril de 2018		
31	22325	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba . 2017-0-12-0-08-lp-021199	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98,673.17		98,673.17	26/02/2018	11/05/2018	75 días calendario	100%	12/05/2018	30/07/2018	80 días calendario	Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018		
32	22287	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168,831.00		168,831.00	19/02/2018	17/08/2018	180 días calendario	100%	18/08/2018	15/11/2018	90 días calendario	Adenda -2 de Monto adicional en trámite		
33	22339	Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano , ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste 2016-0-12-0-15-AV-019538	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309,694.90		309,694.90	16/07/2018	13/10/2018	90 días calendario	100%	Adenda de ajuste en trámite					

PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - NOVIEMBRE 2018 (1)

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Avance Físico	Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B/.) (2)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza		Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
VERAGUAS																	
AÑO 2014																	
34	16807	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00		20,865.00	03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario	100%				Falta # cuenta de cancelacion y AAF	
AÑO 2015																	
35		Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2015)	10,138.79		10,138.79			30 días hábiles	100%				Faltan fecha de inicio, # cuenta de cancelacion y AAF	
AÑO 2017																	
36	20872	Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga, Provincia de Veraguas. MSP 2019-0-12-0-09-LV-020518	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01		206,483.01	09/08/2017	06/01/2018	120 días calendario	100.00%	07/01/2018	04/08/2018	210 días calendario	Falta el Acta de Aceptacion Final	
AÑO 2018																	
37		Mejoras al Puesto de Salud Naranjal(Distrito San Francisco).	VE	LIMIPA S.A.	4200099414	22,958.23			18/12/2017	19/2/18	60 días	100%				Acta de Aceptación Final de 31 de enero de 2018	
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)																	
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)																	
PANAMÁ																	
38	16114	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146	84,998.66		84,998.66	16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	100	15/08/2014	02/11/2014	80 días calendario	Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2014	
SAN MIGUELITO																	
AÑO 2017																	
39	23623	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (4)	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56		421,417.56	19/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	100	19/07/2017	30/05/2018	255 d.c.**	Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2018	
					B/. 3,757,081.62			B/. 3,674,683.59	Total en ejecución								

OBS.:)1) Ordenados por fecha de terminación (*) Adendas en trámite. (**) Adendas para refrendo
 (2) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito / MSP:
 (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.
 (4) Contrato para cancelar en un solo pago.

NOTAS: Apartir de junio de 2018 se dividen los proyectos en ejecución de los proyectos terminados y se crea este cuadro de proyectos terminados al 100%, aunque el AAF esté en elaboración