

**PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - SEPTIEMBRE 2018**

| Item                  | cobe  | Nombre del Proyecto  | Región de Salud | Contratista  | Contrato             |                  |         | Orden de Proceder |            |            | Avance Físico       | Adenda N1 |            |            | Adenda N°2                          |  |         |
|-----------------------|-------|--|-----------------|--|----------------------|------------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--|---------|
|                       |       |  |                 |  | Número               | Monto (B/. ) (1) | Adendas | Monto Final       | Inicia     | Finaliza   |                     | Duración  | Inicio     | Término    | Duración                            | Inicio   | Término |
| <b>BOCAS DEL TORO</b> |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| <b>AÑO 2017</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 1                     | 21647 | Construcción de cerca perimetral y mejoras al <b>Puesto de Salud Las Delicias</b>  | BT              | FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.   | 4200093036           | 63,554.07        |         | 63,554.07         | 26/10/2017 | 15/12/2017 | 60 días calendario  | 100%      |            |            |                                     | Acta de Aceptación Final de 15 de enero de 2018 con 54.57% no ejecutado<br>Multas por B/.1,075,13                      |         |
| <b>CHIRIQUÍ</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| <b>AÑO 2016</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 2                     | 20589 | Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del <b>Policentro de Salud de Puerto Armuelles</b> , ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP  | CH              | Constructora Con Futuro, S. A.   | 081 (2016)           | 467,271.93       |         | 467,271.93        | 18/09/2017 | 18/02/2018 | 150 días calendario | 100%      |            |            |                                     | Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018  |         |
| <b>AÑO 2017</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 3                     | 20797 | Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminación del <b>Taller de Mecánica</b> , Ubicado en la Sede Regional del MINSA.  | CH              | Corporación JAM, S.A.  | 4200071028 (de 2017) | 20,747.94        |         | 20,747.94         | 03/07/2017 | 30/09/2017 | 90 días Calendario  | 100%      | 30/09/2017 | 30/10/2017 | 30 días Calendario                  | Acta de Aceptación Final de 02 de marzo de 2018 (a la espera del AAF)  |         |
| 4                     | 21671 | Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al <b>Centro de Salud de Barrio Bolívar</b> , distrito de David.   | CH              | Corporación JAM, S.A.  | 4200097395 (de 2017) | 17,000.00        |         | 17,000.00         | 17/10/2017 | 30/11/2018 | 45 días Calendario  | 100%      |            |            |                                     | Acta de Aceptación Final del 25 de mayo de 2018 (a la espera del AAF)  |         |
| 5                     | 20963 | Desmante y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del <b>Deposito de Medicamentos</b> , MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481   | CH              | Constructora DELSEL, S. A.   | 030-2017             | 222,789.39       |         | 222,789.39        | 18/09/2017 | 15/01/2018 | 120 días calendario | 100%      | 15/01/2018 | 27/02/2018 | 43 días calendario * En subsanación | Acta de Recibo Sustancial de 27 de febrero de 2018 (Contraloría esperando subsanación de Adenda) (a la espera del AAF) |         |
| <b>COCLÉ</b>          |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| <b>AÑO 2017</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 6                     | 20454 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Pocrí</b> , Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP  | CC              | COCOL S.A.   | 22 (2017)            | 284,894.99       |         | 284,894.99        | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 100%      | 09/11/2017 | 05/09/2018 | 300 días calendario                 | Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018 (Fecha vista en COBE, falta recibir el AAF del inspector)         |         |
| 7                     | 20468 | Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la <b>Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul</b> , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. MSP  | CC              | COCOL S.A.   | 023 (2017)           | 218,868.50       |         | 218,868.50        | 12/06/2017 | 08/11/2017 | 150 días calendario | 100%      | 09/11/2017 | 05/09/2018 | 300 días calendario                 | Acta de Aceptación Final de 04 de septiembre de 2018 (Fecha vista en COBE, falta recibir el AAF del inspector)         |         |
| <b>PANAMÁ</b>         |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| <b>AÑO 2016</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 8                     |       | Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) <b>manejadoras de aire acondicionado</b> y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los <b>edificios 253, 255 y 261</b> . | PM              | Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A. | 276 (2015)           | 717,382.00       |         | 717,382.00        | 14/03/2016 | 11/08/2016 | 150 días calendario | 100%      | 12/08/2016 | 15/02/2017 | 187 días calendario                 | Acta de Aceptación Final de 06 de febrero de 2017  |         |
| <b>AÑO 2017</b>       |       |  |                 |  |                      |                  |         |                   |            |            |                     |           |            |            |                                     |  |         |
| 9                     |       | Suministro e instalación de <b>Planta Eléctrica</b> insonora de 125 KVA - <b>Milla 8</b>   | PN              | IIASA PANAMA, S.A.   | 4200086020           | 41,997.50        |         | 41,997.50         | 06/09/2017 | 20/10/2017 | 45 días calendario  | 100%      |            |            |                                     | Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017  |         |

**PROYECTOS DE INVERSIÓN TERMINADOS - SEPTIEMBRE 2018**

| Item   | cobe  | Nombre del Proyecto   | Región de Salud | Contratista                                   | Contrato                |                  |         | Orden de Proceder       |            |            | Avance Físico       | Adenda N1 |            |            | Adenda N°2         |   |         |          |
|--|-------|---|-----------------|---|-------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|------------|--------------------|---|---------|----------|
|  |       |   |                 |   | Número                  | Monto (B/. ) (1) | Adendas | Monto Final             | Inicia     | Finaliza   |                     | Duración  | Inicio     | Término    | Duración           | Inicio  | Término | Duración |
| 10   |       | Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8  | PN              | INGESOFT PANAMA S.A.                          | 4200088730              | 78,051.14        |         | 78,051.14               | 10/10/2017 | 08/12/2017 | 60 días calendario  | 100%      |            |            |                    | Acta de Aceptación Final de 08 de diciembre de 2017 |         |          |
| 11   |       | Reacondicionamiento de área de oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Norte en los locales 30, 31 y 32 del Centro Comercial Plaza Las Cumbres. 2016-0-12-0-08-AV-019344   | PN              | S. R. Construcciones, S. A.                   | OC 4200099580 (2017)    | 75,998.62        |         | 75,998.62               | 21/11/2017 | 18/02/2018 | 60 días calendario  | 100%      | 19/02/2018 | 19/04/2018 | 60 días calendario | Acta de Aceptación Final de 19 de abril de 2018     |         |          |
| 12   | 21618 | Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8 | PN              | Consorcio HALFESA-GER                         | 063 (2017)              | 200,684.62       |         | 200,684.62              | 24/11/2017 | 03/03/2018 | 100 días calendario | 100%      |            |            |                    | Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018     |         |          |
| <b>AÑO 2018</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| 13   | 22319 | Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre  | PM              | SESJO, S. A.                                  | 076 (2017)              | 128,089.17       |         | 128,089.17              | 26/02/2018 | 28/03/2018 | 30 días calendario  | 100%      |            |            |                    | Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018     |         |          |
| 14   | 22325 | Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba. 2017-0-12-0-08-lp-021199  | PN              | S. R. Construcciones, S. A.                   | 074(2017)               | 98,673.17        |         | 98,673.17               | 26/02/2018 | 11/05/2018 | 75 días calendario  | 100%      | 12/05/2018 | 30/07/2018 | 80 días calendario | Acta de Aceptación Final de 30 de julio de 2018     |         |          |
| <b>VERAGUAS</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| <b>AÑO 2014</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| 15   | 16807 | Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.   | VE              | José Federico Govea                           | 18595 (de 2014)         | 20,865.00        |         | 20,865.00               | 03/12/2014 | 16/01/2015 | 45 días calendario  | 100%      |            |            |                    |   |         |          |
| <b>AÑO 2015</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| 16   |       | Construcción de tanque séptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)  | VE              | Wilfredo Emilio Guerrero Gómez                | 20231 (de 2015)         | 10,138.79        |         | 10,138.79               |            |            | 30 días hábiles     | 100%      |            |            |                    |   |         |          |
| <b>PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)<br/>HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (H SMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)</b> |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| <b>PANAMÁ</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| 17   | 16114 | Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.   | PO              | Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A. | 146                     | 84,998.66        |         | 84,998.66               | 16/06/2014 | 14/08/2014 | 60 días calendario  | 100       | 15/08/2014 | 02/11/2014 | 80 días calendario | Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2014   |         |          |
| <b>SAN MIGUELITO</b>   |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| <b>AÑO 2017</b>  |       |   |                 |   |                         |                  |         |                         |            |            |                     |           |            |            |                    |   |         |          |
| 18   | 23623 | Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel (3)  | SM              | Reparaciones HALFESA                          | 001-2017                | 421,417.56       |         | 421,417.56              | 19/04/2017 | 20/07/2017 | 90 días calendario  | 100       | 19/07/2017 | 30/05/2018 | 255 d.c.**         | Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2018      |         |          |
|  |       |   |                 |   | <b>B/. 3,173,423.05</b> |                  |         | <b>B/. 3,173,423.05</b> |            |            | Total en ejecución  |           |            |            |                    |   |         |          |

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS  
(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.  
(3) Contrato para cancelar en un solo pago

(\*) Adendas en trámite. (\*\*) Adendas para refrendo  
Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito / MSP:

NOTAS: Apartir de junio de 2018 se dividen los proyectos en ejecución de los proyectos terminados y se crea este cuadro de proyectos terminados al 100%, aunque el AAF esté en elaboración