

PROYECTOS HOSPITALES Y Minsa CAPSI - JUNIO 2018

ITEM	Proyecto	Compañía	Contrato N°	Valor original del Contrato con ITBMS	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Financiero			Duración Original (meses)	Adendas de tiempo								Tiempo de ejecución (meses y días calendario según adendas)	Orden de Proceder	Fecha de Terminación																				
					1a	2a	3a	4a	5a		Total Ejecutado	Cta	1a		2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a			Según adendas de tiempo																				
																									Contractual	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a
HOSPITALES	Meteti	IBT HEALTH	182-2010	36,550,000.00	2,558,500.00	17,427,315.88	16,267,375.10	2,450,852.62	Adenda #7 por definir	75,254,043.60	71.82	53	24	3	6	298 dc	1187 dc	365 dc	213 dc								33m 1850dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1 06 ENE 13	#3 06 JUL 13	#4 30 ABR 14	#5 30 JUL 17	#6 30 JUL 18	#7 28FEB19*										
	Bugaba	IBT HEALTH	184-2010	30,600,000.00	2,142,000.00	14,590,880.84	11,973,720.80	3,664,278.19	Adenda #8 por definir	62,970,879.83	74.09	57	24	3	6	298 dc	1157 dc	175 dc	343 dc								33m 1630dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1 06 ENE 13	#3 06 JUL 13	#4 30 ABR 14	#5 30 JUN 17	#6 22 DIC 17	#7 30 NOV 18										
	Anita Moreno	IBT HEALTH	183-2010	59,500,000.00	4,165,000.00	26,729,347.17	12,532,843.84	3,974,867.02	Adenda #8 por definir	106,902,058.03	80.38	67	36	3	277 dc	1050 dc	121 dc	214 dc									39m 1448dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1 06 ENE 14	#4 14 OCT 14	#5 30 AGO 17	#6 29 DIC 17	#7 31 JUL 18											
	Manuel A. Guerrero	IBT HEALTH	185-2010	110,500,000.00	7,735,000.00	20,388,927.90	22,381,216.48	12,733,114.28	Adenda #8 por definir	173,738,258.66	63.46	44	36	3	524 dc	30	810 dc	454 dc									39m 1818dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1 06 ENE 14	#4 14 JUN 15	#5 14 JUL 15	#6 30 SEP 17	#7 28 DIC 18	#8 28DIC18*										
	Luis "Chicho" Fábrega	FCC Construcción	246-2010	120,998,700.00	41,724,969.68	1,961,618.94				164,685,288.62	99.83	34	36	351 dc													36m 351dc	13 ENE 11	13 ENE 14	#3 30 DIC 14										Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014					
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI	El Empalme	Sociedad Española de Montajes, S.A.	244-2010	5,345,081.00				2,450,852.62		5,345,081.00	96.50	13	15	2	5	145 dc	519 dc									22m 664dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 01 DIC 14*								Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013					
	Cuipo de Ciricito	Sociedad Española de Montajes, S.A	245-2010	5,175,772.00						5,175,772.00	78.25	9	12	5	5	145 dc	519 dc									22m 866dc	05 ABR 11	05 ABR 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 01DIC14*													
	Chepigana, Santa Fe	Termotecnica Coindustrial Internacional	253-2010	8,513,912.44						8,513,912.44	84.50	28	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	245 dc	273 dc					22m 1666dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 30 DIC 13	#7 30 ABR 14	#8 01 DIC 14	#9 30 MAR 16	#10 30 NOV 16	#11 30AGO17*							
	Burunga	Termotecnica Coindustrial Internacional	255-2010	6,139,904.19						6,139,904.19	91.72	32	12	5	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	402 dc					22m 1534dc	22m 1301dc	05 ABR 12	#2 05 SEP 12	#4 05 FEB 13	#6 30 JUN 13	#7 30 DIC 13	#8 30 ABR 14	#9 01 DIC 14	#10 30 MAR 16	#11 07MAY17*						Entrega total 18 ENE 17 (funcionando solo CE, ODON, ADM y FAR por falta de personal) Acta de Entrega Sustancial por elaborar.			
	El Tigre de los Amarillos	Termotecnica Coindustrial Internacional	254-2010	6,139,904.19	1,010,604.50					7,150,508.69	90.76	33	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	485 dc	123 dc	99 dc	227 dc				22m 1598dc	22m 1371dc	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 30 DIC 13	#7 30 ABR 14	#8 01 DIC 14	#9 30 MAR 16	#10 31 JUL 16	#11 07 NOV 16	#12 22JUN17*						
	Las Tablas	IBT HEALTH	40-2011	5,360,452.00	69,752.23	1,790,610.52				7,220,814.75	82.18	9	12	7	149 dc	138 dc										19m 287dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 15 NOV 13									Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013					
	Ocú	IBT HEALTH	38-2011	5,344,996.00	75,234.91	1,828,826.86				7,249,057.77	82.25	10	12	7	149 dc	61 dc										19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 AGO 13									Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013					
	Pesé	IBT HEALTH	39-2011	5,346,365.00	99,206.12	1,559,169.94				7,004,741.06	82.43	10	12	7	149 dc	61 dc										19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 AGO 13									Acta de Aceptación Preliminar de 29 de agosto de 2013					
	Pedasí	IBT HEALTH	41-2011	6,725,421.00	83,339.09	2,744,621.90				9,553,381.99	63.81	8	12	7	149 dc	538 dc										19m 687dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 20 DIC 14									Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014					
	Volcán	IBT HEALTH	37-2011	7,423,114.00	96,307.49	3,060,097.86				10,579,519.35	79.94	8	12	7	149 dc	273 dc										19m 453dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 MAR 14									Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014					
SEGUNDO GRUPO- MINSA CAPSI	Macaracas	HPC Contratas	81-2011	11,644,134.01	4,526,114.57	72,929.35				16,243,177.93	100.00	11	15	181 dc	107 dc	62 dc	119 dc	365 dc								15m 834dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30 NOV 13	#4 31 ENE 14	#5 30 MAY 14	#6 30 MAY 15								Acta de Aceptación Preliminar de 30 de mayo de 2014				
	Torti	HPC Contratas	82-2011	10,300,000.00	3,852,000.00	3,902,980.36	-3,042,414.91			15,012,565.45	69.80	11	15	181 dc	288dc	61 dc	1297 dc									15m 1827dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30MAY14	#4 30 JUL 14	#5 16 FEB 18									Acta de Aceptación Final en elaboración . Funcionando desde mayo de 2018				
	Nueva Italia	HPC Contratas	86-2011	9,200,000.00	5,040,145.02	64,484.89				14,304,629.91	64.40	7	12	304 dc	185 dc	1673 dc										12m 1858dc	26 ENE 12	26 ENE 13	#2 26 NOV 13	#3 30 MAY 14	#5 28 DIC 18														
	Llano Carti	Consortio OMEGA	83-2011	11,591,949.00						11,591,949.00	61.25	23	15	518 dc	154 dc											15m 672dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 30 JUN 14	#4 01DIC14**															
	Puerto Caimito	Consortio OMEGA	85-2011	9,450,000.00						9,450,000.00	69.72	19	15	196 dc	140 dc	336 dc										15m 672 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 12 AGO 13	#3 30 DIC 13	#5 01DIC14*														
Rio Sereno	Consortio OMEGA	77-2011	8,693,640.00						8,693,640.00	59.91	14	15	189 dc	189 dc	336 dc										15m 714dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 05 AGO 13	#3 30 DIC 13	#5 01DIC14*															
Trabajos complementarios para MINSA CAPSI	Luz Trifásica para El Tigre y Santa Fe	Sociedad Española de Montajes, S.A.	078-2013	1,226,500.00						1,226,500.00	36.68	1	90 d.c.	277 dc												367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *												En evaluación de costos para cancelar los contratos.				
	Pozos de agua para Llano Carti, Torti, Macaracas, Dolega y Nva. Italia	Sociedad Española de Montajes, S.A.	075-2013	655,762.59						655,762.59	0.00	N/C	90 d.c.	277 dc												367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *											En evaluación de costos para cancelar los contratos.					
TOTALS				482,425,607.42						734,661,446.87																																			

OBS: Los porcentajes de avance financiero han sido obtenidos de las cuentas identificadas en la columna "Cta" y que reposan en nuestros archivos. Es probable que sean mayores por cuentas aprobadas que no han llegado para archivo aún.

- 1) * Adendas en trámite
- 2) Los caracteres en rojo significa que las fechas de las adendas se han modificado estando en trámite.
- 3) Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC
- 4) La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluían el impuesto.
- 5) Las cuentas por lo general corresponden al mes anterior.
- 6) N/C = No tiene cuentas
- 7) Huelga del SUNTRACS, desde el 18-4-18 hasta el 18-5-18, por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.
- 8) A partir de mayo de 2017 se eliminan de este cuadro los proyectos que tienen Acta de Aceptación Final
- 9) A partir de abril de 2018 se elimina de este cuadro la columna "avance físico".
- 10) A partir de mayo 2018 se elimina de este cuadro la columna "avance financiero".
- 11) a partir de junio de 2018 se presenta avance financiero.

Adendas vencidas de proyectos en ejecución. Estado de Adendas: actualizado al 03julio2018, 1:00pm