

PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI - MARZO 2019

TIPO	cobe	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Totales por proyecto	Avance Físico en Obra. (%)	Avance Financiero		Tiempo de ejecución (meses y días calendario según adendas)	Orden de Proceder	Fecha de Finalización
							Total Ejecutado	Cta			
HOSPITALES Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	10117	Meteti	IBT HEALTH	182-2010	75,254,043.60	63.60	71.91	54	33m 2307dc	06 OCT 10	30OCT19*
	10116	Bugaba	IBT HEALTH	184-2010	62,970,879.83	66.94	76.19	61	33m 2170dc	06 OCT 10	15JUN19*
	10122	Anita Moreno	IBT HEALTH	183-2010	106,902,058.03	85.00	82.27	69	39m 1918dc	06 OCT 10	15ABR19*
	10167	Manuel A. Guerrero	IBT HEALTH	185-2010	173,738,258.66	45.00	67.66	51	39m 2124dc	06 OCT 10	30OCT19*
	11215	Luis "Chicho" Fábrega	FCC Construcción	246-2010	164,685,288.62	ENTREGADO	99.83	34	36m 351dc	13 ENE 11	30 DIC 14
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI Acto Público 2010-0-12-0-09-AV-000823	11301	El Empalme	Sociedad Española de Montajes, S.A.	244-2010	7,795,933.62	ENTREGADO	96.50	13	22m 664dc	05 ABR 11	01 DIC 14*
	11300	Cuipo de Ciricito	Sociedad Española de Montajes, S.A	245-2010	5,175,772.00	78.01	78.25	9	22m 866dc	05 ABR 11	01DIC14*
	11296	Chepigana, Santa Fe	Termotecnia Coindustrial Internacional	253-2010	8,513,912.44	90.354	84.50	28	22m 1666dc	05 ABR 11	30AGO17*
	11299	Burunga	Termotecnia Coindustrial Internacional	255-2010	6,139,904.19	ENTREGADO	91.72	32	22m 1534dc	22m 1301dc	18 ENE 17
	11298	El Tigre de los Amarillos	Termotecnia Coindustrial Internacional	254-2010	7,150,508.69	94.53	90.76	33	22m 2093dc	22m 1371dc	30OCT18*
	11294	Las Tablas	IBT HEALTH	40-2011	7,220,814.75	ENTREGADO	82.18	9	19m 287dc	11 JUL 11	15 NOV 13
	11291	Ocú	IBT HEALTH	38-2011	7,249,057.77	ENTREGADO	82.25	10	19m 210dc	11 JUL 11	30 AGO 13
	11293	Pesé	IBT HEALTH	39-2011	7,004,741.06	ENTREGADO	82.43	10	19m 210dc	11 JUL 11	30 AGO 13
	11295	Pedasí	IBT HEALTH	41-2011	9,553,381.99	ENTREGADO	63.81	8	19m 687dc	11 JUL 11	20 DIC 14
	11289	Volcán	IBT HEALTH	37-2011	10,579,519.35	ENTREGADO	79.94	8	19m 453dc	11 JUL 11	10 AGO 14
	11438	Nueva Italia	HPC Contratas	86-2011	14,304,629.91	49.50	64.40	7	12m 1858dc	26 ENE 12	28 DIC 18
	11426	Llano Carti	Consortio OMEGA	83-2011	11,591,949.00	54.431	61.25	23	15m 672dc	28 OCT 11	30 JUN 14
	11427	Puerto Caimito	Consortio OMEGA	85-2011	9,450,000.00	84.95	69.72	19	15m 672 dc	28 OCT 11	30 DIC 13
	11434	Rio Sereno	Consortio OMEGA	77-2011	8,693,640.00	65.33	59.91	14	15m 714dc	28 OCT 11	30 DIC 13
Trabajos complementarios	14909	Luz Trifásica para El Tigre y Santa Fe	Sociedad Española de Montajes, S.A.	078-2013	1,226,500.00	37.00	36.68	1	367 d.c.	30 DIC 13	01DIC14 *
	14919	Pozos de agua para Llano Carti, Torti, Macaracs, Dolega y Nva. Italia	Sociedad Española de Montajes, S.A.	075-2013	655,762.59	50.00	0.00	N/C	367 d.c.	30 DIC 13	01DIC14 *
TOTAL					705,856,556.11						

¡OBS: Los porcentajes de avance financieron han sido obtenidos de las cuentas identificadas en la columna "Cta" y que reposan en nuestros archivos.

Es probable que sean mayores por cuentas aprobadas que no han llegado para archivo aún.

N/C= no tiene cuenta

A partir de diciembre 2018 se presentan los cuadros simplificados.