AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI - OCTUBRE 2017

ITEM	Proyecto	Compañía.	Contrato N°	Valor original del Contrato con ITBMS	Valor de las Adendas con ITBMS.				Totales por proyecto	Avance Físico en Obra. (%)	Avance de Obra según cuenta. (%)					Duración Original (meses)	Adendas de tiempo										Tiempo de ejecución (en meses o dias calendario según adendas)	Orden de Proceder	Fecha de Terminación									
					1a	2a	3a	4a			Obra Civil (diseño + const)	Equipo y Mobiliario	Financiamiento	Otros	Total Ejecutado	Cta	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a			Contractual	Según adendas de tiempo 1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
HOSPITALES	Meteti	IBT HEALTH	182-2010	36,550,000.00	2,558,500.00	17,427,315.88	16,267,375.10	2,450,852.62	75,254,043.60	67.08	55.93	38.41	79.14	69.72	66.41	43	24	3	6	298 dc	1187 dc	365 dc						33m 1850dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1 06 ENE 13	#3 06 JUL 13	#4 30 ABR 14	#5 30 JUL 17	#6 29 DIC 18					
	Bugaba	IBT HEALTH	184-2010	30,600,000.00	2,142,000.00	14,590,880.84	11,973,720.80	3,664,278.19	62,970,879.83	60.71	64.24	26.99	87.02	97.97	69.37	47	24	3	6	298 dc	1157 dc	175 dc						33m 1630dc	06 OCT 10	06 OCT 12	#1 06 ENE 13	#3 06 JUL 13	#4 30 ABR 14	#5 30 JUN 17	#6 22 DIC 17					
	Anita Moreno	IBT HEALTH	183-2010	59,500,000.00	4,165,000.00	26,729,347.17	12,532,843.84	3,974,867.02	106,902,058.03	49.00	64.96	50.28	90.40	92.74	73.75	57	36	3	277 dc	1050 dc	121 dc						39m 1448dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1 06 ENE 14	#4 14 OCT 14	#5 30 AGO 17	#6 29 DIC 17						
	Manuel A. Guerrero	IBT HEALTH	185-2010	110,500,000.00	7,735,000.00	20,388,927.90	22,381,216.48	12,733,114.28	173,738,258.66	38.02	44.10	0.00	81.83	89.82	59.05	39	36	3	524 dc	30	808	454 dc						39m 1816dc	06 OCT 10	06 OCT 13	#1 06 ENE 14	#4 14 JUN 15	#5 14 JUL 15	#6 30 SEP 17	#7 27 SEP 17					
	Luis "Chicho" Fábrega	FCC Construcción	246-2010	120,998,700.00	41,724,969.68	1,961,618.94			164,685,288.62	ENTREGADO	100.00	99.56	100.00	100.00	99.83	34	36	351 dc										36m 351dc	13 ENE 11	13 ENE 14	#3 30 DIC 14	Acta de Entrega Sustancial de 30 de diciembre de 2014								
PRIMER GRUPO- MINSA CAPSI	El Empalme	Sociedad Española de Montajes, S.A.	244-2010	5,345,081.00					5,345,081.00	ENTREGADO	97.23	95.00			96.50	13	15	2	5	145 dc	519 dc							22m 664dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 01 DIC 14*				Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013		
	Cuipo de Ciricito	Sociedad Española de Montajes, S..A	245-2010	5,175,772.00					5,175,772.00	78.01	72.27	90.00			78.25	9	12	5	5	145 dc	519 dc							22m 866dc	05 ABR 11	05 ABR 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 01DIC14*						
	Chepigana, Santa Fe	Termotecnica Coindustrial Internacional	253-2010	8,513,912.44					8,513,912.44	90.354	91.17	66.57			84.50	28	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	245 dc	273 dc		22m 1666dc	05 ABR 11	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 30 DIC 13	#7 30 ABR 14	#8 01 DIC 14	#9 30 MAR 16	#10 30 NOV 16	#11 30AGO17*	
	Burunga	Termotecnica Coindustrial Internacional	255-2010	6,139,904.19					6,139,904.19	ENTREGADO	95.76	80.15			91.72	32	12	5	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	484 dc	402 dc			22m 1534dc	22m 1301dc	05 ABR 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#4 05 FEB 13	#6 30 JUN 13	#7 30 DIC 13	#8 30 ABR 14	#9 01 DIC 14	#10 30 MAR 16	#11 07MAY17*		
																																				Entrega total 18 ENE 17 (funcionando solo CE, ODON, ADM y FAR por falta de personal) Acta de Entrega Sustancial por elaborar.		
	El Tigre de los Amarillos	Termotecnica Coindustrial Internacional	254-2010	6,139,904.19	1,010,604.50				7,150,508.69	94.53	92.64	82.34			90.76	33	15	2	5	145 dc	183 dc	121 dc	215 dc	485 dc	123 dc	99 dc	227 dc	22m 1598dc	22m 1371dc	05 JUL 12	#2 05 SEP 12	#3 05 FEB 13	#5 30JUN13	#6 30 DIC 13	#7 30 ABR 14	#8 01 DIC 14	#9 30 MAR 16	#10 31 JUL 16	#11 07 NOV 16	#12 22JUN17*
	Las Tablas	IBT HEALTH	40-2011	5,360,452.00	69,752.23	1,790,610.52			7,220,814.75	ENTREGADO	88.37	75.00	84.67		82.18	9	12	7	149 dc	138 dc							19m 287dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 15 NOV 13					Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013		
	Ocú	IBT HEALTH	38-2011	5,344,996.00	75,234.91	1,828,826.86			7,249,057.77	ENTREGADO	88.50	65.39	84.88		82.25	10	12	7	149 dc	61 dc							19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 AGO 13					Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013		
	Pesé	IBT HEALTH	39-2011	5,346,365.00	99,206.12	1,559,169.94			7,004,741.06	ENTREGADO	88.64	65.39	85.60		82.43	10	12	7	149 dc	61 dc							19m 210dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 AGO 13					Acta de Aceptación Preliminar de 29 de agosto de 2013		
	Pedasí	IBT HEALTH	41-2011	6,725,421.00	83,339.09	2,744,621.90			9,553,381.99	ENTREGADO	79.52	21.88	63.69		63.81	8	12	7	149 dc	538 dc							19m 687dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 20 DIC 14					Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014		
	Volcán	IBT HEALTH	37-2011	7,423,114.00	96,307.49	3,060,097.86			10,579,519.35	ENTREGADO	84.85	66.41	82.64		79.94	8	12	7	149 dc	273 dc							19m 453dc	11 JUL 11	11 JUL 12	#2 11 FEB 13	#3 30 JUN 13	#4 30 MAR 14					Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014		
SEGUNDO GRUPO- MINSA CAPSI	Macaracas	HPC Contratas	81-2011	11,644,134.01	4,526,114.57	72,929.35			16,243,177.93	ENTREGADO	100	100.00	100.00	100.00	100.00	11	15	181 dc	107 dc	62 dc	119 dc	365 dc					15m 834dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30 NOV 13	#4 31 ENE 14	#5 30 MAY 14	#6 30 MAY 15					
	Torti	HPC Contratas	82-2011	10,300,000.00	3,852,000.00	3,902,980.36			18,054,980.36	95.00	92.01	51.52	92.00	49.25	69.80	11	15	181 dc	288dc	61 dc	1157 dc							15m 1811dc	15 NOV 11	15 FEB 13	#2 15 AGO 13	#3 30MAY14	#4 30 JUL 14	#5 29SEP17*						
	Nueva Italia	HPC Contratas	86-2011	9,200,000.00	5,040,145.02				14,240,145.02	49.50	64.11	46.26		62.09	64.40	7	12	304 dc	185 dc	1673 dc								12m 2347dc	26 ENE 12	26 ENE 13	#2 26 NOV 13	#3 30 MAY 14	#5 28 DIC 18							
	LLano Carti	Consorcio OMEGA	83-2011	11,591,949.00					11,591,949.00	54.431	64.07	44.94		100.00	61.25	23	15	518 dc	154 dc									15m 672dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 30 JUN 14	#4 01DIC14**							
	Puerto Caimito	Consorcio OMEGA	85-2011	9,450,000.00					9,450,000.00	84.95	74.18	41.63		100.00	69.72	19	15	196 dc	140 dc	336 dc								15m 672 dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 12 AGO 13	#3 30 DIC 13	#5 01DIC14*							
	Rio Sereno	Consorcio OMEGA	77-2011	8,693,640.00					8,693,640.00	65.33	64.6	0.00		94.00	59.91	14	15	189 dc	189 dc	336 dc								15m 714dc	28 OCT 11	28 ENE 13	#2 05 AGO 13	#3 30 DIC 13	#5 01DIC14*							
Trabajos complementarios para MINSA CAPSI	Luz Trifásica para El Tigre y Santa Fe	Sociedad Española de Montajes, S.A.	078-2013	1,226,500.00					1,226,500.00	37.00	34.03			66.00	36.68	1	90 d.c.	277 dc									367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *								En evaluación de costos para cancelar los contratos.		
	Pozos de agua para Llano Cartí, Tortí, Macaracs, Dolega y Nva. Italia	Sociedad Española de Montajes, S.A.	075-2013	655,762.59					655,762.59	50.00	0.00				0.00	N/C	90 d.c.	277 dc									367 d.c.	30 DIC 13	29 MAR 14	01DIC14 *								En evaluación de costos para cancelar los contratos.		
			TOTALES	482,425,607.42					737,639,376.89																												

OBS: Los porcentajes de avance financieron han sido obtenidos de las cuentas identificadas en la columna "Cta" y que reposan en nuestros archivos. Es probable que sean mayores por cuentas aprobadas que no han llegado para archivo aún.

1) * Adendas en trámite ** Adendas en CGR para refrendo

2) (PD) = Montos o fechas de adendas por definir.

3) Los caracteres en rojo significa que las fechas de las adendas se han modificado estando en trámite.

4) Porcentajes financieros adicionales en la columna "Otros según cuenta" por Adendas, Presencia Extendida y Equilibrio Contractual en contratos de HPC

5) La Adenda No.1 de los hospitales de IBT Health solo contiene la inclusión del ITBMS. Según Contrato los valores originales no incluían el impuesto.

6) Las cuentas por lo general corresponden al mes anterior.

7) En este mes de octubre el porcentaje físico del HGB disminuye por la adenda #6.

Proyecto de mayor avance Hospitales

Proyecto de mayor avance primer grupo

Proyecto de mayor avance segundo grupo

Adendas vencidas de proyectos en ejecución.

N/C = No tiene cuentas

Estado de Adendas: actualizado al 05sep2017, pm

NOTA: A partir de mayo de 2017 se eliminan de este cuadro los proyectos que tienen Acta de Aceptación Final