# *AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES, TERMINADOS Y EN EJECUCION - DICIEMBRE 2016.*

| Nº de Proyecto | Nombre del Proyecto | Provincia | Contratista | Contrato | | | | Orden de Proceder | | | Avance Físico | Adenda N1 | | | Adenda N°2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Número | Monto (B/.) (1) | Adendas | Monto Final | Inicia | Finaliza | Duración | | Inicio | Término | Duración | Inicio | Término | Duración |
| **PROYECTOS TERMINADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción del Centro de Salud de Llano Bonito. | HE * | Representaciones y Servicios Aro S.A | 074-2011 | 275,000.00 | | | 15/06/2011 | 12/12/2011 | 180 días calendario | 100 | 12/12/11 | 24/02/2012 | 75 días calendario | 25/02/2012 | 28/07/2012 | 155 días calendario |
| | | | | | | | | | | | | Adenda de aumento de monto en trámite desde jul2012 en Asesoría Legal para fomalizar Acta de Entrega Final | | | Acta de Recibo Entrega de Obra con fecha 13 de septiembre de 2012 | | |
| 2 | Suministro, transporte e instalación de dos (2) Transformadores en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega | VE | Controles Eléctricos Panamá, S.A. | 180(2011) | 286,289.20 | | | 16/02/2012 | 14/06/2012 | 120 días calendario | 100 | Adenda de disminución de monto CANCELADA | | | Acta de Recibo Sustancial con fecha 14 de junio de 2012 | | |
| 3 | Ampliación y readecuación de las áreas del Cuarto de Urgencia del Hospital Aquilino Tejeira. | CC | Faiska Constructora S.A | 031 (2012) | 164,804.74 | | | 02/07/2012 | 28/11/2012 | 150 días calendario | 100 | 29/11/2012 | 30/01/2013 | 63 días calendario | En trámite Adenda de disminución de monto para formalizar Acta de Aceptación Final | | |
| 4 | Servicios de pintura interior y exterior en las instalaciones del Hospital Aquilino Tejeira ubicado en Penonomé. | CC | Constructora A.E.I., S.A. | 073(2013) | 154,080.00 | | | 01/05//2014 | 29/07/2014 | 90 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 25 de agosto de 2014 | | |
| 5 | Suministro, mano de obra e instalación de 4 elevadores en el Hospital Regional Nicolás A. Solano. | PO | Elevación y Tecnología, S.A. | 228 (2015) | 296,978.50 | | | 04/04/2016 | 01/09/2016 | 150 días calendario | 100 | | | | Acta de Entrega Preliminar de fecha 16 septiembre de 2016 | | |
| 6 | Suministro de material y mano de obra y todo lo que se requiera para la mejora de la oficina de la Sección de Compras del MINSA-CHIRIQUÍ | CH | Construcciones y Similares de Chiriquí, S.A. | 1144 (de 2015) | 8,500.00 | | | 09/12/2015 | 14/01/2016 | 30 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 29 de diciembre de 2015 | | |
| 7 | Construcción de casetas para desechos sólidos | CH | PASS. S.A. | 12379 (de 2015) | 11,353.77 | | | 10/09/2015 | 24/10/2015 | 45 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final co fecka 23 de noviembre de 2015. Multa de 30 días por B/.125.00 | | |
| 8 | Suministo de materiales y mano de obra para mejora al sistema eléctrico del Centro de Salud de Gualaca. | CH | Electromechanical | 374 (de 2015) | 23,941.25 | | | 17/08/2015 | 17/09/2015 | 30 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 02 e noviembre de 2015 | | |
| 9 | Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de una caseta de bombeo, en el MINSA-CAPSI de Dolega | CH | Yirley Guevara | 580 (de 2015) | 6,408.63 | | | 14/09/2015 | 13/10/2015 | 30 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 13 de octubre de 2015 | | |
| 10 | Suminstro e instalación de una bomba sumergible para aguas residuales en el MINSA-CAPSI de Dolega | CH | Bombas y Balineras, S.A. | 627 (de 2016) | 2,415.05 | | | 22/07/2016 | 31/07/2016 | 10 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 25 de julio de 2016 | | |
| 11 | Suministro de materiales, mano de obra para la construcción caseta para desechos sólidos en el Centro de Salud de San Mateo, Corregimiento David, Distrtito David | CH | Corporación JAM, S.A. | 749 (de 2014) | 3,601.78 | | | 06/06/2015 | 19/04/2015 | 45 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 19 de abril de 2015 | | |
| 12 | Suministro de equipo, material, mano de obra y todo lo que se requiera para modificar el sistema de aireación de la planta de tratamiento de aguas residuales del MINSA-CAPSI de Dolega | CH | S. R. Tecnicos, S.A. | 771 (de 2016) | 14,873.00 | | | 27/09/2016 | 20/10/2016 | 10 días calendaro | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 18 de octubre de 2016 | | |
| 13 | Construcción de caseta para compresor de odontologia, Policentro de Salud de Puerto Armuelles, Construcción de casetas de desechos sólidos y hospitalarios, para el Centro de Salud de San Cristobal. | CH | Servicios y Soluciones, S.A. | 940 (de 2015) | 5,794.05 | | | 30/11/2015 | 02/02/2016 | 45 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 27 de enero de 2016 | | |
| 14 | Mano de obra de instalación de marmolina | CL | Alma Iveth García H. | 0234-14 | 230.00 | | | 05/01/2015 | 14/01/2015 | 10 días calendaro | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 12 de enero de 2015 | | |
| 15 | Reparación del portón de patio trasero del antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero | CL | Alma Iveth García H. | 0237 (de 2014) | 515.00 | | | 01/08/2014 | 10/08/2014 | 10 días calendaro | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 08 de agosto de 2014 | | |
| 16 | Suministro e instalación de puerta de marco y panel de aluminio | CL | Benigno Gonzalez | 0400-14 | 2,991.72 | | | 13/08/2014 | 11/092014 | 30 dpias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 05 de septiembre de 2014 | | |
| 17 | Mano de obra por la reparación del techo del Centro de Salud Patricia Duncan | CL | Alma Iveth García H. | 0430-14 | 1,875.59 | | | 01/09/2014 | 30/09/2014 | 30 dpias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 30 de septiembre de 2014 | | |
| 18 | Suministro y mano de obra. | CL | Benigno Gonzalez | 0489-14 | 998.31 | | | 30/08/2014 | 08/09/2014 | 10 días hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 08 de septiembre de 2014 | | |
| 19 | Suministro e instalación de 8 puertas en el Centro de Salud de Miguel de la Borda (Casa de hospedaje) | CL | Benigno Gonzalez | 0586-14 | 2,975.67 | | | 11/11/2014 | 20/11/2014 | 10 días calendaro | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 17 de noviembre de 2014 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Suministro e instalación de ventanas en el antiguo Hospital M.A.G. (CONSALUD) | CL | Benigno Gonzalez | 0598-14 | 2,891.42 | | | 28/01/2015 | 03/03/2015 | 30 dias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 03 de marzo de 2015 |
| 21 | Suministro e instalación de puertas en el Centro de Salud de Portobelo | CL | Benigno Gonzalez | 0604-14 | 2,979.95 | | | 30/10/2014 | 28/11/2014 | 30 dpias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 26 de noviembre de 2014 |
| 22 | Suministro, instalación de todo material necesario y mano de obra, herramientas, para la remodelación del Centro de Salud de Alcalde Díaz | PA * | H. C. Construcción | 22172 (de 2014) | 29,882.35 | | | 06/09/2014 | 27/01/2015 | 60 dias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 25 de noviembre de 2014 |
| 23 | Desmontar estructura existente de cielorraso de 2x4 en antiguo Hospital M.A.G. desde el pasillo de agua potable hasta la escalera de Epidemiología y área de Control Fiscal. | CL * | Alma Iveth García H. | 0238-14 | 1,905.20 | | | 16/08/2014 | 29/09/2014 | 45 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 29 de agosto de 2014 |
| 24 | Suministro de materiales y mano de obra para las mejoras al Centro de Salud Rev. Ricardo Velasco | VE | Empresas Arrovilla, S.A. | 2012-2015 | 206,120.52 | | | 22/03/2016 | 06/04/2016 | 145 dias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 28 de agosto de 2016 |
| 25 | Rehabilitación del techo de la sala de hospitalización y consultorios del Hospital San Francisco Javier de Cañas, Provincia de Veraguas. | VE | Empresas Arrovilla, S.A. | 210-2015 | 89,935.29 | | | 28/10/2015 | 23/12/2015 | 55 dias calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 21 de diciembre de 2015 |
| 26 | Suministro de material y mano de obra y todo lo que sequiera para la construcción de caseta de desechos sólidos en el Centro de Salud de Aserrío. | CH * | Corporación JAM, S.A. | 905 (de 2014) | 3,493.03 | | | 04/02/2015 | 20/03/2015 | 45 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 15 de marzo de 2015 |
| 27 | Suministro de materiales, mano de obra y todo lo que se equiera para el cambio de techo donde funcionaba la Clinica Amigable del Adolescente. | CH | Corporación JAM, S.A. | 454 (de 2015) | 7,079.23 | | | 14/09/2015 | 15/10/2015 | 22 días calendario | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 13 de octubre de 2015 |
| 28 | Remoción de ventanas existentes, mocheteo, confección e instalación de ventanas de vidrio fijo oscuro, corrediza, para el Centro de Salud de Boquete | CH | Lester Efraín Arauz | 986 (de 2016) | 2,650.00 | | | 21/11/2016 | 05/12/2016 | 10 días hábiles | 100 | | | | Se envia Acta de Aceptacion Final con fecha 05 de diciembre de 2016 a Ingenieria de la Contraloria para Refrendo |
| 29 | Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de los ductos en Policentro Dr. Juan A. núñez | CL | Multiservicios Técnicos JFL.S.A. | 0395-16 | 13,908.93 | | | 19-8-2016 | 22-8-2016 | 4 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 22 de agosto de 2016 |
| 30 | Mano de obra por mantenimiento de ascensor en Policentro Dr. Juan A. núñez | CL | Elevadores Otis S.A. | 0033-16 | 2,600.10 | | | mayo/2016 | dic/2016 | 8 meses | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 30 de diciembre de 2016 |
| 31 | Mantenimiento de A/A centrales Policentro y morgue | CL | COPANAC | 0213-16 | 10,186.40 | | | | | | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 30 de diciembre de 2016 |
| 32 | Reposición de techo y mejoras en general P.S. Sevilla | CL | DIS Panamá y Colón | 0422-16 | 2,998.91 | | | | | 10 días | 100 | | | | No sea ha ejecutado, los trabajos serán realizados por el departamento de mantenimiento. |
| 33 | Reposición de techo y mejoras en general P.S. Salamanquita | CL | Juta Comunal y DIS | 0263-16 | 2,5131.09 | | | 4-7-2016 | 8-7-2016 | 5 días | 100 | | | | Trabajos finalizados el 7 de Julio del 2,016. |
| 34 | Reposición de techo y mejoras en general P.S. Boqueron | CL | Juta Comunal y DIS | 0190-16 | 2,531.09 | | | 8-8-2016 | 12-8-2016 | 5 días | 100 | | | | Trabajos finalizados el 10 de agosto del 2,016. |
| 35 | Suministro e instalación puertas de aluminio | CL | Benigno González | 0588-16 | 1,578.25 | | | 19-9-2016 | 26-9-2016 | 8 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 23 de septiembre de 2016 |
| 36 | Suministro e instalación de bomba agua Policentro | CL | Florentino Arias | 0633-16 | 1,746.78 | | | 21-10-2016 | 25-10-2016 | 5 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 11 de Noviembre de 2016 |
| 37 | Suministro e instalación de puertas de aluminio para el C.S. Patricia Duncan | CL | Benigno González | 0749-16 | 2,889.00 | | | 24-11-2016 | 3-12-2016 | 10 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 30 Noviembre de 2016 |
| 38 | Desisntalar e instalar láminas de cubierta de techo en C.S. Buena Vista y C.S. Patricia Duncan | CL | Serviciós Felipe | 0750-16 | 2,742.92 | | | 2-12-2016 | 5-12-2016 | 4 días | 100 | | | | |
| 39 | Material y mano de obra para adición de techo en balcón en C.S. Buena Vista | CL | Serviciós Felipe | 0839-16 | 2,785.00 | | | 6-12-2016 | 12-12-2016 | 7 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 12 diciembre de 2016 |
| 40 | Suministro e de A/A centrales de 15 toneladas Morgue | CL | COPANAC | 0731-16 | 18,500.00 | | | 14-11-2016 | 7-12-2016 | 23 días | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 7 diciembre de 2016 |
| 20 | Material y mano de obra para construcción de depósito en C. S. Escobal | CL | Servicios Felipe | 0748-16 | 2,997.87 | | | 19/12/2016 | 28/12/2016 | 10 días calendario | | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 27 diciembre de 2016 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Construccion de mejoras en el C.M.I. Sandra Hernández, ubicado en El Silencio, Corregimiento El Empalme, Distrito Changuinola | BT | Servicios Múltiples o Domingo Morrison | 127779 (de 2016) | 23,986.26 | | | 2/9/2016 | 21/11/2016 | 90 días hábiles | 100 | | | | | | |
| 42 | Mejoras al Centro de Slud Gaby Rodríguez en Finca 6 | BT | Servicios Múltiples o Domingo Morrison | 128024 (de 2016) | 31,897.72 | | | 5/9/2016 | 21/11/2016 | 60 dias hábiles | 100 | | | | | | |
| 43 | Construcción de cerca perimetral (122.50) y mejoras al Centro de Salud de Barrano Adentro | BT | Servicios Múltiples o Domingo Morrison | 128053 (de 2016) | 17,710.10 | | | 12/9/2016 | 21/11/2017 | 60 dias hábiles | 100 | | | | | | |
| 44 | Mejoras al Centro de Salud de La Mesa | BT | Servicios Múltiples o Domingo Morrison | 128072 (de 2016) | 40,971.86 | | | 3/10/2016 | 30/11/2016 | 90 días hábiles | 100 | | | | | | |
| 45 | Mejoras al Depósito de Biológicos, Distrito de Canguinola | BT | Materiales y Ferretería, S.A. | 128156 (de 2016) | 5,002.25 | | | 27/9/2016 | 21/11/2016 | 30 días hábiles | 100 | | | | | | |
| 46 | Reparación del muelle de la ambulancia del Hospital de Bocas del Toro | BT | Constructora y Equipos 3M, S.A. | 136501 (de 2016) | 24,689.39 | | | | | 30 días hábiles | 100 | | | | | | |
| 47 | Suministro de material, mano de obra y todo lo que se requiera para la remodelación de los Servicios Sanitarios para el publico, Sede Regional. | CH | Mar Azul Ventures, S.A. | | 7,850.00 | | | 14/12/2015 | 16/02/2016 | 45 dias hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 03 de febreo de 2016 | | |
| 48 | Suministro de material y mano de obra y todo lo que sequiera para la construcción de caseta de desechos sólidos en la Sede Distrital de Bugaba. | CH | Corporación JAM, S.A. | | 5,243.00 | | | 21/01/2016 | 24/03/2016 | 45 dias hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 08 de marzo de 2016 | | |
| 49 | Suministro de material, mano de obra y todo lo que se requiera para el Cambio de Techo del Area de la Antigua Capilla. Planta Alta del Edificio Principal de la Sede Regional. | CH | Roy Rider, S.A. | | 8,314.00 | | | 20/04/2016 | 22/06/2016 | 45 dias hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 10 de mayo de 2016 | | |
| 50 | Mano de Obra y suministro de equipo y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de la actividad de fundaciones, piso de concreto y canal pluvial en el Futuro Taller de Mecanica. | CH | Constructora Panamá Ventas y Servicios, S.A. | | 2,995.44 | | | 12/12/2016 | 28/12/2016 | 12 dias hábiles | 100 | | | | Acta de Aceptación Final con fecha 22 de diciembre de 2016 | | |
| **PROYECTOS EN EJECUCIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen. | PA | Consorcio Politocumen 2011 | 069 (2011) | 13,655,137.16 | | | 20/02/2012 | 10/11/2013 | 630 días calendario | 44.53 | 11/11/13<br>16/12/2016 | 15/10/2014<br>13/11/2017 | 339 días calendario<br>334 dias calendario | 16/10/2014 | 15/12/2016 | 792 días calendario |
| 2 | Construcción de la obra civil de ampliacion y mejoras al Policentro de Salud de Parque Lefevre. | PA | Avaluos, Servicios, Diseños, Construcciones, S.A. | 1382009 | 61,348.17 | | | 11/11/2010 | 10/03/2011 | 120 dias calendario | 62 | 11/03/11 | 09/05/11 | 60 días calendario | Resolucion Administrativa del Contrato de fecha 20 de noviembre de 2014 | | |
| 3 | Terminación de la construcción del Centro Materno Infantil de Tambo y el suministro e instalación del Mobiliario y Equipos. | CC | Inversiones Cincuentenario S.A. | 096 (2013) | 1,700,000.00 | | | 23/09/2013 | 03/06/2014 | 180 días calendario | 44 | Resolución de Contrato en trámite | | | | | |
| 5 | Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla | BT | Constructora NOVA, S. A. | 107 (2015) | 35,007,083.79 | B/. 4,170,311.49 | B/. 39,177,395.28 | 28/10/2015 | 28/02/2018 | 28 meses | 11 | | | | | | |
| 6 | Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud | PA | Elevación y Tecnología S.A. | 259 (2015) | 223,727.19 | | | 27/06/2016 | 26/12/2016 | 180 días calendario | 50 | | | | | | |
| 7 | Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fria de los edificios 252, 255 y 261. | PA | Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A. | 276 (2015) | 767,598.74 | | | 14/03/2016 | 10/08/2016 | 150 días calendario | 35 | 12/08/2016 | 26/09/2016 | 45 días calendario | | | |
| 8 | Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. | PA | Electroventas y Servicios, S.A. | 281 (2015) | 279,108.97 | | | 22/02/2016 | 16/11/2016 | 270 días calendario | 61 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Construcción de mejoras del Centro de Salud de Los Higuerones | BT | Corporacion de Servicios y Construcciones, S.A. | 127694 (de 2016) | 39,203.14 | | | 7/9/2016 | | 90 días hábiles | 98 | | | | | | |
| 10 | Mejoras al Puesto de Salud de Deborha (construcción de 393.69 ml de cerca) | BT | Servicios Múltiples o Domingo Morrison | 128008 (de 2016) | 31,424.38 | | | | | 60 dias hábiles | 0 | | | | | | |
| 11 | Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas. | VE | José Federico Govea | 18595 (de 2014) | 20,865.00 | | | 03/12/2014 | 16/01/2015 | 45 días calendario | 0 | | | | | | |
| 12 | Construcción de tanque sséptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices) | VE | Wilfredo Emilio Guerrero Gómez | 20231 (de 2014) | 10,138.79 | | | | | 30 días hábiles | 0 | | | | | | |
| 13 | Reposición del techo Centro de Salud de Santa Catalina | NB * | Grupo CEMSA, S.A. | 01 (de 2016) | 57,474.45 | | | | | 30 dias calendario | 0 | | | | | | |
| 14 | Ejecución y desarrollo de los planos de anteproyecto y finales para la construcción de la obra civil de ampliación del Centro de Salud de Alanje, ubicado Provincia de Chiriquí. | CH * | Grupo Jaramillo, S.A. | 0342016 | 300,000.00 | | | 25/11/2016 | | 4 meses | 0 | | | | | | |
| 15 | Ejecución del anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Centro de Salud de Las Lomas, en la comunidad de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí. | CH * | Grupo Jaramillo, S.A. | 0372016 | 145,000.00 | | | | | 4 meses | 0 | | | | | | |
| 16 | Remodelación del Area de Radiología del Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero C. | HE * | Constructora W&J, S.A. | 251-2015 | 219,885.00 | | | Por refrendar | | 4 meses | 0 | | | | | | |
| 17 | Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la readecuación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero. | HE * | Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA) | 277(2015) | 4,956,000.00 | | | 26/09/2016 | 26/02/2018 | 365 dias hábiles | 17 | | | | | | |
| 18 | Suministro de material y mano de obra para la mejora de cerca perimetral: pintar la cerca de alambre de ciclón, resanar todas las bases de concreto, instalar tubo galvanizado y cambiar los alambres de púas. (C.S. Los Llanos, Corregimiento de Los Llanos, Distrito de Ocu) | HE * | César A. Navarro Aguilar | 849 (de 2016) | 2,597.96 | | | Por refrendar | 23/12/16 | 10 dias hábiles | 1000 | | | | | | |
| 19 | Adecuaciones generales del antiguo Hospital Luis "Chicho" Fábrega para albergar nuevas Oficinas Regionales, I y II Etapa. | VE | | | 143,123.76 | | | | | | 60 | | | | | | |
| 20 | Material y mano de obra para construcción de depósito en C. S. Escobal | CL | Servicios Felipe | 0748-16 | 2,997.87 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Material y mano de obra por confección de base pata tanque de agua en P. S. Cuango | CL | Florentino Arias | 0758-16 | 1,007.30 | | | | | | | | | | | | |
| **PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (INMFR) - DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS (DNFD)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Nicolás A. Solano. | PO | Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A. | 146 (2013) | 84,998.66 | | | 16/06/2014 | 14/08/2014 | 60 días calendario | 100 | Adenda de tiempo en trámite | | | Acta de Inspección Final con fecha 30 de octubre de 2014 | | |
| 2 | Diseño y ejecución del proyecto, planos finales, equipamiento de oficina y construcción para la readecuación y ampliación del Edificio 240 Farmacia y Drogas, Corregimiento de Ancón. | PA | Consorcio Construction Service Panama, S.A. - Pumper, S.A. | 068 (2013) | 1,950,000.00 | | | 01/12/2013 | 18/06/2014 | 220 días calendario | 0 | Resolución Administrativa del Contrato en trámite | | | | | |
| 3 | Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito. | SM | Consorcio Maxia-Constructora Riga Services | 166 (2013) | 7,800,000.00 | | | 15/09/2015 | 15/03/2016 | 6 meses | 37.65 | 15/03/2016 | 15/03/2017 | 18 meses * | | | |
| 4 | Remodelación del área de Fisioterapia del Hospial Regional Nicolás Alejo Solano | PO | EMBOSA, S.A. | 16-180 | 15,140.50 | | | 30/06/2016 | 30/08/2016 | 45 días calendario | 100 | | | | Nota de Aceptación Final con fecha 23 de noviembre de 2016 | | |
| | | | | | **69,303,408.85** | | | | | | | | | | | | |

.

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS
(2) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

(*) Adendas en trámite.

Adendas vencidas  Fianzas vencidas

Abreviaturas: CH: Chiriquí / BT: Bocas del Toro / CC: Coclé / CL: Colón / DA: Darién / HE: Herrera / GY: Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PA: Panamá / PO: Panamá Oeste / SM: San Miguelito